

ORIGINALE



CITTÀ DI CASTELVETRANO  
Provincia di Trapani  
◆◆◆◆◆

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 22 del 26 GEN, 2015

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTINENTE L'INNALZAMENTO DELLO STANDARD DI CONTENIMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA "LOMBARDO RADICE" PLESSO LOMBARDO RADICE.  
PRESA D'ATTO DEGLI ATTI DI CONTABILITÀ FINALE  
CUP: C31H13000460001 - CIG: 5487598D1D

L'anno duemilaquindici il giorno 26/01/2015 del mese di GIUGNO in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

- |            |               |             |
|------------|---------------|-------------|
| ERRANTE    | Felice Junior | - Sindaco   |
| CALCARA    | Paolo         | - Assessore |
| LOMBARDO   | Francesco     | - Assessore |
| CASTELLANO | Maria Rosa    | - Assessore |
| CAMPAGNA   | Marco         | - Assessore |
| RIZZO      | Giuseppe      | - Assessore |
| CENTONZE   | Antonino      | - Assessore |

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X

Con la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott. Livio Elia Maggio  
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:  
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa esprime parere FAVOREVOLE;  
- il ~~Responsabile di Ragioneria~~, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria; ai sensi degli art. 53 e 55 della legge n.142/90, ~~recepita con~~ L.R. 0.48/91. modificata con L.R. n. 3012000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

**PREMESSO** che:

- con Delibera della Giunta Municipale n. 346 del 13/09/2013 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di *messa in sicurezza e manutenzione straordinaria attinente l'innalzamento dello standard di contenimento energetico della scuola "LOMBARDO RADICE" plesso Lombardo Radice*, per l'importo di € 99.952,73 cofinanziato per:
  - il 95%, pari ad € 94.955,09 con fondi di cui al Decreto del MIUR prot. n. 906 del 05/11/2013 sulla base del Decreto del Dipartimento Regionale Pubblica Istruzione n. 31/GAB/2013 del 04/09/2013 di attestazione di rispondenza;
  - il 5%, pari ad € 4.997,64 con fondi comunali impegnati con Provvedimento Dirigenziale n. 1076 del 31/12/2013.
- a seguito esperimento di gara del 17/12/2013 rimase aggiudicataria l'Impresa Perrone Costruzioni S.r.l., con sede in Castelvetro via Paceco, Km 2,070 - P.IVA 00236730818, per l'importo di € 57.368,29 (di cui € 45.972,39 per lavori, € 2.315,53 per oneri della sicurezza ed € 9.080,93 per oneri della sicurezza) a seguito del ribasso del 30,1111% sull'importo dei lavori a base d'asta di € 65.778,21;
- in data 19/03/2014 è stato stipulato il contratto rep. n. 8396 registrato in data 28/03/2014 al n. 208 con la suddetta ditta per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;
- la consegna dei lavori, a causa della non completa disponibilità dell'edificio per la sua specifica destinazione d'uso, è avvenuta ai sensi dell'art. 154 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, parzialmente e per ultima in data 21/07/2014, come da verbali (all. "A");
- a seguito delle variazioni di dettaglio disposte dalla D.L., approvate con Provvedimento Dirigenziale n. 745 del 06/08/2014 e con Provvedimento Dirigenziale n. 963 del 13/10/2014 di presa d'atto, l'importo contrattuale è aumentato ad € 61.889,26 senza variare l'importo complessivo dell'intervento come originariamente previsto;
- i lavori sono stati conclusi in data 14/08/2014 (come da verbale allegato "B");

**VISTI** gli atti di contabilità costituiti da:

- 1) stato finale (all. "C") redatto in data 20/10/2014;
- 2) relazione sul conto finale (all. "D") redatta in data 20/10/2014;
- 3) certificato di regolare esecuzione (all. "E") 20/10/2014;

**RILEVATO** dai superiori atti un credito per la ditta Perrone Costruzioni S.r.l. pari a nette € 309,45 oltre IVA;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

**PRENDERE ATTO** dello stato finale, della relazione sullo stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di *"messa in sicurezza e manutenzione straordinaria attinente l'innalzamento dello standard di contenimento energetico della scuola "LOMBARDO RADICE" plesso Lombardo Radice"* eseguiti dall'impresa Perrone Costruzioni S.r.l., con sede in Castelvetro via Paceco, Km 2,070 - P.IVA 00236730818, di cui si riportano le seguenti risultanze:

- Ammontare del conto finale	€ 61.886,26
A dedurre:	
a) per anticipazione	€ 5.736,88
b) per penale di ritardo	€ 0,00
b) per detrazioni	€ 0,00
c) per n. 2 acconti già corrisposti	€ 55.842,93
- Resta il credito dell'Impresa	€ 309,45
IVA al 10%	€ 30,94

TOTALE CREDITO € 340,39

PRENDERE ATTO del quadro economico finale come di seguito riportato

QUADRO ECONOMICO FINALE		
DESCRIZIONE		
<b>Importo Lavori</b>		<b>€ 61.889,26</b>
di cui		
- per lavori al netto della sicurezza e manodopera	€ 50.886,30	
- oneri per la sicurezza	€ 2.514,39	
- incidenza manodopera	€ 8.488,57	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
IVA sui lavori	10,00% € 6.188,93	
Imprevisti	€ 612,21	
Oneri di conferimento a discarica	€ 5.617,00	
Incentivi art. 92 D.Lgs. 163/2006 (2% su 83.813,23)	2,00% € 1.676,26	
Economie da ribasso	==	
Economie IVA da ribasso	10,00% ==	
Trasporto e conferimento materiale dismesso (P.D. 865 del 17/09/2014)	€ 183,00	
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 14.277,40</b>	<b>€ 14.277,40</b>
<b>AMMONTARE COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>		<b>€ 76.166,66</b>

**DARE MANDATO** al dirigente del III Settore Uffici Tecnici di:

- procedere al compimento di tutti i susseguenti e necessari atti, scaturenti dall'approvazione della presente relazione sul conto finale e certificato regolare esecuzione;
- utilizzare le economie presenti sull'impegno assunto con il Provvedimento Dirigenziale n. 1076 del 31/12/2012 succitato per l'esecuzione di interventi aventi le stesse caratteristiche nell'edificio scolastico oggetto dell'intervento.

**Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione l. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.**



# Città di Castelvetro

## Selinunte

### III° Settore Uffici Tecnici

**1° Servizio - manutenzione ordinaria/straordinaria edifici scolastici/extrascolastici e del verde pubblico - Tutela Ambientale, Raccolta smaltimento rifiuti - progettualità P.O.N. 2007-2013**

Dirigente: Ing. Giuseppe Taddeo

e-mail: gtaddeo@comune.castelvetro.tp.it

Funzionario: Arch. Vincenzo Barresi

e-mail: vbarresi@comune.castelvetro.tp.it

### VERBALE DI CONSEGNA PARZIALE DEI LAVORI

(art. 154 comma 6 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

**Oggetto:** lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria attinente l'innalzamento dello standard di contenimento energetico della scuola "LOMBARDO RADICE" plesso Lombardo Radice.

**Impresa:** Perrone Costruzioni S.r.l., con sede in Castelvetro via Paceco Km 2,070;

**Contratto:** rep. n. 8396 del 19/03/2014 in corso di registrazione;

**Importo dei lavori:** € 57.368,85 al netto del ribasso d'asta del 30,1111% (di cui € 45.972,39 per lavori, € 2.315,53 per oneri della sicurezza e € 9.080,93 per incidenza manodopera);

**CUP:** C31H13000460001 - **CIG:** 5487598D1D.

\*\*\*\*\*

L'anno 2014 (duemilaquattordici) il giorno 27 (ventisette) del mese di maggio in Castelvetro.

Il sottoscritto Direttore dei lavori, a seguito della autorizzazione del Responsabile del procedimento e del preavviso dato, ha convocato sul luogo i Signori:

- Perrone Francesco, n.q. di legale rappresentante dell'impresa Perrone Costruzioni S.r.l.,
- Arch. Vincenzo Barresi, n.q. di responsabile del procedimento dei lavori di cui all'oggetto.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti, e con la scorta del progetto, del Capitolato speciale d'appalto, ha designato i lavori da eseguirsi. Ha indicato i siti dell'impianto e le ubicazioni delle varie opere da eseguire, con riferimento alle pattuizioni del Capitolato reggente l'appalto, sulle quali ha fornito ampi chiarimenti in relazione specialmente alla materiale struttura delle opere ed alla qualità dei materiali da impiegare.

Ha inoltre riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori in oggetto aggiungendo le spiegazioni chieste e quelle trovate opportune, tanto al personale di assistenza quanto all'Appaltatore.

In riferimento al verbale di riunione del 07/05/2014 sottoscritto tra la Dott.ssa Rosanna Conciauro (Dirigente scolastico), il Prof. Paolo D'Aleo (R.S.P.P. della scuola), il Rag. Giovanni Salluzzo (D.S.G.A. della scuola) ed il Geom. Tommaso Concadoro (direttore dei lavori Comune di Castelvetro) si è stabilito che i lavori avranno inizio al piano primo, aula n. 30, e proseguiranno secondo un programma che sarà comunicato al D.L. con congruo anticipo.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che l'aula n. 30 di piano primo, dove devono eseguite le prime lavorazioni sono liberi da persone e cose e in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Il Sig. Perrone Francesco nella qualità summenzionata, fornito già di copia degli elaborati di progetto, del Capitolato speciale d'appalto, ha dichiarato di non aver difficoltà o dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna per l'oggetto su indicato, senza sollevare riserva né eccezione alcuna.

Resta inteso che il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi decorrerà dalla data del verbale di consegna definitiva.

Come previsto al comma 7 dell'art. 154 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, a causa della consegna parziale, l'esecutore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni nell'aula disponibili.

Il concreto inizio dei lavori dovrà avvenire entro 7 giorni a decorrere dalla data del presente verbale.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

L'IMPRESA  
Perrone Costruzioni S.r.l.  
0571  
07447  
0571/35316



IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Geom. Tommaso Concadoro



Visto il R.U.P.  
Arch. Vincenzo Barresi





# Città di Castelvetro

## Selinunte

### III° Settore Uffici Tecnici

**1° Servizio - manutenzione ordinaria/straordinaria edifici scolastici/extrascolastici e del verde pubblico - Tutela Ambientale, Raccolta smaltimento rifiuti - progettualità P.O.N. 2007-2013**

Dirigente: Ing. Giuseppe Taddeo

e-mail: gtaddeo@comune.castelvetro.tp.it

Funzionario: Arch. Vincenzo Barresi

e-mail: vbarresi@comune.castelvetro.tp.it

### VERBALE DI CONSEGNA PARZIALE DEI LAVORI N° 2

(art. 154 comma 6 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

**Oggetto:** lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria attinente l'innalzamento dello standard di contenimento energetico della scuola "LOMBARDO RADICE" plesso Lombardo Radice.

**Impresa:** Perrone Costruzioni S.r.l., con sede in Castelvetro via Paceco Km 2,070;

**Contratto:** rep. n. 8396 del 19/03/2014 in corso di registrazione;

**Importo dei lavori:** € 57.368,85 al netto del ribasso d'asta del 30,1111% (di cui € 45.972,39 per lavori, € 2.315,53 per oneri della sicurezza e € 9.080,93 per incidenza manodopera);

**CUP:** C31H13000460001 - **CIG:** 5487598D1D.

\*\*\*\*\*

L'anno 2014 (duemilaquattordici) il giorno 19 (diciannove) del mese di giugno in Castelvetro.

Premesso che:

- con verbale di riunione del 07/05/2014 sottoscritto tra la Dott.ssa Rosanna Conciauro (Dirigente scolastico), il Prof. Paolo D'Aleo (R.S.P.P. della scuola), il Rag. Giovanni Salluzzo (D.S.G.A. della scuola) ed il Geom. Tommaso Concadoro (direttore dei lavori Comune di Castelvetro) si è stabilito che i lavori avranno inizio al piano primo, aula n. 30, e proseguiranno secondo un programma che sarà comunicato al D.L. con congruo anticipo;
- in data 27/05/2014 si è proceduto ad una prima consegna parziale, ai sensi dell'art. 154 comma 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, limitatamente all'aula n. 30 di piano primo, onde consentire all'impresa l'incantieramento e la predisposizione delle lavorazioni previste;

Rilevato che l'impresa ha proceduto all'incantieramento e ha prodotto ha questa D.L. l'abaco degli infissi da collocare con le relative caratteristiche tecniche;

Ritenuto che per un proficuo svolgimento dei lavori, essi dovranno proseguire con le aule di piano primo;

Rilevata la non completa disponibilità dell'edificio a causa dello svolgimento in alcuni ambienti di piano terra delle attività di segreteria e dirigenziali;

Ritenuto che non potendo procedere alla consegna dell'interno edificio si può procedere solo alla ad una consegna parziale del piano primo.

Il sottoscritto Direttore dei lavori, a seguito della autorizzazione del Responsabile del procedimento e del preavviso dato, ha convocato sui luoghi i Signori:

- Perrone Francesco, n.q. di legale rappresentante dell'impresa Perrone Costruzioni S.r.l.,
- Arch. Vincenzo Barresi, n.q. di responsabile del procedimento dei lavori di cui all'oggetto.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti, e con la scorta del progetto, del Capitolato speciale d'appalto, ha designato i lavori da eseguirsi. Ha indicato i siti dell'impianto e le ubicazioni delle varie opere da eseguire, con riferimento alle pattuizioni del Capitolato reggente l'appalto, sulle quali ha fornito ampi chiarimenti in relazione specialmente alla materiale struttura delle opere ed alla qualità dei materiali da impiegare.

Ha inoltre riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori in oggetto aggiungendo le spiegazioni chieste e quelle trovate opportune, tanto al personale di assistenza quanto all'Appaltatore.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che le aule di piano primo, dove devono proseguire i lavori, sono liberi da persone e cose e in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.


Il Sig. Perrone Francesco nella qualità summenzionata, fornito già di copia degli elaborati di progetto, del Capitolato speciale d'appalto, ha dichiarato di non aver difficoltà o dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna per l'oggetto su indicato, senza sollevare riserva ne eccezione alcuna.


Resta inteso che il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi decorrerà dalla data del verbale di consegna definitiva.

Come previsto al comma 7 dell'art. 154 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, a causa della consegna parziale, l'esecutore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni nelle aule disponibili.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

L'IMPRESA  
Perrone Costruzioni S.r.l.  


IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Geom. Tommaso Conadoro  


Visto il R.U.P.  
Arch. Vincenzo Barresi  




# Città di Castelvetro

## Selinunte

### III° Settore Uffici Tecnici

1° Servizio - manutenzione ordinaria/straordinaria edifici scolastici/extrascolastici e del verde pubblico - Tutela Ambientale, Raccolta smaltimento rifiuti - progettualità P.O.N. 2007-2013

Dirigente: Ing. Giuseppe Taddeo

e-mail: gladdeo@comune.castelvetro.tp.it

Funzionario: Arch. Vincenzo Barresi

e-mail: vbarresi@comune.castelvetro.tp.it

### VERBALE DI CONSEGNA PARZIALE E ULTIMA DEI LAVORI N° 3 (art. 154 comma 6 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

**Oggetto:** lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria attinente l'innalzamento dello standard di contenimento energetico della scuola "LOMBARDO RADICE" plesso Lombardo Radice.

**Impresa:** Perrone Costruzioni S.r.l., con sede in Castelvetro via Paceco Km 2,070;

**Contratto:** rep. n. 8396 del 19/03/2014 in corso di registrazione;

**Importo dei lavori:** € 57.368,85 al netto del ribasso d'asta del 30,1111% (di cui € 45.972,39 per lavori, € 2.315,53 per oneri della sicurezza e € 9.080,93 per incidenza manodopera);

**CUP:** C31H13000460001 - **CIG:** 5487598D1D.

\*\*\*\*\*

L'anno 2014 (duemilaquattordici) il giorno 21 (ventuno) del mese di luglio in Castelvetro.

Premesso che:

- con verbale di riunione del 07/05/2014 sottoscritto tra la Dott.ssa Rosanna Conciauro (Dirigente scolastico), il Prof. Paolo D'Aleo (R.S.P.P. della scuola), il Rag. Giovanni Salluzzo (D.S.G.A. della scuola) ed il Geom. Tommaso Concadoro (direttore dei lavori Comune di Castelvetro) si è stabilito che i lavori avranno inizio al piano primo, aula n. 30, e proseguiranno secondo un programma che sarà comunicato al D.L. con congruo anticipo;
- in data 27/05/2014 si è proceduto ad una prima consegna parziale, ai sensi dell'art. 154 comma 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, limitatamente all'aula n. 30 di piano primo, onde consentire all'impresa l'incantieramento e la predisposizione delle lavorazioni previste;
- in data 19/06/2014 si è proceduto alla seconda consegna parziale, ai sensi dell'art. 154 comma 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, limitatamente al solo piano primo;

Rilevata la possibilità di eseguire le lavorazioni nei locali di piano terra;

Il sottoscritto Direttore dei lavori, a seguito della autorizzazione del Responsabile del procedimento e del preavviso dato, ha convocato sui luoghi i Signori:

- Perrone Francesco, n.q. di legale rappresentante dell'impresa Perrone Costruzioni S.r.l.,
- Arch. Vincenzo Barresi, n.q. di responsabile del procedimento dei lavori di cui all'oggetto.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti, e con la scorta del progetto, del Capitolato speciale d'appalto, ha designato i lavori da eseguirsi. Ha indicato i siti dell'impianto e le ubicazioni delle varie opere da eseguire, con riferimento alle pattuizioni del Capitolato reggente l'appalto, sulle quali ha fornito ampi chiarimenti in relazione specialmente alla materiale struttura delle opere ed alla qualità dei materiali da impiegare.

Ha inoltre riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori in oggetto aggiungendo le spiegazioni chieste e quelle trovate opportune, tanto al personale di assistenza quanto all'Appaltatore.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che i locali, dove devono proseguire i lavori, sono liberi da persone e cose e in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Il Sig. Perrone Francesco nella qualità summenzionata, fornito già di copia degli elaborati di progetto, del Capitolato speciale d'appalto, ha dichiarato di non aver difficoltà o dubbiezze, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna per l'oggetto su indicato, senza sollevare riserva ne eccezione alcuna.

Resta inteso che il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente verbale di consegna parziale, che sarà per il giorno 18/10/2014.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

L'IMPRESA  
Perrone Costruzioni S.r.l.  


IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Geom. Tommaso Concadoro  


Visto il R.U.P.  
Arch. Vincenzo Barresi  




# Città di Castelvetro

Seiunte

III Settore Uffici Tecnici

Via della Rosa  
Tel.: 0924/909404

Apertura al pubblico:

91022 Castelvetro (TP)  
Telefax: 0924/909403

lunedì e giovedì, dalle ore 8,30 alle ore 14,00  
mercoledì, dalle ore 15,30 alle ore 17,30

Dirigente: Ing. Giuseppe Taddeo

e-mail: gtaddeo@comune.castelvetro.tp.it

Funzionario: Arch. Vincenzo Barresi

e-mail: vbarresi@comune.castelvetro.tp.it

- **Oggetto:** lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria attinente l'innalzamento dello standard di contenimento energetico della scuola "LOMBARDO RADICE" plesso Lombardo Radice;
  - **Impresa:** Perrone Costruzioni S.r.l., con sede in Castelvetro via Paceco, Km 2,070 - P.IVA 00236730818;
  - **Contratto:** rep. n. 8396 del 19/03/2014 registrato a Castelvetro al n. 208 del 28/03/2014;
- CUP: C31H13000460001 - CIG: 5487598D1D.

## CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI (ART. 199 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

L'anno duemilaquattordici giorno TRE del mese di SETTEMBRE.

A seguito comunicazione per le vie brevi dell'appaltatore il sottoscritto Direttore dei Lavori si è recato sui luoghi dei lavori, con l'intervento dei Signori:

- 1) Arch. Vincenzo Barresi - Responsabile del Procedimento;
  - 2) Sig. Perrone Francesco, n.q. di legale rappresentante dell'impresa Perrone Costruzioni S.r.l.,
- ha proceduto ai necessari riscontri, misurazioni ed accertamenti in contraddittorio con l'Impresa.

Alla presenza continua degli intervenuti ha constatato che i lavori appaltati sono stati completamente ultimati in conformità al contratto di appalto e, pertanto, per ogni effetto di legge

### CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 14 del mese di agosto dell'anno 2014 e quindi entro il tempo utile.

Il presente viene prodotto in doppio esemplare di cui uno da rilasciare all'impresa.

L'Impresa  
Perrone Costruzioni S.r.l.

Il Direttore dei lavori  
Geom. Tommaso Concadoro

Visto il R.U.P.  
Arch. Vincenzo Barresi

All. "c"



# Comune di Castelvetrano

Provincia di Trapani

## STATO FINALE DEI LAVORI

**OGGETTO:** Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria attinente l'innalzamento dello standard di contenimento energetico della scuola "Lombardo Radice" plesso Lombardo Radice.

**COMMITTENTE:** Comune di Castelvetrano

**IMPRESA:** Perrone Costruzioni S.r.l.

Contratto in data 19/03/2014 rep. n. 8396 registrato a Castelvetrano il 28/03/2014 al n. 208 di € 57.368,85  
Atto di sottomissione del 07/08/2014 registrato a Castelvetrano in data 11/08/2014 al n. 2380 di € 68.552,32

Data Offerta:	11/12/2013	IMPORTO DEL PROGETTO:	77.174,37
Data Consegna:	21/07/2014	Somme a Disposizione:	0,00
Data Inizio Lavori:	09/06/2014	Importo per la Sicurezza:	2.315,23
Giorni Utili per Ultimazione:	90	Importo per la Manodopera:	9.080,93
Data Utile per Ultimazione:	18/10/2014	IMPORTO NETTO A SEGUITO VARIAZIONI D.L.	61.889,26
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0,00
Numero di Sospensioni:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	2.514,39
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	8.488,57
		Anticipazione:	5.736,88

//









# Città di Castelvetro

Selinunte

## III° Settore Uffici Tecnici

4° Servizio – Servizio idrico integrato, Gestione PARF, Risparmio energetico e Manutenzione servizi a rete

Via Della Rosa (trav. Via Giallonghi) - 91022 Castelvetro (TP) [www.comune.castelvetro.tp.it](http://www.comune.castelvetro.tp.it)  
Tel.: 0924/909404 fax: 0924/909403

DIRIGENTE: **Ing. Giuseppe Taddeo** e-mail: [gtaddeo@comune.castelvetro.tp.it](mailto:gtaddeo@comune.castelvetro.tp.it)

FUNZIONARIO: **arch. Vincenzo Barresi** e-mail: [vbarresi@comune.castelvetro.tp.it](mailto:vbarresi@comune.castelvetro.tp.it)

- **Oggetto:** lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria attinente l'innalzamento dello standard di contenimento energetico della scuola "LOMBARDO RADICE" plesso Lombardo Radice;
- **Impresa:** Perrone Costruzioni S.r.l., con sede in Castelvetro via Paceco, Km 2,070 - P.IVA 00236730818;
- **Contratto:** rep. n. 8396 del 19/03/2014 registrato a Castelvetro al n. 208 del 28/03/2014;
- **Importo contrattuale dei lavori:** € 57.368,85 al netto del ribasso d'asta del 30,1111% (di cui € 45.972,39 per lavori, € 2.315,53 per oneri della sicurezza ed € 9.080,93 per incidenza manodopera);
- **Ultima consegna lavori:** 21/07/2014;
- **Scadenza tempo utile:** 18/10/2014;
- **Presenza d'atto delle variazioni di dettaglio disposte dal D.L.:** Prov. Dirigenziale n.745 del 06/08/2014;
- **Importo netto dei lavori a seguito variazioni di dettaglio disposte dal D.L.:** € 60.008,76 (€ 49.225,35 per lavori, € 2.436,51 per oneri della sicurezza ed € 8.346,90 per incidenza manodopera) al netto del ribasso d'asta del 30,1111%;
- **Atto diottomissione:** del 07/08/2014 reg. all'Ag. delle Entrate di Castelvetro l'11/08/2014 al n. 2380 serie III;
- **Presenza d'atto delle ulteriori variazioni di dettaglio disposte dal D.L.:** Prov. Dirigenziale n.963 del 13/10/2014;
- **Importo netto dei lavori a seguito ulteriori variazioni di dettaglio disposte dal D.L.:** € 61.889,26 (€ 50.886,30 per lavori, € 2.514,39 per oneri della sicurezza ed € 8.488,57 per incidenza manodopera) al netto del ribasso d'asta del 30,1111%;

CUP: C31H13000460001 - CIG: 5487598D1D.

### RELAZIONE SUL CONTO FINALE (art. 200 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

#### Il progetto principale:

Il progetto redatto in data 12/09/2013 dal gruppo di progettazione Arch. Vincenzo Barresi e Geom. Tommaso Concadoro, è stato approvato dal R.U.P. in data 13/09/2014, per l'importo complessivo di € 99.952,73 (euro novantanove milanovecentocinquanta due/73), così ripartito:

<b>LAVORI</b>		€ 77.174,37
di cui		
per lavori a base d'asta	€ 65.778,21	
per oneri della sicurezza	€ 2.315,23	
per incidenza manodopera	€ 9.080,93	
<b>SOMME IN AMMINISTRAZIONE</b>		
TVA (10% su € 77.174,37)		€ 7.717,44
Imprevisti (max 10% su € 77.174,37)		€ 7.717,44
Oneri per conferimento in discarica		€ 5.800,00
Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 (2,0% su € 77.174,37)		€ 1.543,49
<b>Totale Somme in Amministrazione</b>		€ 22.778,36
		<b>Totale</b>
		€ 99.952,73

#### Approvazione e finanziamento del progetto principale:

L'A.C. con Delibera di G.M. n. 346 del 13/09/2013 ha provveduto all'approvazione del progetto per l'importo di € 99.952,73. L'intervento è cofinanziato per:

- il 95%, pari ad € 94.955,09 con fondi di cui al Decreto del MIUR prot. n. 906 del 05/11/2013 sulla base del Decreto del Dipartimento Regionale Pubblica Istruzione n. 31/GAB/2013 del 04/09/2013 di attestazione di rispondenza;
- il 5%, pari ad € 4.997,64 con fondi comunali impegnati con Provvedimento Dirigenziale n. 1076 del 31/12/2013.

Assuntore dei lavori:

11

con sede in Castelvetro via Paceco Km 2.070, per l'importo di € 57.368,85 (€ 45.972,39 per lavori, € 2.315,53 per oneri della sicurezza e € 9.080,93 per incidenza manodopera) a seguito del ribasso d'asta del 30,1111%;

Cauzione:

Come risulta dal contratto rep. n. 8396 del 19/03/2014 registrato il 28/03/2014 al n. 208, l'impresa assuntrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di € 19.800,00 così come prescritto dal C.S.A. mediante polizza fidejussoria del 24/01/2014 n. 548844 prestata dalla Elba Assicurazioni S.p.A, agenzia Assistudio S.r.l. – Palermo.

Contratto principale:

Il contratto principale venne stipulato in data 19/03/2014 con n. 8396 di repertorio presso la Segreteria del Comune di Castelvetro e venne registrato il 28/03/2014 al n. 208 a Castelvetro per l'importo di € 57.368,85 (€ 45.972,39 per lavori, € 2.315,53 per oneri della sicurezza ed € 9.080,93 per incidenza manodopera) oltre IVA al 10%.

Variazioni disposte dal D.L.:

Oltre al progetto principale, allo scopo di migliorare l'intervento e far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto, vennero disposte delle variazioni di dettaglio dalla D.L.. Dalla documentazione in atti redatta in data 25/07/2014 si evince che le variazioni di dettaglio non variano il costo complessivo dell'intervento previsto nel quadro economico originario, ma aumentano l'importo contrattuale in termini di percentuale del 4,60%, rientrante nella fattispecie dell'art. 132, c. 3 del D. Lgs. 163/2006, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, recepiti in Sicilia con la L.R. 12/2011 e s.m.i.. Ulteriori variazioni di dettaglio vennero disposte dalla D.L. come si evince dalla documentazione in atti redatta in data 13/08/2014. Le ulteriori variazioni di dettaglio non variano il costo complessivo dell'intervento previsto nel quadro economico originario, ma aumentano l'importo contrattuale in termini di percentuale del 3,13%, rientrante nella stessa fattispecie normativa prima citata.

Approvazione delle variazioni disposte dal D.L.:

Le variazioni disposte dal D.L. sono state approvate dal R.U.P. in data 28/07/2014 e con Provvedimento Dirigenziale n. 745 del 06/08/2014 di presa d'atto. Con atto ricognitivo del 02/09/2014 del R.U.P. e con Provvedimento Dirigenziale n. 963 del 13/10/2014 si è preso atto delle ulteriori variazioni di dettaglio disposte dal D.L. di cui alla documentazione redatta in data del 13/08/2014.

Spesa autorizzata per i lavori:

La spesa autorizzata per i lavori, a seguito delle variazioni di dettaglio disposte dalla D.L., risultano di nette € 61.889,26. Pertanto il quadro economico è stato così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO ULTERIORI VARIAZIONI DI DETTAGLIO DISPOSTE DAL D.L.			
Importo Lavori		€	83 813,23
di cui			
- oneri sicurezza già inclusi nei lavori		€	2 514,39
- incidenza manodopera		€	8 488,57
<b>Importo Lavori a base d'asta</b>		€	<b>72 810,27</b>
Ribasso d'asta	30,1111%	€	21 923,97
Importo lavori al netto della sicurezza, manodopera e ribasso		€	50 886,30
Incidenza costi della sicurezza		€	2 514,39
Incidenza manodopera		€	8 488,57
<b>Importo netto totale dei lavori</b>		€	<b>61 889,26</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
IVA sui lavori	10,00%	€	6 188,93
Imprevisti		€	612,21
Oneri di conferimento a discarica		€	5 800,00
Incentivi art. 92 D.Lgs. 163/2006	2,00%	€	1 676,26
Economie da ribasso			==
Economie IVA da ribasso	10,00%		==
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		€	<b>14 277,40</b>

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e Responsabile della sicurezza:

Le funzioni Responsabile del procedimento sono state svolte dall'Arch. Vincenzo Barresi;

i lavori vennero diretti per tutta la loro durata dal Geom. Tommaso Concadoro;

il responsabile della sicurezza è stato l'Arch. Vincenzo Barresi.

Consegna dei lavori:

I lavori, a causa della non completa disponibilità dell'edificio, furono consegnati (art. 154 comma 6 del regolamento di cui al D.P.R. 05/10/2010 n. 207) parzialmente (solo alcuni ambienti di piano primo) il giorno 27/05/2014 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

In data 19/06/2014 a seguito della non disponibilità del piano terra si è proceduto ad una seconda consegna parziale (restanti aule del piano primo) come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

In data 21/07/2014 rilevata la disponibilità dei locali di piano primo, si è proceduto ad una terza ed ultima consegna parziale come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi decorrenti dall'ultimo verbale di consegna. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 18/10/2014.

All'art. 13 dello Schema di Contratto di Appalto venne stabilita la penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo.

Sospensione e ripresa dei lavori:

Nel corso dei lavori non si è avuta nessuna sospensione.

Proroga:

Durante l'esecuzione dei lavori non furono concesse proroghe.

Scadenza definitiva del tempo utile:

Per effetto dell'ultima consegna parziale la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori restò stabilita per il giorno 18/10/2014.

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, con certificato in data 03/09/2014, dichiarava ultimati i lavori medesimi in data 14/08/2014 e pertanto in tempo utile.

Premio di accelerazione:

Non verrà applicato nessun premio di accelerazione giornaliero in quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

Verbali di nuovi prezzi:

Per i lavori non contemplati nell'elenco dei prezzi di contratto fu convenuto apposito verbale di concordamento di nuovi prezzi e atti di sottomissione n. 1 in data 07/08/2014 approvato dal R.U.P. in pari data e dall'Amministrazione Comunale con Provvedimento Dirigenziale n. 745 del 06/08/2014;

I nuovi prezzi riportati nel predetto verbale sono in numero di 3.

Lavori in economia:

Durante l'esecuzione dei lavori non ci sono stati lavori in economia.

Lavori in subappalto:

Come stabilito dall'art. 9 del contratto non si è stato concesso nessun subappalto.

Anticipazione in denaro:

Come previsto dall'art. 26-ter, comma 1 della legge 9 agosto 2013, n. 98, conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), è stato corrisposto in favore dell'appaltatore un'anticipazione di € 6.310,57 (€5.736,88 per imponibile ed € 573,69 per IVA al 10%) pari al 10%

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, a quelle della variazioni disposte del Direttore dei lavori.

Variazioni apportate:

Le principali variazioni apportate sono state volte a favorire nel migliore dei modi il completamento dell'intervento e conseguire un miglior risultato in termini di efficienza e rendere funzionale le opere.

Ordini di servizio:

Durante il corso dei lavori non sono stati effettuati ordini di servizio.

Stato finale:

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 20/10/2014 e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 83.813,23
- A dedurre il ribasso d'asta del 30,1111 su € 83.813,23	€ 21.923,97
	Restano nette € 61.889,26
- Importo anticipazioni	€ 5.736,88
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive	€ 55.842,93
- Per penali applicate	€ 0,00
Resta il credito netto dell'Impresa	€ 309,45

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa per lavori:

- Importo netto autorizzato per lavori a seguito perizia di variante	€ 61.889,26
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€ 61.889,26
	Differenza di € 0,00

Assicurazione degli operai:

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Trapani mediante polizza assicurativa n. 03311698/33.

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

Avvisi ai creditori:

Si rileva che è in corso l'avviso ai creditori pubblicato all'albo pretorio dell'ente.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, ne rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere, come attesta la dichiarazione in atti del Responsabile del procedimento in data 20/10/2014.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

## VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 03/09/2014 e oltre al sottoscritto Direttore dei lavori sono intervenuti alla stessa:

- 1) l'Arch. Vincenzo Barresi - Responsabile del Procedimento
- 2) il Sig. Perrone Francesco, n.q. di legale rappresentante dell'impresa esecutrice.

I lavori eseguiti consistono nella sostituzione di alcuni infissi esterni con altri del tipo a taglio termico, aventi caratteristiche tali da rispettare i requisiti minimi di trasmittanza imposti dalla normativa vigente in materia in base alla classe climatica del sito. L'intervento consente l'innalzamento dello standard di contenimento energetico e garantirà una più efficace prestazione energetica.

### Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta degli elaborati di progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i necessari riscontri, accertamenti, verifiche e controlli.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

### Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto con quelle effettivamente eseguite, si sono riscontrate lievi variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori, segnalate al Responsabile del procedimento.

### Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale.

Accordi bonari intervenuti: nel corso dei lavori non è intervenuto alcun accordo bonario.

### Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli e accertamenti, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

Castelvetrano, il 20/10/2014

L'APPALTATORE  
Perrone Costruzioni S.r.l.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Arch. Vincenzo Barresi

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Geom. Tommaso Concadoro

All. "E"



# Città di Castelvetro

Selinunte  
III Settore Uffici Tecnici

Dirigente: Ing. Giuseppe Taddeo

e-mail: gtaddeo@comune.castelvetro.tp.it

Funzionario: Arch. Vincenzo Barresi

e-mail: vbarresi@comune.castelvetro.tp.it

- **Oggetto:** lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria attinente l'innalzamento dello standard di contenimento energetico della scuola "LOMBARDO RADICE" plesso Lombardo Radice;
- **Impresa:** Perrone Costruzioni S.r.l., con sede in Castelvetro via Paceco, Km 2,070 - P.IVA 00236730818;
- **Contratto:** rep. n. 8396 del 19/03/2014 registrato a Castelvetro al n. 208 del 28/03/2014;
- **Importo contrattuale dei lavori:** € 57.368,85 al netto del ribasso d'asta del 30,1111% (di cui € 45.972,39 per lavori, € 2.315,53 per oneri della sicurezza ed € 9.080,93 per incidenza manodopera);
- **Ultima consegna lavori:** 21/07/2014;
- **Scadenza tempo utile:** 18/10/2014;
- **Presenza d'atto delle variazioni di dettaglio disposte dal D.L.:** Prov. Dirigenziale n.745 del 06/08/2014;
- **Importo netto dei lavori a seguito variazioni di dettaglio disposte dal D.L.:** € 60.008,76 (€ 49.225,35 per lavori, € 2.436,51 per oneri della sicurezza ed € 8.346,90 per incidenza manodopera) al netto del ribasso d'asta del 30,1111%;
- **Atto di sottomissione:** del 07/08/2014 reg. all'Ag. delle Entrate di Castelvetro l'11/08/2014 al n. 2380 serie III;
- **Presenza d'atto delle ulteriori variazioni di dettaglio disposte dal D.L.:** Prov. Dirigenziale n.963 del 13/10/2014;
- **Importo netto dei lavori a seguito ulteriori variazioni di dettaglio disposte dal D.L.:** € 61.889,26 (€ 50.886,30 per lavori, € 2.514,39 per oneri della sicurezza ed € 8.488,57 per incidenza manodopera) al netto del ribasso d'asta del 30,1111%;

CUP: C31H13000460001 - CIG: 5487598D1D.

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (art. 141 D. Lgs. 163/2006)

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal D.L. in data 20/10/2014;

Vista la relazione sul conto finale 20/10/2014;

Rilevato in dettaglio che l'intero svolgimento dei lavori può essere riassunto come segue:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le variazioni disposte entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere, salvo le correzioni debitamente apportate al conto finale;

- e) che sul conto finale non è stata applicata nessuna penale;
- f) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 61.889,26 è pari alle somme autorizzate;
- g) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- h) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- i) che i prezzi applicati sono quelli di contratto e successivamente concordati ed approvati;
- j) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- k) che, come risulta dagli atti, venne eseguita la pubblicazione degli avvisi ai creditori, senza che sia stato presentato reclamo od opposizione di sorta;
- l) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- m) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva.

Il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria attinente l'innalzamento dello standard di contenimento energetico della scuola "LOMBARDO RADICE" plesso Lombardo Radice, eseguiti dall'Impresa Perrone Costruzioni S.r.l., con sede in Castelvetro via Paceco, Km 2,070 - P.IVA 00236730818, in base al contratto rep. n. 8396 del 19/03/2014 registrato a Castelvetro al n. 208 del 28/03/2014 e all'atto di sottomissione del 07/08/2014 reg. all'Agenzia delle Entrate di Castelvetro l'11/08/2014 al n. 2380 serie III, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:


- Ammontare del conto finale	€ 61.889,26
- A dedurre:	
a) per penale di ritardo	€ 0,00
b) per detrazioni	€ 0,00
c) per anticipazioni	€ 5.736,88
d) per n. 2 acconti già corrisposti	€ 55.842,93
Sommano	€ 309,45

Resta il credito dell'Impresa in nette € 309,45 (diconsi euro trecentonove/45) che possono essere corrisposte all'Impresa Perrone Costruzioni S.r.l. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Castelvetro, li 20/10/2014

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Tommaso Concadoro



Conferma del superiore certificato

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Vincenzo Barresi

