

ORIGINALE



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 322 del 3 LUG. 2015

OGGETTO: Sistemazione dell'incrocio tra la Via Emilia/Piemonte e S. Alessio.-
DITTA: A.G. IMPIANTI di Accardo Giuseppe e C. s.n.c., da Castelvetrano
CONTRATTO D'APPALTO: Scrittura Privata n. 2 del 05/07/2011
- Approvazione Atti di Contabilità Finale -

L'anno duemila quindici il giorno 04 del mese di luglio in Castelvetrano nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior
CALCARA Paolo
STUPPIA Salvatore
SEIDITA Salvatore
RIZZO Giuseppe
MATTOZZI Matilde
INZIRILLO Filippo

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

pres.	ass.
X	
X	
X	
X	
	X
X	
	X

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

Premesso:

- » **Che** con provvedimento sindacale n. 68 del 23/06/2011 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di **"Sistemazione dell'incrocio tra la Via Emilia/Piemonte e S. Alessio"**, redatto in data 10/06/2011 dal Geom. Giuseppe Aggiato e Dott. Vincenzo Caime, tecnici comunali del III Settore Uffici Tecnici, dell'importo complessivo di €. 35.000,00;
- » **Che** con scrittura privata n. 2 del 05/07/2011, l'appalto è stato affidato alla ditta A.G. IMPIANTI di Accardo Giuseppe e C. s.n.c., da Castelvetro, per l'aggiudicata somma di €. 23.336,54 al netto del ribasso d'asta del 18,2210%, oltre €. 882,56 per oneri per la sicurezza;
- » **Che** i lavori sono stati consegnati in data 28/06/2011, giusto verbale di consegna redatto in pari data, ed effettivamente iniziati in data 01/07/2011, nonché totalmente ultimati il 12/09/2012, giusto verbale di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori e dal titolare dell'Impresa in pari data;

Vista la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione a firma dei Direttori dei Lavori, Geom. Giuseppe Aggiato e Dott. Vincenzo Caime del R.U.P. Raffaele Giobbe, redatta in data 14/09/2012, con le seguenti risultanze:

A - Lavori al netto del ribasso d'asta del 18,2210%, compreso oneri per la sicurezza,	€ 31.091,78
B - Acconti corrisposti n. 2 importo complessivo.....	<u>€ 30.935,00</u>
Resta il credito dell'Impresa.....	€ 156,78
I.V.A. Al 10 %	<u>€ 15,68</u>
Totale.....	€ 172,46

Ritenuto che nulla osta all'approvazione del conto finale e del certificato di regolare esecuzione, nelle risultanze avanti citate;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. PRENDERE ATTO della Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, con tutti gli elaborati tecnico-amministrativi allegati, relativo ai lavori di **"Sistemazione dell'incrocio tra la Via Emilia/Piemonte e S. Alessio"**, redatta in data 14/09/2012 dal Geom. Giuseppe Aggiato e Dott. Vincenzo Caime e dal Geom. Raffaele Giobbe, nelle rispettive qualità di Direttori dei Lavori e R.U.P., con le seguenti risultanze:

A - Lavori al netto del ribasso d'asta del 18,2210%, compreso oneri per la sicurezza,	€ 31.091,78
B - Acconti corrisposti n. 2 importo complessivo.....	<u>€ 30.935,00</u>
Resta il credito dell'Impresa.....	€ 156,78
I.V.A. Al 10 %	<u>€ 15,68</u>
Totale.....	€ 172,46

2. DEMANDARE al Dirigente del III Settore - Uffici Tecnici il compimento di tutti i susseguenti e necessari atti di gestione scaturiti dall'adozione del presente atto.-

3. ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, il Parere Favorevole.-

Declarare con separata votazione unanime la presente deliberazione I. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.



Città di Castelvetrano

III SETTORE

Selinunte

– UFFICI TECNICI –



RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

LAVORI: Sistemazione dell'incrocio tra la Via Emilia/Piemonte e S. Alessio.-

IMPRESA: A.G. IMPIANTI di Accardo Giuseppe e C. s.n.c., da Castelvetrano.-

CONTRATTO D'APPALTO: Scrittura Privata n. 2 del 05/07/2011.-

ATTO DI SOTTOMISSIONE: sottoscritto in data 10/10/2011.-

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

(art. 200 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.L.gs. n. 163/2006,
approvato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207)

PROGETTO PRINCIPALE: Il progetto principale, dell'importo complessivo di €. 35.000,00, è stato redatto dal Geom. Giuseppe Aggiato e Dott. Vincenzo Caime, tecnici comunali del III Settore Uffici Tecnici del Comune di Castelvetrano, in data 10/06/2011 ed approvato dall'A.C. con provvedimento sindacale n. 68 del 23/06/2011;

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA: In fase di esecuzione dei lavori è stata redatta una perizia di variante e suppletiva riconoscendo le fattispecie di cui all'art. 25 della legge 11/02/1994, n. 109, così come recepita con legge regionale 02/08/2002, n. 7, approvata in linea tecnica dal R.U.P. in pari data con espressa dichiarazione apposta sugli elaborati tecnici. La stessa è stata redatta dalla Direzione dei Lavori in data 10/10/2011 ed approvata dal Dirigente del Settore con provvedimento dirigenziale n. 640 dell'1/08/2012. L'importo complessi-

vo della suddetta perizia equivale a quello dell'importo originario del progetto, ossia pari a €. 35.000,00, di cui €. 29.994,91 per lavori e €. 1.134,38 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre a €. 3.870,71 per somme in amministrazione;

DESCRIZIONE DEI LAVORI: l'appalto è finalizzato a sistemare mediante la bitumatura e l'integrazione dell'impianto di pubblica illuminazione, l'incrocio stradale tra le Vie Emilia/Piemonte e S.Alessio;

ASSUNTORE DEI LAVORI: Con verbale di gara di procedura negoziata del 13/06/2011, la ditta AG Impianti di Accardo Giuseppe e C. s.a.s., è rimasta aggiudicataria dei lavori su indicati per l'aggiudicata somma di €. 23.336,54 al netto del ribasso d'asta del 18,2210%, oltre €. 882,56 per oneri per la sicurezza;

CONTRATTO D'APPALTO: i lavori sono stati affidati all'impresa aggiudicataria con scrittura privata n. 2 del 05/07/2011;

VERBALE NUOVI PREZZI: Per le categorie di lavoro non contemplate nel contratto d'appalto sono stati convenuti n. 12 nuovi prezzi, tutti assoggettati al ribasso d'asta del 18,2210%, e tutti concordati con la DD.LL. e approvati dal R.U.P..-

SOMMA AUTORIZZATA: L'importo complessivo autorizzato ammonta a €. 35.000,00, impegnato con la delibera di approvazione del progetto originario;

CONSEGNA DEI LAVORI: I succitati lavori sono stati consegnati in data 28/06/2011, giusto verbale di consegna redatto in pari data, ed effettivamente iniziati in data 01/07/2011;

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE: Il termine entro cui consegnare le opere finite è di giorni 60 (giorni sessanta) naturali e continuativi a partire dalla data di consegna dei lavori;

SOSPENSIONE E RIPRESA LAVORI: durante il corso dei lavori gli stessi sono stati sospesi dal 06/08/2011 al 28/08/2011, dal 17/09/2011 al 06/10/2011 e



dall'11/10/2011 al 26/08/2012, il tutto per come riportato nei rispettivi verbali di sospensione e ripresa lavori;

PROROGA ALL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI: Durante il corso dei lavori è stata concessa una proroga di giorni 20 all'ultimazione dei lavori, sicchè gli stessi, tenuto conto delle relative sospensioni, dovevano essere ultimati entro il 15/09/2012;

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: I lavori sono stati ultimati in data 12/09/2012, giusto verbale di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori e dal titolare dell'Impresa in data 12/09/2012, quindi, entro il tempo utile assegnato;

DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non sono pervenute alla DD.LL. comunicazioni in merito, pertanto nessun danno di forza maggiore si è verificato nell'intero periodo di esecuzione dei lavori;

CERTIFICATI DI ACCONTO: Durante il corso dei lavori sono stati emessi dalla D.L. n. 2 certificati di acconto, il tutto per un importo complessivo di €. 30.935,00;

STATO FINALE: Lo stato finale è stato redatto in data 14/09/2012 ed ammonta a complessive nette €. 31.091,78 così distinte:

A - Lavori al netto del ribasso d'asta del 18,2210%, compreso oneri per la sicurezza,	€ 31.091,78
B - Acconti corrisposti n. 2 importo complessivo.....	<u>€ 30.935,00</u>
Resta il credito dell'Impresa.....	€ 156,78

RISERVA DELL'IMPRESA: L'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza apportare nessuna riserva;

ACCORDI BONARI: Nel corso dei lavori non è intervenuto accordo bonario;

INFORTUNI NEL CORSO DEI LAVORI: Durante il corso dell'appalto non sono pervenute alla DD.LL. comunicazioni di avvenuto infortunio sul lavoro;

ASSICURAZIONE AGLI OPERAI: Gli operai sono stati assicurati presso



l'I.N.A.I.L. di Trapani con polizza assicurativa del 01/07/2011 - Codice Ditta n. 01447138335 - P.A.T. N. 92252051;

ASSICURAZIONE SOCIALE: In data 20/10/2012 documento prot. n. 21335616 Codice Identificativo Pratica n. 20110234062548, la DD.LL. ha richiesto allo Sportello Unico Previdenziale di Trapani l'attestazione di regolarità contributiva dell'Impresa ai fini D.U.R.C. per liquidazione finale dei lavori alla data del 12/09/2012. Alla predetta richiesta lo Sportello Unico ha risposto con nota del 12/11/2012, attestando che l'impresa risultava regolare ai fini del D.U.R.C.. Conseguentemente la DD.LL. ha rilasciato la relativa certificazione, attestante che per i lavori di cui trattasi, l'Impresa è da ritenersi in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;

TEMPO STABILITO PER IL COLLAUDO: In base all'art. 237, comma 2 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, il certificato di Regolare esecuzione dei lavori dovrà portarsi a compimento entro e non oltre tre mesi dalla data effettiva di ultimazione dei lavori;

AVVISO AD OPPONENDUM: di cui all'art. 218 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, approvato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207, non sono stati richiesti ed in sostituzione degli stessi, la Direzione dei Lavori ha rilasciato specifica certificazione in data 14/09/2012, attestante che per l'esecuzione dei lavori di che trattasi non sono state necessarie occupazioni temporanee o permanenti e non furono prodotti danni di sorta;

CESSIONE DI CREDITO: Dagli atti in possesso della DD.LL., l'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti nè ha rilasciato procura o deleghe in favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe, conseguentemente il R.U.P. in data 14/09/2012 ha rilasciato apposito certificato relativo alla cessione dei crediti;

CERTIFICATO APERTURA CAVE DI PRESTITO: Per l'esecuzione dei lavori



Three handwritten signatures in black ink, located on the right side of the page.

dell'appalto non si è resa necessaria l'apertura di cave di prestito;

DIREZIONE LAVORI: I lavori sono stati diretti dal Geom. Giuseppe Aggiato e Dott. Vincenzo Caime, giusto mandato conferito dal Dirigente del III Settore - Uffici Tecnici con provvedimento n. 640 dell'1/08/2012;

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE: Non sono stati nominati atteso che la progettazione delle opere di cui trattasi non rientra nei casi previsti dal D.Lgs 09/04/2008, n. 81, giusta certificazione del R.U.P.;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Responsabile del Procedimento è stato nominato il Geom. Raffaele Giobbe, dipendente del Comune di Castelvetro, all'uopo nominato con provvedimento n. 640 dell'1/08/2012 dal Dirigente del III Settore - Uffici Tecnici del Comune.

- Castelvetro, 14 SET.

L'IMPRESA
AG IMPIANTI
di ACCARDO GIUSEPPE & C. SAS
Via E. Filippi, 120
91072 CASTELVETRO (TP)
Part. IVA 07264850819



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Giuseppe Aggiato)

(Dott. Vincenzo Caime)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 237 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.L.gs. n. 163/2006, approvato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207)

VISITA DI CONTROLLO

Esaminati dettagliatamente gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso verbale dato alla Società appaltatrice, il Direttore dei Lavori, con la scorta del progetto e degli atti contabili, alla presenza continua del Sig. Accardo Giuseppe, nella qualità di contitolare dell'impresa A.G. Impianti di Accardo Giuseppe e C. s.a.s., appaltatrice dei lavori, in data 14/09/2012 ha proceduto all'esecuzione delle seguenti verifiche:

a) all'ispezione dei lavori eseguiti constatando che gli stessi:

- » sono stati realizzati secondo il progetto, salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione Lavori, nonché secondo le prescrizioni contrattuali;
- » sono stati eseguiti con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- » non sono stati rilevati segni di dissesto o lesioni. E' stata rilevata la rottura della lanterna luminosa e del delineatore di direzione che, tuttavia, non è da ricondurre a cattiva esecuzione dei lavori atteso che è palesemente rilevabile che entrambe sono state causate da un sinistro stradale successivo alla completamento dei lavori;
- » non ha, infine, ritenuto utile ai fini del proprio convincimento sulla qualità dei materiali utilizzati, effettuare saggi o prove;

b) alla verifica delle misure, riscontrandole tutte eguali a quelle riportate nei libretti di misura e nei registri di contabilità.

In seguito alle risultanze della visita sopra riportata, il sottoscritto Direttore dei lavori, considerato:

- » che i lavori corrispondono al progetto ed alla perizia di variante e suppletiva, salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della D. Lavori;
- » che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- » che per quanto è stato possibile accertare dai numerosi riscontri, misurazioni e verifiche effettuate, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- » che i prezzi applicati sono quelli del contratto principale e quelli del successivo atto di sottomissione, redatto in conseguenza alla predetta perizia di variante;

MANDATO *
19/10/20

- » che, eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, giusto le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa, si conferma in nette €. 31.091,78;
- » che, pertanto, l'importo dei lavori è inferiore a quello delle somme autorizzate per l'esecuzione degli stessi;
- » che i lavori sono stati ultimati in tempo utile assegnato;
- » che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'apertura della posizione assicurativa e che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali;
- » che non sono stati occupati temporaneamente o definitivamente proprietà private;
- » che per l'esecuzione dei lavori dell'appalto non si è resa necessaria l'apertura di cave di prestito;
- » che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla D. dei Lavori durante il corso degli stessi;
- » che l'Impresa ha firmato la contabilità senza riserve;

CASTELVETRANO
 03100

C E R T I F I C A

che i lavori sopra descritti, eseguiti dall'impresa A.G. Impianti di Accardo Giuseppe e C. s.a.s. da Castelvetro, in virtù del contratto d'appalto, scrittura privata n. 2 del 05/07/2011, sono stati regolarmente eseguiti e pertanto liquida il credito residuo all'Impresa come segue:

A - Lavori al netto del ribasso d'asta del 18,2210%,	
compreso oneri per la sicurezza,	€. 31.091,78
B - Acconti corrisposti n. 2 importo complessivo.....	<u>€. 30.935,00</u>
Resta il credito dell'Impresa.....	€. 156,78
I.V.A. Al 10 %	<u>€ 15,68</u>
Totale.....	€. 172,46

euro Centosettantadue/46 oltre I.V.A. al 10%, dei quali, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all'art. 235 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207, si propone il pa-

gamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni Suo diritto ed avere derivante dall'esecuzione del "**Sistemazione dell'incrocio tra la Via Emilia/Piemonte e S. Alessio**" oggetto del presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto nelle forme prescritte dalle vigenti normative di legge e salvo eventuali ulteriori rettifiche da parte dell'Ufficio.-

- Castelvetro, 14 SET. 2012

L'IMPRESA
AG IMPIANTI
di ACCARDO GIUSEPPE &
VIA F. RIZZI, 120
91072 CASTELVETRO (TP)
Part. Iva 02264850815



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Giuseppe Aggiato)

(Dott. Vincenzo Caime)

IL Responsabile Unico del Procedimento

Visti gli artt. 200, commi 1 e 2, 202, commi 1 e 2, e 237 comma 2 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.L.gs. n. 163/2006, approvato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207, conferma il presente atto.-

- Castelvetro, 14 SET. 2012

14 SET. 2012



IL R.U.P.

(Geom. Raffaele Giobbe)





Città di Castelvetro

III SETTORE

Selinunte

– UFFICI TECNICI –



OGGETTO: Sistemazione dell'incrocio tra la Via Emilia/Piemonte e S. Alessio.-
IMPRESA: A.G. IMPIANTI di Accardo Giuseppe e C. s.n.c., da Castelvetro.-
CONTRATTO D'APPALTO: Scrittura Privata n. 2 del 05/07/2011.-
ATTO DI SOTTOMISSIONE: sottoscritto in data 10/10/2011.-

CERTIFICATO SOSTITUTIVO DEGLI AVVISI AD OPPONENDUM

I sottoscritti Geom. Giuseppe Aggiato e Dott. Vincenzo Caime, Direttori dei Lavori indicati in epigrafe, giusto mandato conferito dal Dirigente del III Settore Uffici Tecnici del Comune di Castelvetro, con provvedimento dirigenziale n. 559 del 07/06/2011;

ATTESTANO

che durante l'esecuzione dei lavori non sono state occupate permanentemente o temporaneamente proprietà private, né arrecati danni a terzi, per cui si ritiene di poter prescindere dalla pubblicazione degli "avvisi ad opponendum" ai sensi dell'art. 218 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, approvato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207.-

Castelvetro, 14/09/2012



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Giuseppe Aggiato)

(Dott. Vincenzo Caime)



Città di Castelvetro

III SETTORE

Selinunte

- UFFICI TECNICI -



OGGETTO: Sistemazione dell'incrocio tra la Via Emilia/Piemonte e S. Alessio.-
IMPRESA: A.G. IMPIANTI di Accardo Giuseppe e C. s.n.c., da Castelvetro.-
CONTRATTO D'APPALTO: Scrittura Privata n. 2 del 05/07/2011.-
ATTO DI SOTTOMISSIONE: sottoscritto in data 10/10/2011.-

CERTIFICATO RELATIVO ALLA CESSIONE DEI CREDITI

Il sottoscritto Geom. Raffaele Giobbe, dipendente del Comune di Castelvetro, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento dell'appalto indicato in epigrafe, all'uopo conferito giusta provvedimento dirigenziale n. 559 del 07/06/2011 del Dirigente del Settore, visti gli atti in proprio possesso e alla luce di quanto prescritto dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. 15/12/1937, n. 32268129;

D I C H I A R A

Che, per quanto riguarda dagli atti medesimi, l'impresa indicata in epigrafe, non ha ceduto l'importo dei crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi all'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto e che esistono atti impeditivi d'altro genere.-

Castelvetro, 14/09/2012




IL R.U.P.
(Geom. Raffaele Giobbe)



Città di Castelvetro

III SETTORE

– UFFICI TECNICI –



Selinunte

OGGETTO: Sistemazione dell'incrocio tra la Via Emilia/Piemonte e S. Alessio.-
IMPRESA: A.G. IMPIANTI di Accardo Giuseppe e C. s.n.c., da Castelvetro.-
CONTRATTO D'APPALTO: Scrittura Privata n. 2 del 05/07/2011.-
ATTO DI SOTTOMISSIONE: sottoscritto in data 10/10/2011.-

CERTIFICATO RELATIVO ALLE ASSICURAZIONI SOCIALI

I sottoscritti Geom. Giuseppe Aggiato e Dott. Vincenzo Caime, Direttori dei Lavori indicati in epigrafe, giusto mandato conferito dal Dirigente del III Settore Uffici Tecnici del Comune di Castelvetro, con proprio provvedimento n. 559 del 07/06/2011;

DICHIARANO


che per il cantiere in parola è stato prodotto il DURC attestante la regolarità contributiva dell'Impresa relativamente alle posizioni INPS, INAIL e CETIMA, in relazione al periodo lavorativo di riferimento. In particolare in data 20/10/2012 documento prot. n. 21335616 Codice Identificativo Pratica n. 20110234062548, la DD.LL. ha richiesto allo Sportello Unico Previdenziale di Trapani l'attestazione di regolarità contributiva dell'Impresa ai fini D.U.R.C. per liquidazione finale dei lavori alla data del 12/09/2012. Alla predetta richiesta lo Sportello Unico ha risposto con nota del 12/11/2012 attestando che l'impresa risultava regolare ai fini del D.U.R.C. atteso che la stessa risulta regolare con il versamento dei contributi per quanto attiene le posizioni INPS e CETIMA e col versamento dei premi accessori per quanto attiene la posizione INAIL.-


Sulla base della documentazione già in atti, pertanto, si rileva che per l'intero periodo lavorativo dei lavori dell'appalto, dal 01/07/2011 al 12/09/2012, al netto del periodo di sospensione degli stessi, l'Impresa ha ottemperato al pagamento dei relativi premi assicurativi e previdenziali, delle posizioni INPS e CETIMA e di quelli dei premi accessori per quanto attiene la posizione INAIL.

- Castelvetro, 12/11/2012



I DIRETTORI DEI LAVORI

(Geom.  Aggiato)

(Dott.  Caime)