



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 343 del 21 LUG, 2015

OGGETTO: Lavori di "Completamento lavori di ampliamento della Via Diaz con la sistemazione dell'incrocio tra le Vie: Diaz, S. Martino, P.S. Mattarella e Via Seggio".-

Impresa: PERRONE Costruzioni S.r.l. da Castelvetro (TP)-

Contratto d'Appalto: Rep. N. 8404 del 23/05/2014 Reg.to il 03/06/2014 al n. 219.-

Approvazione atti di contabilità finale.-

L'anno duemila quindici il giorno ventuno del mese di luglio in Castelvetro nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior
CALCARA Paolo
STUPPIA Salvatore
SEIDITA Salvatore
RIZZO Giuseppe
MATTOZZI Matilde
INZIRILLO Filippo

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

pres.	ass.
X	
	X
X	
X	
X	
	X
	X

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. ^{PAOLO NASALE} ~~Livio Elia Maggio~~.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, modificata con L.R. n. 30/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PREMESSO che con deliberazione di G.M. n. 360 del 27/09/2013 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di **"Sistemazione dell'incrocio tra le Vie: A. Diaz - S. Martino - P.S. Mattarella e Via Seggio"**, redatto dai Geom. Raffaele Giobbe e Giuseppe Aggiato, tecnici comunali del III° Settore Uffici Tecnici del Comune di Castelvevtrano, dell'importo complessivo di €. 130.696,99 di cui €. 62.998,11 per lavori a base d'asta, €. 2.702,35 per oneri per la sicurezza ed €. 16.869,99 per costi incidenza della manodopera, ed €. 48.126,54 per somme in amministrazione;

CHE con Contratto d'appalto del 23/05/2014 Rep. n. 8404 registrato il 03/06/2014 al n. 219, sono stati affidati definitivamente i lavori di che trattasi all'impresa PERRONE Costruzioni S.r.l., di Castelvevtrano, che in sede di gara ha offerto l'importo di €. 42.208,80 al netto del ribasso d'asta del 32,9999%, oltre IVA e oltre a €. 2.702,35 per oneri per la sicurezza ed €. 16.869,99 per costi incidenza della manodopera non soggetti a ribasso;

CHE gli stessi sono stati consegnati in data 04/06/2014 ed ultimati il 18/07/2014, giusti verbali di consegna e ultimazione lavori, redatti rispettivamente il 04/06/2014 e il 23/07/2014;

VISTA la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione a firma dei Direttori dei Lavori Geom. Raffaele Giobbe e Giuseppe Aggiato, del R.U.P. Arch. Salvatore Ferro redatta in data 08/07/2015, con le seguenti risultanze:

A - Lavori al netto del ribasso d'asta del 32,9999%, compreso oneri per la sicurezza,	€. 66.281,69
B - Acconti corrisposti n. 1 importo complessivo..	€. <u>65.900,00</u>
Resta il credito dell'impresa...	€. 381,69
I.V.A. al 22 % ..	€. <u>83,98</u>
Totale.....	€. 465,67

RITENUTO che nulla osta all'approvazione del conto finale e del certificato di regolare esecuzione, nelle risultanze avanti citate;

AD unanimità di voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. PRENDERE ATTO della Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, con tutti gli elaborati tecnico-amministrativi allegati, relativo ai lavori di **"Sistemazione dell'incrocio tra le Vie: A. Diaz - S. Martino - P.S. Mattarella e Via Seggio"**, redatto dai Geom. Raffaele Giobbe e Giuseppe Aggiato, nella qualità di Direttori dei Lavori, con le seguenti risultanze:

A - Lavori al netto del ribasso d'asta del 32,9999%, compreso oneri per la sicurezza,	€. 66.281,69
B - Acconti corrisposti n. 1 importo complessivo..	€. <u>65.900,00</u>
Resta il credito dell'impresa...	€. 381,69
I.V.A. al 22 % ..	€. <u>83,98</u>
Totale.....	€. 465,67

2. DEMANDARE al Dirigente del III Settore - Uffici Tecnici del Comune il compimento di tutti i susseguenti e necessari atti di gestione scaturiti dall'adozione del presente atto.-

3. AUTORIZZARE, pertanto, lo svincolo dalle due polizze assicurative presentate dall'impresa esecutrice dei lavori, delle quali la prima a garanzia dei lavori e la seconda a garanzia dei rischi di esecuzione.-

4. ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, il Parere Favorevole.-



Città di Castelvetro

Selinunte

III SETTORE – UFFICI TECNICI

4° Servizio: Servizio Idrico Integrato, Gestione P.A.R.F., Manutenzione Servizi e Reti



LAVORI: "Completamento lavori di Ampliamento della Via A. Diaz con la sistemazione dell'incrocio tra le Vie Diaz – S. Martino – P.S. Mattarella e Via Seggio".-

IMPRESA: PERRONE Costruzioni S.r.l., da Castelvetro (TP).-

CONTRATTO: Rep. n. 8404 del 23.05.2014 registrato il 03.06.2014 al n. 219.-

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(art. 199 del Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 5.10.2010, n. 207)



L'Anno **DUEMILAQUATTORDICI** il giorno **VENTITRE'** del mese di **LUGLIO**, (23/07/2014) in Castelvetro, negli uffici del III° SETTORE - UFFICI TECNICI - del Comune, i sottoscritti Geomm. Raffaele Giobbe e Giuseppe Aggiato, Direttori dei Lavori dell'appalto di cui in epigrafe;;

PREMESSO:

- **CHE** con contratto d'appalto del 23/05/2014 Rep. n. 8404, registrato il 03/06/2014 al n. 219, sono stati affidati i lavori di che trattasi all'impresa PERRONE Costruzioni S.r.l., da Castelvetro, che in sede di gara ha offerto l'importo di **€. 42.208,80** al netto del ribasso d'asta del **32,9999%**, oltre IVA e oltre a **€. 2.702,35** per oneri per la sicurezza ed **€. 16.869,99** per costi incidenza della manodopera non soggetti a ribasso;
- **CHE** gli stessi sono stati consegnati in data 04/06/2014, giusto verbale di consegna lavori redatto in pari data ed effettivamente iniziati in data 09/06/2014, come si evince dalla denuncia di nuovo lavoro temporaneo presso l'INAIL competente;
- **CHE** in data 16/07/2014 è stata redatta una Perizia di variante e suppletiva;
- **VISTO** l'art. 199 del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di

Lavori Pubblici di cui al D.P.R. 207/2010 (art. 172, D.P.R. 554/1999), che norma il rilascio del presente certificato di ultimazione dei lavori a firma del D.L.;

- **IN SEGUITO** ai riscontri in contraddittorio effettuati con l'Impresa appaltatrice dei lavori, sulla base degli ordini di servizio emessi dalla DD.LL. e dei relativi atti contabili, si è preso atto che alla data odierna tutti i lavori ordinati dalla DD.LL. sono già stati effettuati;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

i sottoscritti **Geom. Raffaele Giobbe e Giuseppe Aggiato**, nella qualità di Direttori dei Lavori dell'appalto di cui trattasi, in contraddittorio con il Sig. Perrone Francesco, Amministratore Unico e Direttore Tecnico dell'Impresa appaltatrice dei lavori,

CERTIFICANO

Che i lavori di "**Completamento lavori di Ampliamento della Via A. Diaz con la sistemazione dell'incrocio tra le Vie Diaz - S. Martino - P.S. Mattarella e Via Seggio**" affidati all'impresa "PERRONE Costruzioni S.r.l.", in virtù del Contratto Rep. n. 8404 del 23.05.2014 registrato il 03.06.2014 al n. 219, sono stati ultimati in data **18 Luglio 2014**.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

L'Impresa
Perrone Costruzioni S.r.l.



LA DD. LL.
(Geom. Raffaele Giobbe)
(Geom. Giuseppe Aggiato)



Città di Castelvetro

III SETTORE

Selinunte

– UFFICI TECNICI –

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE



LAVORI: di "Sistemazione dell'incrocio tra le Via: A. Diaz – S. Martino – P.S. Mattarella e Via Seggio".-

IMPRESA: PERRONE Costruzioni s.r.l., da Castelvetro (TP).-

CONTRATTO D'APPALTO: del 23/05/2014 Repertorio n. 8404 registrato il 03/06/2014 al n. 219.-

ATTO DI SOTTOMISSIONE: del 20/10/2014 reg.to il 20/10/2014 al n. 2663.-

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

(art. 200 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.L.gs. n. 163/2006,

approvato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207)

PROGETTO PRINCIPALE: Il progetto principale, dell'importo complessivo di €. 130.696,99 è stato redatto dai Geomm. Raffaele Giobbe e Giuseppe Aggiato, tecnici comunali del III Settore Uffici Tecnici del Comune di Castelvetro, in data 24/09/2013 ed approvato dall'A.C. con deliberazione di G.M. n. 360 del 27/09/2013;

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA: In fase di esecuzione dei lavori è stata redatta dalla DD.LL., in data 16/07/2014, una perizia di variante e suppletiva

riconoscendo le fattispecie di cui all'art. 132, comma 1 lett. b) e comma 3 del D. Lgs 12/04/2006, n. 163 - Codice dei Contratti Pubblici, così come recepito con legge regionale 12/07/2011, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, approvata in linea tecnica dal R.U.P. in pari data con espressa dichiarazione apposta sugli elaborati tecnici. La stessa è stata approvata dal Dirigente del Settore con provvedimento dirigenziale n. 976 del 15/10/2014. L'importo complessivo della suddetta perizia è pari ad €. 133.833,32 di cui €. 66.281,69 per lavori compreso oneri e costi di manodopera, oltre a €. 60.120,52 per somme in amministrazione ed €. 7.431,11 per economie da ribasso d'asta;

DESCRIZIONE DEI LAVORI: l'appalto è finalizzato a realizzare la sistemazione dell'incrocio tra le Vie A. Diaz - Seggio - P.S. Mattarella - S. Martino e Via Seggio, effettuando l'ampliamento della Via P.S. Mattarella, progettata secondo i riferimenti normativi previsti dal D.M. 19/04/2006;

ASSUNTORE DEI LAVORI: Con verbale di gara di pubblico incanto del 02/12/2013 e del relativo provvedimento di aggiudicazione definitiva n. 196 del 17/03/2014, la ditta PERRONE Costruzioni Srl da Castelvetro (TP), è rimasta aggiudicataria dei lavori su indicati per l'aggiudicata somma di €. 42.208,80 al netto del ribasso d'asta del 32,9999%, oltre €. 2.702,35 per oneri per la sicurezza ed €. 16.869,99 per costi della manodopera non soggetti a ribasso;

CAUZIONE DEFINITIVA: In ottemperanza alle prescrizioni dell'art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici, D.L.gs. n. 163/2006, l'impresa ha costituito cauzione definitiva, a mezzo polizza fidejussoria n. 575149 del 09/04/2014, rilasciata dalla Elba Assicurazioni S.p.A., Agenzia Assistudio S.r.l. - Palermo;

GARANZIA PER I RISCHI DI ESECUZIONE: In conformità all'art. 129 del Co-



[Handwritten signature]

dice dei Contratti Pubblici, D.L.gs. n. 163/2006, l'Impresa ha costituito, a garanzia per i rischi di esecuzione da qualsiasi causa, a mezzo polizza fidejussoria n. 575110 del 09/04/2014, rilasciata dalla Elba Assicurazioni S.p.A., Agenzia Assistudio S.r.l. - Palermo;

CONTRATTO D'APPALTO: i lavori sono stati affidati all'impresa aggiudicataria con contratto repertorio n. 8404 del 23/05/2014 registrato il 03/06/2014 al n. 219;

VERBALE NUOVI PREZZI: Per le categorie di lavoro non contemplate nel contratto d'appalto sono stati convenuti n. 23 nuovi prezzi, tutti assoggettati al ribasso d'asta del 32,9999%, e tutti concordati con la DD.LL. e approvati dal R.U.P..-

SOMMA AUTORIZZATA: L'importo complessivo autorizzato ammonta a €. 130.696,99 impegnato con la delibera di approvazione del progetto originario;

CONSEGNA DEI LAVORI: I succitati lavori sono stati consegnati in data 14/06/2014, giusto verbale di consegna redatto in pari data, ma effettivamente iniziati in data 09/06/2014;

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE: Il termine entro cui consegnare le opere finite è di giorni 45 (giorni quarantacinque) naturali e continuativi a partire dalla data di consegna dei lavori;

SOSPENSIONE E RIPRESA LAVORI: durante il corso dei lavori non vi sono state sospensioni dei lavori;

PROROGA ALL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI: Durante il corso dei lavori non sono state concesse proroghe all'ultimazione dei lavori;

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: I lavori sono stati ultimati in data 18/07/2014,



[Handwritten signature]

giusto verbale di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori e dal titolare dell'Impresa in data 23/07/2014, quindi, entro il tempo utile assegnato;

DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non sono pervenute alla DD.LL. comunicazioni in merito, pertanto nessun danno di forza maggiore si è verificato nell'intero periodo di esecuzione dei lavori;

CERTIFICATI DI ACCONTO: Durante il corso dei lavori è stato emesso dalla D.L. n. 1 certificato di acconto, per un importo complessivo di €. 65.900,00;

STATO FINALE: Lo stato finale è stato redatto in data 30/06/2015 ed ammonta a complessive nette €. 66.281,69 così distinte:

A - Lavori al netto del ribasso d'asta del 32,9999%, compreso oneri per la sicurezza,	€. 66.281,69
B - Acconti corrisposti n. 1 importo complessivo.....	<u>€. 65.900,00</u>
Resta il credito dell'Impresa.....	€. 381,69

RISERVA DELL'IMPRESA: L'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza apportare nessuna riserva;

ACCORDI BONARI: Nel corso dei lavori non è intervenuto accordo bonario;

INFORTUNI NEL CORSO DEI LAVORI: Durante il corso dell'appalto non sono pervenute alla DD.LL. comunicazioni di avvenuto infortunio sul lavoro;

ASSICURAZIONE AGLI OPERAI: Gli operai sono stati assicurati presso l'I.N.A.I.L. di Trapani con polizza assicurativa del 09/06/2014 - Codice Ditta n. 3311698 - P.A.T. N. 084051549;

ASSICURAZIONE SOCIALE: In data 30/06/2015 documento prot. n. 36200772 Codice Identificativo Pratica n. 20141477884065, la DD.LL. ha richiesto allo Sportello Unico Previdenziale di Trapani l'attestazione di regolarità contributiva



dell'Impresa ai fini D.U.R.C. per liquidazione finale dei lavori alla data del 18/07/2014. Che l'Impresa risulta regolare ai fini D.U.R.C. per come si evince dal riscontro telematico effettuato in data 06/07/2015. Conseguentemente la DD.LL. ha rilasciato la relativa certificazione, attestante che per i lavori di cui trattasi, l'Impresa è da ritenersi in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;

TEMPO STABILITO PER IL COLLAUDO: In base all'art. 237, comma 2 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, il certificato di Regolare esecuzione dei lavori dovrà portarsi a compimento entro e non oltre tre mesi dalla data effettiva di ultimazione dei lavori;

AVVISO AD OPPONENDUM: di cui all'art. 218 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, approvato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207, non sono stati richiesti ed in sostituzione degli stessi, la Direzione dei Lavori ha rilasciato specifica certificazione in data 30/06/2015, attestante che per l'esecuzione dei lavori di che trattasi non sono state necessarie occupazioni temporanee o permanenti e non furono prodotti danni di sorta;

CESSIONE DI CREDITO: Dagli atti in possesso della DD.LL., l'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti nè ha rilasciato procura o deleghe in favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe, conseguentemente il R.U.P. in data 30/06/2015 ha rilasciato apposito certificato relativo alla cessione dei crediti;

CERTIFICATO APERTURA CAVE DI PRESTITO: Per l'esecuzione dei lavori dell'appalto non si è resa necessaria l'apertura di cave di prestito;

DIREZIONE LAVORI: I lavori sono stati diretti dai Geomm. Raffaele Giobbe e Giuseppe Aggiato, giusto mandato conferito dal Dirigente del III Settore - Uffici

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Aggiato', written in a cursive style.

Tecnici con provvedimento n. 719 del 24/09/2013;

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE: Non sono stati nominati atteso che la progettazione delle opere di cui trattasi non rientra nei casi previsti dal D.Lgs 09/04/2008, n. 81, giusta certificazione del R.U.P.;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Responsabile del Procedimento è stato nominato l'Arch. Salvatore Ferro, dipendente del Comune di Castelvetro, all'uopo nominato con provvedimento n. 719 del 24/09/2013 dal Dirigente del III Settore - Uffici Tecnici del Comune. -

- Castelvetro, 8 LUG. 2015

L'IMPRESA



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Raffaele Giobbe)

(Geom. Giuseppe Aggiato)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 237 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.L.gs. n. 163/2006, approvato con D.P.R.

05/10/2010, n. 207)

VISITA DI CONTROLLO

Esaminati dettagliatamente gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso verbale dato alla Società appaltatrice, il Direttore dei Lavori, con la scorta del progetto e degli atti contabili, alla presenza continua del Geom. Perrone Francesco, nella qualità di Amministratore Unico e Direttore Tecnico dell'impresa PERRONE Costruzioni S.r.l., appaltatrice dei lavori, in data 08/07/2015 ha proceduto all'esecuzione delle seguenti verifiche:

a) all'ispezione dei lavori eseguiti constatando che gli stessi:

» sono stati realizzati secondo il progetto, salvo lievi modifiche rientranti nella

facoltà discrezionale della Direzione Lavori, nonché secondo le prescrizioni contrattuali;

- » sono stati eseguiti con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- » non sono stati rilevati segni di dissesto o lesioni;
- » non ha, infine, ritenuto utile ai fini del proprio convincimento sulla qualità dei materiali utilizzati, effettuare saggi o prove;

b) alla verifica delle misure, riscontrandole tutte eguali a quelle riportate nei libretti di misura e nei registri di contabilità.

In seguito alle risultanze della visita sopra riportata, il sottoscritto Direttore dei lavori, considerato:

- » che i lavori corrispondono al progetto ed alla perizia di variante e suppletiva, salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della D. Lavori;
- » che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- » che per quanto è stato possibile accertare dai numerosi riscontri, misurazioni e verifiche effettuate, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- » che i prezzi applicati sono quelli del contratto principale e quelli del successivo atto di sottomissione, redatto in conseguenza alla predetta perizia di variante;
- » che, eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, giusto le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa, si conferma in nette €. 66.281,69;



- » che, pertanto, l'importo dei lavori è inferiore a quello delle somme autorizzate per l'esecuzione degli stessi;
- » che i lavori sono stati ultimati in tempo utile assegnato;
- » che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'apertura della posizione assicurativa e che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali;
- » che non sono stati occupati temporaneamente o definitivamente proprietà private;
- » che per l'esecuzione dei lavori dell'appalto non si è resa necessaria l'apertura di cave di prestito;
- » che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla D. dei Lavori durante il corso degli stessi;
- » che l'Impresa ha firmato la contabilità senza riserve;

C E R T I F I C A

che i lavori sopra descritti, eseguiti dall'impresa PERRONE Costruzioni S.r.l. da Castelvetro (TP) in virtù del contratto d'appalto repertorio n. 8404 del 23/05/2014, sono stati regolarmente eseguiti e pertanto liquida il credito residuo all'Impresa come segue:

A - Lavori al netto del ribasso d'asta del 32,9999%,	
compreso oneri per la sicurezza,	€ 66.281,69
B - Acconti corrisposti n. 1 importo complessivo..	<u>€ 65.900,00</u>
Resta il credito dell'Impresa...	€ 381,69
I.V.A. al 22 % ...	<u>€ 83,98</u>
Totale.....	€ 465,67

[Handwritten signature]



euro Quattrocentosessantacinque/67 oltre I.V.A. al 22%, dei quali, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all'art. 235 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207, si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni Suo diritto ed avere derivante dall'esecuzione del "Sistemazione dell'incrocio tra le Via: A. Diaz - S. Martino - P.S. Mattarella e Via Seggio" oggetto del presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto nelle forme prescritte dalle vigenti normative di legge e salvo eventuali ulteriori rettifiche da parte dell'Ufficio.-

- Castelvetro, - 8 LUG. 2015

L'IMPRESA




IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Raffaele Giobbe)

(Geom. Giuseppe Aggiato)

IL Responsabile Unico del Procedimento

Visti gli artt. 200, commi 1 e 2, 202, commi 1 e 2, e 237 comma 2 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.L.gs. n. 163/2006, approvato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207, conferma il presente atto.-

- Castelvetro, - 8 LUG. 2015



IL R.U.P.

(Arch. Salvatore Ferro)

CASTELVETRO * 0310