



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 379 DEL 28 OTT. 2018

OGGETTO: Lavori di sistemazione della sovrastruttura stradale di alcune vie del centro abitato di Castelvetrano - Approvazione atti di contabilità finale.

L'anno duemila diciannove il giorno ventotto del mese di Ottobre in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior

CHIOFALO Vincenzo

SIGNORELLO Girolamo

FALCO Giovannella

LI CAUSI Nicola

ETIOPIA Giuseppa

- Sindaco

- Assessore

- Assessore

- Assessore

- Assessore

- Assessore

pres.	ass.
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
 - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;
- ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 324 del 01.08.2014 è stato approvato il progetto relativo ai "Lavori per la sistemazione della sovrastruttura stradale di alcune vie del centro abitato di Castelvetro", redatto dal Dott. Vincenzo Caime e dal Geom. Giuseppe Aggiato, tecnici comunali, in data 04.02.2014, per l'importo complessivo di € 186.544,83, di cui € 131.009,34 per lavori a base d'asta, € 3.144,37 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 15.835,52 per costi manodopera non soggetti a ribasso ed € 36.550,60 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- le risorse necessarie di € 186.544,83 sono state definitivamente impegnate con Determina del Dirigente del 3° Settore – Uffici Tecnici al capitolo 22490.5 del bilancio 2014;
- con contratto d'appalto stipulato in data 01.04.2015 rep. n. 8431, registrato a Castelvetro in data 09.04.2014 al n. 11, la ditta "Edil Ambiente s.r.l." di Mazara del Vallo, P.I. 02381330816 ha appaltato i lavori in parola per l'aggiudicata somma di € 96.114,91, di cui € 77.135,02 per lavori al netto del ribasso d'asta del 41,1225%, € 15.835,52 per costi della manodopera ed € 3.144,37 per oneri per la sicurezza in cantiere;
- i lavori sono stati consegnati in data 23.04.2015, giusto verbale di pari data, ed effettivamente iniziati in data 26.05.2015;
- con Provvedimento Dirigenziale n.764 del 15.09.2015 è stato preso atto di una perizia di variante in assestamento (non considerata variante ai sensi del comma 1, dell'art. 132 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 16) disposta dalla Direzione dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio contenuti entro l'importo contrattuale;
- i lavori sono stati ultimati in data 17.11.2015, giusto certificato redatto in data 22.11.2015, entro il termine utile contrattuale;

VISTI:

- lo stato finale dei lavori dal quale risulta che il credito residuo della ditta ammonta a complessivi € 480,49 oltre iva;
- la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione a firma della Direzione dei Lavori in data 22.09.2016;
- la nota (report PEC) della Direzione dei Lavori del 23.09.2016, con la quale è stato trasmesso il certificato di regolare esecuzione firmato dalla DD.LL. all'impresa Edil Ambiente s.r.l. per la relativa accettazione e firma ai sensi e per gli effetti dell'art. 233 del D.P.R. 207/2010;
- la sottoscrizione di conferma in calce di quanto contenuto nel certificato di regolare esecuzione in data 25/10/2016 da parte del Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Vincenzo Barresi, ai sensi dell'art. 237, comma 2, del D.P.R. 207/2010;

RILEVATO che il certificato di regolare esecuzione non è stato firmato dalla ditta entro i termini dettati dall'art. 233 del D.P.R. 207/2010 (20 giorni);

VISTI:

- il codice CUP n. C31B14000270004 appositamente rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comitato Interministeriale per la programmazione economica;
- il codice CIG n. 5946635670 rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP);
- il codice dei contratti pubblici, D.lgs 12 aprile 2006, n. 163;
- il regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

RITENUTO che nulla osta all'approvazione del conto finale e del certificato di regolare esecuzione nelle risultante avanti citate;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. **PRENDERE ATTO** del certificato di regolare esecuzione dei lavori, con tutti gli elaborati tecnici amministrativi allegati, relativo ai "Lavori per la sistemazione della sovrastruttura stradale di alcune vie del centro abitato di Castelvetro" redatto dalla Direzione dei lavori, Dott. Vincenzo Caime e Geom. Giuseppe Aggiato e confermato dal Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Vincenzo Barresi, che

nel confermare l'importo dei lavori eseguiti in complessivi € 96.097,56 evidenzia un credito dell'Impresa pari a € 480,89, risultante dal seguente prospetto riepilogativo:

A - Lavori al netto del ribasso d'asta del 41,1225%, compreso
oneri per la sicurezza e costi della manodopera € 96.097,56

A detrarre:

B - Acconti corrisposti:

✓ Cert. Pagamento n. 1 in data 14/07/2015 € 66.907,10

✓ Cert. Pagamento n. 2 in data 22.11.2015..... € 28.709,97

Totale acconti corrisposti € 95.617,07

Resta il debito dell'impresa € 480,49

2. STABILIRE che si procederà al pagamento del credito medesimo e allo svincolo delle polizze fidejussorie costituite con separato provvedimento del Dirigente del III Settore – Uffici Tecnici non appena verrà adottato il presente atto.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente
deliberazione I. E. ai sensi dell'art. 12 li° comma dell'
la L. R. n. 44/91.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE



**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA**

ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L. R. 44/91

Castelvetro, li 28 OTT. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____

Castelvetro, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE



Città di Castelvetro
Selinunte
III° SETTORE
- UFFICIO TECNICO -



LAVORI: Sistemazione della sottostuttura stradale di alcune vie del centro abitato di Castelvetro.

IMPRESA: EDIL AMBIENTE s.r.l. via Itria n. 3, 91026 Mazara del Vallo, P.I. 02381330816.-

CONTRATTO D'APPALTO: rep. n. 8431 del 01.04.2015

CUP: C31314000270004 – **CIG:** 5946635670

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 237 del Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).

PROGETTO PRINCIPALE: Il progetto principale, dell'importo complessivo di € 186.541,83, di cui € 131.009,34 per lavori a base d'asta, € 3.141,57 per oneri per la sicurezza, € 15.835,52 per costi della manodopera e € 36.555,60 a disposizione dell'Amministrazione, è stato redatto dal Dott. Vincenzo Carre e dal Geom. Giuseppe Aggato, tecnici comunali del 3° Settore Ufficio Tecnico del Comune, in data 04.02.2014 ed è stato approvato dall'A.C. con deliberazione di G.M. n. 324 del 01.08.2014.

CONTRATTO D'APPALTO: I lavori sono stati appaltati con Contratto D'Appalto rep. n. 8431 del 01.04.2015.

ASSUNTORE DEI LAVORI: con Contratto D'Appalto di cui sopra rep. n. 8431 del 01.04.2015 i lavori sono stati affidati alla ditta "EDIL AMBIENTE s.r.l." con sede

legale in Mazara del Vallo, via Irea n. 3, P.I. 02381330816 per l'aggiudicata somma di € 77.135,02 al netto del ribasso d'asta del 41,12257 %, oltre € 3.144,37 per oneri per la sicurezza in cantiere non soggetti a ribasso ed € 15.835,52 per costi della manodopera non soggetti a ribasso;

CAUZIONE DEFINITIVA: In conformità all'art. 113 del codice dei contratti pubblici. Dlgs 12 aprile 2006, n. 163, ed in ottemperanza alle prescrizioni dell'art. 10 del C.S.A., l'impresa ha costituito cauzione definitiva per l'importo di € 29.914,00, a mezzo polizza fidejussoria n. 903°2537 del 22/01/2015, rilasciata dalla Zurich Assicurazioni, Agenzia di Bagheria;

GARANZIA PER I RISCHI DI ESECUZIONE: In conformità all'art. 113 del codice dei contratti pubblici. Dlgs 12 aprile 2006, n. 163, l'impresa ha costituito, a garanzia per i rischi di esecuzione da qualsiasi causa, col massimale di € 500.000,00, polizza fidejussoria n. 903°2535, decorrente dal 22/01/2015, rilasciata dalla Zurich Assicurazioni, Agenzia di Bagheria;

CONSEGNA DEI LAVORI: I suddetti lavori sono stati consegnati in data 13/04/2015, giusta verbale di consegna in pari data.

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE: Il tempo stabilito per dare ultimati i lavori dell'appalto, stabilito dall'art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto, è di giorni CENTO (100) naturali e continuativi, decorrente dalla data del verbale di consegna lavori;

SOMMA AUTORIZZATA: L'importo complessivo autorizzato per l'esecuzione dei lavori oggetto della presente relazione, ammonta a complessivi € 77.135,02, oltre € 15.835,52 per costi della manodopera ed € 3.144,37 per oneri per la sicurezza in cantiere;

SOSPENSIONE E RIPRESA LAVORI: Durante il corso dei lavori è stato neces-

sano sospendere i lavori per motivi riconducibili alla radiazione di una penisola di vacanze di assestamento. Pertanto, con verbale del 01.07.2015 i lavori sono stati sospesi a sensi e per gli effetti dell'art. 158 del DPR 5 ottobre 2007, n. 297

Cessate le ragioni della sospensione dei lavori gli stessi sono stati ripresi con verbale del 29.10.2015.

PROROGA: non sono state concesse proroghe al termine massimo per l'ultimazione dei lavori;

SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE: Il termine massimo assegnato per il completamento dei lavori, a norma dell'art. 12 del C.S.A., è stato stabilito in giorni (CINQUE), naturali e consecutivi, per cui l'ultimazione degli stessi è stata fissata per il 22.11.2015;

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: I lavori sono stati ultimati in data 17.11.2015, giustamente certificato redatto dal Direttore dei lavori e dal titolare dell'Impresa in data 22.11.2015, quindi tenuto conto del periodo di sospensione lavori, entro il termine utile contrattuale;

DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non sono pervenute alla DD.LL. comunicazioni di avvenuti danni di forza maggiore;

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori sono stati svolti in conformità alle norme contrattuali e alle disposizioni impartite dalla DD.LL.;

VARIAZIONI APPORTATE: non sono state apportate variazioni significative al progetto principale;

OPERE SUBAPPALTATE: non è stato autorizzato nessun subappalto in ordine ai lavori;

CERTIFICATI DI ACCONTO: Durante il corso dei lavori sono stati emessi dal R.L. P. n. 2 certificati di acconto in data 14.07.2015 e 22.11.2015, per un importo com-

piessivi di € 96.617,07.

STATO FINALE: Lo stato finale è stato redatto in data 17.11.2015 ed ammonta a complessive mente € 96.697,56, così distribuita:

A - Lavori al netto del ribasso d'asta del 41,1225%
comprese oneri per la sicurezza, € 96.697,56

B - Accounti corrisposti n. 2, importo complessivo... € 95.617,07

Resta il credito dell'Impresa..... € 480,49

I.V.A. al 22% € 105,70

Totale € 586,19

RISERVA DELL'IMPRESA: L'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza apportare nessuna riserva.

ACCORDI BONARI: Nel corso dei lavori non è intervenuto nessun accordo bonario;

INFORTUNI NEL CORSO DEI LAVORI: Durante il corso dei lavori non sono pervenute alla D.D.LL. comunicazioni di avvenuto infortunio sul lavoro. Si ritiene, pertanto, che nessun infortunio si sia verificato nell'intero periodo di esecuzione dei lavori;

ASSICURAZIONE AGLI OPERAI: Gli operai sono stati assicurati presso l'INAIL di Trapani con posizione assicurativa N. 629782023, Codice Ditta N. 18616871.

ASSICURAZIONE SOCIALE: è stato acquisito al protocollo generale del comune in data 23.06.2010 al n. 21589 dato online dall'impresa appaltatrice (c. prot. INAIL... 3206342 - scadenza validità 23.07.2016) dalla quale è stata attestata la regolarità contributiva della stessa con il versamento dei contributi, dei premi e degli accessori (INPS, INAIL e CETINA).

in data 14/09/2015 è stato rilasciato dalla Direzione Lavori, certificato relativo alle assicurazioni sociali dal quale si rileva che l'impresa è da ritenersi in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali.

AVVISI AD OPPONENDUM: Non sono stati richiesti ed in sostituzione degli stessi il Direttore dei Lavori ha rilasciato specifica certificazione in data 04/03/2016 attestante che per l'esecuzione dei lavori di che trattasi non sono state necessitate occupazioni temporanee o permanenti e non sono stati prodotti danni di sorta.

CESSIONE DI CREDITO: Dagli atti in possesso del DD.LL., l'impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procura o deleghe in favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe, conseguentemente in data 04/03/2016, è stato rilasciato apposito certificato relativo:

CERTIFICATO APERTURA CAVE DI PRESTITO: Per l'esecuzione dei lavori dell'appalto non si è resa necessaria l'apertura di cave di prestito, pertanto il Direttore dei Lavori in data 04/03/2016 ha rilasciato apposita certificazione:

TEMPO STABILITO PER IL COLLAUDO: In ottemperanza a quanto normato dall'art. 141, comma 3 del codice dei contratti (D.lgs. 12 aprile 2006, n. 46), in luogo del collaudo delle opere dovrà essere redatto dalla DD.LL. il certificato di regolare esecuzione, che, giunto quanto previsto dall'art. 15 del C.S.A., dovrà essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione lavori.

DIREZIONE LAVORI: I lavori sono stati diretti dal Dott. Vincenzo Cairone e dal Geom. Giuseppe Agnato nella qualità di funzionari tecnici del 5° Settore Ufficio Tecnico del Comune di Castelvetrano.

COORDINATORE PER L'ESECUZIONE: Non è stato nominato atteso che la programmazione delle opere di cui trattasi non rientra nei casi previsti dal Decreto Lg. 19/11/1999, n. 528.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: La funzione di R.U.P. dei lavori è stata svolta dall'Arch. Vincenzo Barresi, funzionario tecnico del comune di Casalvelino in servizio presso il 3° Settore - Ufficio Tecnico;

Dalla sezione "conclusioni" della relazione di cui sopra si evince che gli accertamenti e controlli hanno dato esito positivo, le prove effettuate sono state positive, le strutture sono conformi al progetto ed alla normativa antisismica e che l'esecuzione è avvenuta con diligenza e cura.

VISITA DI CONTROLLO

Esaminati dettagliatamente gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso verbale dato all'impresa appaltatrice, i sottoscritti Direttori dei Lavori, con la scorta del progetto e degli atti contabili, alla presenza continua del Sig. Giacalone Pietro, Rappresentante Legale dell'impresa esecutrice dei lavori in parola, ha proceduto all'esecuzione delle seguenti verifiche:

a) all'ispezione dei lavori eseguiti constatando che gli stessi:

- sono stati realizzati secondo il progetto, salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione Lavori, nonché secondo le prescrizioni contrattuali;
- sono stati eseguiti con buoni materiali, idonei magisteri ed a regola d'arte;

b) alla verifica delle misure, riscontrandole tutte eguali a quelle riportate nei libretti di misura e nei registri di contabilità.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visita sopra riportata, i sottoscritti Dott. Vincenzo Carne e Geom. Giuseppe Aggiato, nella qualità, considerato

- Che i lavori corrispondono al progetto, salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori;



- Che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare dai numerosi riscontri, misurazioni e verifiche effettuate, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto principale;
- che, eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, giusta le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa, si conferma in netto € 96.097,56;
- che, pertanto, l'importo dei lavori è inferiore a quello delle somme autorizzate per l'esecuzione degli stessi;
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'apertura della posizione assicurativa;
- che non sono stati occupati temporaneamente o definitivamente proprietà private;
- che per l'esecuzione dei lavori dell'appalto non si è resa necessaria l'apertura di cave di prestito;
- che l'Impresa ha onnipertato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione nei lavori durante il corso degli stessi;
- che l'Impresa ha fornito la contabilità senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti, eseguiti dall'Impresa "EDIL AMBIENTE s.r.l." di Mazara del Vallo, in virtù del Contratto D'Appalto rep. n. 5431 del 01/04/2015, sono stati regolarmente eseguiti, e pertanto liquida il credito residuo all'Impresa come segue:




A - Lavori al netto del ribasso d'asta del 41,1225%,

compreso oneri per la sicurezza € 96.097,36

B - Accordi corrisposti n. 2, importo complessivo € 95.617,67

Resta il credito dell'Impresa..... € 480,49

I.V.A. al 22 % € 105,51

Totale € 586,10

adicons euro CINQUECENTOOTTANTASEI/19), dei quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a garanzia di ogni Suo diritto ed avere derivante dall'esecuzione dei lavori di "Sistemazione della sovrastuttura stradale di alcune vie del centro abitato di Castelvetrano", oggetto del presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto nelle forme prescritte dalle vigenti normative di legge.

Li 22 SET. 2016

La Direzione Lavori

Dot. N. Carne-Georgi G. Abbiato,
Carne-Georgi

Li _____

L'Impresa

(Sig. Giacalone Pietro)



AI SENSI DELL'ART. 237, COMMA 2, DEL D.P.R. 201/2010 SI CONFERMA
QUANTO CONTENUTO DEL PRESENTE CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE.

CASTELVETRANO, LI 25/10/2016

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

[Signature]



Città di Castelvetro Selinunte

III SETTORE

- UFFICIO TECNICO -

- 4° Servizio - Servizio Idrico Integrato, Gestione Parf, manutenzione servizi a rete



LAVORI: di sistemazione della sovrastruttura stradale di alcune vie del centro abitato di Castelvetro.-
IMPRESA: Edil Ambiente s.r.l., via Itria n. 3, 91023 Mazara del Vallo.-
CONTRATTO D'APPALTO: N. 8431 di rep. Del 01.04.2015.-
CUP: C31B14000270004
Cig: 5946635670.-

STATO FINALE DEI LAVORI dei lavori a tutto il 17/11/2015

IMPORTO DEL PROGETTO	euro	149.989,23	DURATA DELL'APPALTO:	
Importo dei lavori a base d'asta	euro	131.009,34	data della consegna lavori	23/04/2015
Oneri per la sicurezza	euro	3.144,37	data effettivo inizio dei lavori	26/05/2015
Incidenza della manodopera	euro	15.835,52		
Importo somme a disposizione della Stazione Appaltante	euro	36.555,60		
TOTALE	euro	166.544,83	Scadenza contrattuale per l'ultimazione dei lavori	31/07/2015
Ribasso offerto -41,1225%				
Importo offerto al netto di ribasso	euro	77.135,02	SOSPENSIONI E/O PROROGHE	
Importo Contrattuale: importo totale netto, compreso oneri per la sicurezza e manodopera	euro	96.114,91	Proroghe all'ultimazione dei lavori: > proroga n. 1 - giorni..... N.	
LAVORI AGGIUNTIVI a seguito di perizie suppletive o modificative			Sospensioni all'ultimazione dei lavori: > sospensione n. 1 - giorni N. 121	
Perizia n. 1 approvata con Provved. N. 764 del 15/09/2015				
Importi aggiuntivi:				
- al netto di ribasso/aumento	euro		Nuove scadenze del tempo utile	27/11/2015
- maggiori oneri per la sicurezza	euro		Ultimazione lavori	17/11/2015
Nuovo importo netto dei lavori compreso oneri per la sicurezza	euro	94.077,24	Giorni impiegati in meno.....	10
Importo somme a disposizione della Stazione Appaltante	Euro	92.467,59		
TOTALE	Euro			

- Castelvetro,

IMPRESA
(Geom. P. Giacalone)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. W. Cairone) (Geom. G. Aggiato)

VISTO: I RUP
(Arch. V. Passeri)

N.Ord. Tariffa	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unita di misura	Quantità	PREZZI	
				unitario	TOTALE
RIPORTO					
LAVORI A MISURA					
01.03.04.01	Trasporto di materiale proveniente da scavo - demolizioni, a ridosso alle mura del Comune di cui si seguono i lavori e alla distanza del compressore di cui fa parte il Comune - 11.000 m ³ - 134 eseguito in ambito urbano - Per ogni m ³ di scavo e demolizione misurato in situ e per ogni chilometro.	m ³ *km	1625,81	0,69	1122,20
SOMMARIO					
01.04.01.01	Scartificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e livellata l'intera superficie scartificata. Insieme l'onere di ritiro a rifuso dei materiali prodotti in ambito urbano - per ogni m ² e per ogni primo 3 cm di spessore o frazione di essi	m ² *3cm	111347,75	3,78	420994,49
SOMMARIO					
01.01.03.02	Conglomerato bituminoso citoso per strade di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e E extraurbane de. CdS) in ambito urbano (strade di categoria A, B, C, D e E) e al 97% di quella determinata nelle tabelle Ministeriali per strade in ambito urbano - per ogni m ² e per ogni cm di spessore	m ² *cm	48937,09	2,07	101306,40
SOMMARIO					
Art.5.14	Ritiramento e rimozione di tubi e chiusini in ghisa di pozzetto di ispezione della rete fognaria ecc idrica comunale consistente nella rimozione della botola esistente da effettuarsi a norma, la reimpalcatura della botola ed ogni altro onere e magistrato per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	u	10,00	184,95	1849,50
SOMMARIO					
Art.5.13	Consenso per il conferimento in discarica autorizzata o nei centri di stoccaggio e riciclaggio debitamente autorizzati dei materiali provenienti dai lavori di scartificazione di cui costituisce parte dei lavori a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione del trasporto che dovrà essere compensato a parte -	mc	341,45	5,50	1885,64
SOMMARIO					
Fattisile LAVORI A MISURA entro					149962,31
TOTALE entro					149962,31
A R I P O R T O					

STATO FINALE DEI LAVORI

		IMPORTO	
		FARZIALI	TOTALI
A; IMPORTO NETTO DEI LAVORI:	Euro	96.097,56	96.097,56
SI DETRAE PER PAGAMENTI EMESSI			
Cert. Pag. n. 1 in data 14/07/2015		66.907,10	
Cert. Pag. n. 2 in data 22/11/2015		28.709,97	
TOTALE PAGAMENTI EMESSI:	Euro		95.617,07
IMPORTO NETTO DELLO STATO FINALE	Euro		480,49

CASTELVETRANO.

L'IMPRESA:



La DD.LL

(Arch: Vincenzo Cairone) (Geom. Giuseppe Aggiate).

