



CITTÀ DI CASTELVETRANO  
Provincia di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 393 del 4 SET. 2015

OGGETTO: Intervento di efficientamento energetico del Palazzo Pignatelli con sostituzione degli apparecchi di illuminazione fluorescenti con sistemi a Led di nuova generazione – *Asse 2 "Efficienza energetica ed ottimizzazione del sistema energetico – linea attività 2.2."*

Approvazione atti di contabilità finale.

L'anno duemila quindici il giorno quattro del mese di Settembre in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE	Felice Junior	Sindaco
CALCARA	Paolo	Assessore
STUPPIA	Salvatore	Assessore
SEIDITA	Salvatore	Assessore
MATTOZZI	Matilde	Assessore
RIZZO	Giuseppe	Assessore
INZIRILLO	Filippo	Assessore

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
	X
X	
	X
	X

Con la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott. Livio Elia Maggio

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
  - il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria;
- ai sensi degli articoli 53 e 55 della Legge n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere **FAVOREVOLE**.

**PREMESSO** che:

- nell'ambito dell'Asse II "Efficienza energetica ed ottimizzazione del sistema energetico", linea di attività 2.2 "Interventi di efficientamento degli edifici e utenze energetiche pubbliche o a uso pubblico" dei POI Energia, a titolarità MATTM – DG SEC, con disciplinare attuativo del 07/11/2014, si è dato avvio all'intervento di efficientamento del Palazzo Comunale Pignatelli", localizzato nel comune di Castelvetro per l'importo complessivo di € 32.500,00;
- con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, Direzione Generale per il Clima e l'Energia, registro ufficiale – uscita prot. 0000322 del CLE 30.01.2015 è stato approvato e reso esecutivo il disciplinare attuativo di cui sopra e impegnata la somma di € 32.500 in favore del Comune di Castelvetro;
- con delibera di Giunta Comunale n. 5 del 9.01.2015 è stato approvato il progetto per l' "Intervento di efficientamento energetico del Palazzo Comunale Pignatelli con sostituzione degli apparecchi di illuminazione fluorescenti con sistemi a Led di nuova generazione " per l'importo complessivo di € 32.500,00, distinto in €. 25.439,22 per lavori a base d'asta oltre €. 786,78 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso e €. 6.274,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Provvedimento Dirigenziale n. 202 del 09/03/2015, si è proceduto, a seguito di procedura negoziata del 17/02/2015, all'affidamento dei lavori de quò alla ditta ECOIMPIANTI ITALIA S.R.L., con sede in Castelvetro nella via Ippolito Nievo s.n., P.I. 02283840813;
- con scrittura privata in data 29/04/2015 la ditta Ecoimpianti Italia s.r.l. ha appaltato i lavori in parola per l'aggiudicata somma di € 22.384,68, di cui € 21.597,90 per lavori al netto del ribasso offerto del 15,10% ed € 786,87 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- i lavori sono stati consegnati in data 15/05/2015 ed effettivamente iniziati in pari data;
- gli stessi sono stati sospesi in data 04/06/2015, ripresi in data 15/07/2015 e ultimati in data 29/07/2015, entro il tempo utile contrattuale;
- con Provvedimento Dirigenziale n. 671 del 10/08/2015 è stata liquidata la fattura n. 10/2015 del 06/08/2015 alla ditta Ecoimpianti Italia s.r.l. relativa al 1° ed ultimo stato d'avanzamento lavori;
- con nota trasmessa via Pec in data 11/08/2015 è stata trasmessa al Ministero dell'Ambiente – Direzione Generale ricerca e sviluppo la necessaria documentazione per il pagamento del credito esigibile alla ditta appaltatrice in conformità al disciplinare attuativo;

**VISTA:**

- la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione a firma della Direzione Lavori, Dott. Vincenzo Caime e dal R.U.P. Arch. Vincenzo Barresi, con tutti gli atti tecnici amministrativi allegati (verbale ultimazione lavori, stato finale di lavori, certificato relativo alle assicurazioni sociali, certificato relativo alla cessione dei crediti) redatta in data 25/08/2015, che nel confermare l'importo dei lavori eseguiti liquida all'Impresa la residua somma come di seguito specificata:

A - Lavori al netto del ribasso d'asta del 15,10%, compreso oneri per la sicurezza, .....	€. 22.313,83
B - Acconto corrisposti n. 1, importo complessivo.....	€. <u>22.202,26</u>
Resta il credito dell'Impresa.....	€. 111,57
I.V.A. Al 22 % .....	€. <u>24,55</u>
Totale.....	€. 136,12

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC – On Line) numero protocollo 343280 del 29/06/2015, valido fino al 27/10/2015, con la quale è stata accertata la regolarità contributiva della ditta Ecoimpianti Italia s.r.l.;
- il codice CUP n. C39D14004460006 appositamente rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comitato Interministeriale per la programmazione economica;
- il codice CIG n. Z2F12DA1B8 rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP);
- il codice dei contratti pubblici, D.lgs 12 aprile 2006, n. 163, ed in particolare modo l'art. 237;
- il regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

**RITENUTO** che nulla osta all'approvazione del conto finale e del certificato di regolare esecuzione nelle risultante avanti citate;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

## D E L I B E R A

1. **PRENDERE ATTO** della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione , con tutti gli elaborati tecnici amministrativi allegati, relativa all' *"Intervento di efficientamento energetico del Palazzo Comunale Pignatelli con sostituzione degli apparecchi di illuminazione fluorescenti con sistemi a Led di nuova generazione"*, redatta in data 25/08/2015 dal Dott. Vincenzo Caime, nella qualità di Direttore dei Lavori e dal R.U.P. Arch. Vincenzo Barresi, che nel confermare l'importo dei lavori eseguiti, liquida all'impresa appaltatrice Ecoimpianti Italia s.r.l. da Castelvetro la residua somma come di seguito specificata:

<b>A</b> - Lavori al netto del ribasso d'asta del 15,10%, compreso oneri per la sicurezza, .....	€. 22.313,83
<b>B</b> - Acconto corrisposti n. 1, importo complessivo.....	<u>€. 22.202,26</u>
Resta il credito dell'Impresa.....	€. 111,57
I.V.A. Al 22 % .....	<u>€. 24,55</u>
Totale.....	€. 136,12

2. **AFFIDARE** al Dirigente del III Settore – Ufficio Tecnico il compito di espletare tutti i successivi atti gestionali consequenziali fino alla chiusura definitiva dell'appalto.

Dichiarare con separata votazione unanime la **presente** deliberazione I. C. ai sensi dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.



www.ass2selinunte.it



**Città di Castelvetro**

III° SETTORE  
- UFFICIO TECNICO -

4° Servizio: Servizio idrico integrato, manutenzione servizi a rete.

**Selinunte**



**LAVORI:** Intervento di efficientamento energetico del Palazzo Pignatelli con sostituzione degli apparecchi di illuminazione fluorescenti con sistemi a Led di nuova generazione.-

**IMPRESA:** Ecoimpianti Italia s.r.l. - Via Ippolito Nievo s.n. - 91022 Castelvetro (TP) - P.I. 02283840813.

**SCRITTURA PRIVATA:** in data 29.04.2015.-

**RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:** Arch. Vincenzo Barresi.-

**CUP:** C39D14004460006

**CIG:** Z2F12DA1B8

ASSE 2 "Efficienza energetica ed ottimizzazione del sistema energetico" - linea di attività 2.2.

#### **RELAZIONE SUL CONTO FINALE**

(art. 209 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

**PREMESSA:** nell'ambito dell'Asse 2 "Efficienza energetica ed ottimizzazione del sistema energetico" - linea attività 2.2 è stato approvato e ammesso a finanziamento l'intervento di "Efficientamento energetico di Palazzo Pignatelli" per l'importo di € 32.500,00.

In data 07/11/2014 è stato sottoscritto tra il Sindaco di Castelvetro, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare e l'Anci il disciplinare attuativo che regola la procedura.

**PROGETTO PRINCIPALE:** Il progetto principale, dell'importo complessivo di €. 32.500,00 di cui € 25.439,22 per lavori a base d'asta, € 786,78 per oneri per la sicurezza in cantiere e € 6.274,00 per somme in amministrazione, è stato redatto in data 07.01.2015 dal Dott. Vincenzo Caime, tecnico comunale in forza al IV Settore - Ufficio Tecnico del Comune di Castelvetro;

**APPROVAZIONE PROGETTO:** il progetto principale è stato approvato dall'A.C. con Deliberazione di G.M. n. 05 del 09.01.2015;

**AUTORIZZAZIONE GENIO CIVILE:** l'appalto non prevede l'esecuzione di opere in c.a., per cui non è stato necessario richiedere nessuna autorizzazione al Genio Civile;

**PROCEDURA ESPROPRIAZIONE:** l'appalto non prevede espropriazioni di aree private;

**PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA:** non è stato necessario ricorrere alla redazione di perizie di variante.

**ASSUNTORE DEI LAVORI:** Nella gara a procedura negoziata del 17.02.2015 la ditta " ECOIMPIANTI ITALIA S.R.L." da Castelvetro, è rimasta aggiudicataria dei lavori su indicati per l'aggiudicata somma di €. 21.597,90 al netto del ribasso d'asta del 15,10%, oltre IVA al 22% e oltre €. 786,78 per oneri per la sicurezza;

**CAUZIONE DEFINITIVA:** In ottemperanza alle prescrizioni dell'art. 17 del C.S.A., l'Impresa ha costituito cauzione definitiva per l'importo di €. 22.384,68, a mezzo polizza fidejussoria n. 1380/96/112920628 del 25.03.2015, rilasciata dalla "Unipol Assicurazioni S.P.A.", Agenzia di Castelvetro;



**SCRITTURA PRIVATA:** I lavori sono stati affidati all'impresa aggiudicataria con scrittura privata in data 29/04/2015.

**ATTO DI SOTTOMISSIONE:** non è stata redatta alcuna perizia di variante. In conseguenza di ciò non è stato necessario redigere alcun atto di sottomissione;

**VERBALE NUOVI PREZZI:** per la contabilità dei lavori dell'appalto non è stato necessario procedere nella redazione e concordamento di nuovi prezzi;

**SOMMA AUTORIZZATA:** L'importo complessivo autorizzato per l'esecuzione dei lavori oggetto della presente relazione, ammonta a complessive €. 22.384,68;

**CONSEGNA DEI LAVORI:** I succitati lavori sono stati consegnati in data 15.05.2015, giusto verbale di consegna lavori redatto in pari data;

**TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE:** Il termine entro cui consegnare le opere finite stabilito dall'art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto è di giorni 40 (quaranta) naturali e continuativi a partire dal verbale di consegna lavori;


**SOSPENSIONE E RIPRESA LAVORI:** I lavori sono stati sospesi dal 04.06.2015 al 15.07.2015 (giusti verbali in data 04.06.2015 e in data 14.07.2015);

**PROROGHE CONCESSE:** non è stata concessa alcuna proroga sul termine utile di ultimazione dei lavori;

**SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE:** la scadenza del tempo utile assegnato per dare i lavori finiti è stata fissata per il giorno 03.08.2015;

**ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** I lavori sono stati ultimati in data 29.07.2015, giusto verbale di ultimazione dei lavori redatto dalla Direzione dei Lavori e dal titolare dell'Impresa in data 04.08.2015, quindi, entro il tempo utile assegnato;

**DANNI DI FORZA MAGGIORE:** Durante l'esecuzione dei lavori non sono pervenute alla D.L. comunicazioni in merito, pertanto, nessun danno di forza maggiore si è verificato nell'intero periodo di esecuzione dei lavori;



**LAVORI IN ECONOMIA:** Durante il corso dei lavori non sono stati eseguiti lavori in economia;

**ANTICIPAZIONI IN DENARO:** In corso di esecuzione dei lavori non sono state effettuate, dall'Imprenditore, anticipazioni in denaro;

**ANDAMENTO DEI LAVORI:** I lavori sono stati svolti in conformità alle norme contrattuali e alle disposizioni impartite dalla D.L.;

**VARIAZIONI APPORTATE:** non sono state apportate variazioni negli interventi approvati di cui al progetto;

**CERTIFICATI DI ACCONTO:** Durante il corso dei lavori è stato emesso dalla Direzione dei Lavori n. 1 certificati di acconto, per un importo complessivo di €. 22.202,26;

**STATO FINALE:** Lo stato finale è stato redatto in data 24.08.2015 ed ammonta a complessive nette €. 22.313,83, così distinte:

<b>A - Lavori al netto del ribasso d'asta del 15,10%,</b>	
compreso oneri per la sicurezza, .....	€. 22.313,83
<b>B - Acconto corrisposti n. 1, importo complessivo.....</b>	<u>€. 22.202,26</u>
Resta il credito dell'Impresa.....	€. 111,57
I.V.A. Al 22 % .....	<u>€ 24,55</u>
Totale.....	€. 136,12

**RISERVA DELL'IMPRESA:** L'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza apportare nessuna riserva.

**ACCORDI BONARI:** Nel corso dei lavori non è intervenuto nessun accordo bonario;

**INFORTUNI NEL CORSO DEI LAVORI:** Durante il corso dell'appalto non sono pervenute al D.L. comunicazioni di avvenuto infortunio sul lavoro;

**ASSICURAZIONE AGLI OPERAI:** Gli operai sono stati assicurati presso l'I.N.A.I.L. di Trapani con polizza assicurativa del 09.06.2010, Codice Ditta n. 11146957/15;

**ASSICURAZIONE SOCIALE:** L'ufficio ha provveduto ad effettuare per via telematica richiesta on line del Durc della ditta appaltatrice. Dalla restituzione del report di riferimento (numero protocollo INAIL\_343280 del 29/06/2015) si evince che l'impresa risulta regola ai fini D.U.R.C. Conseguentemente in data 11/08/2015 è stato rilasciato certificato relativo alle assicurazioni sociali;

**TEMPO STABILITO PER IL COLLAUDO:** In base al Capitolato di Appalto il collaudo delle opere dovrà portarsi a compimento entro e non oltre tre mesi dalla data effettiva di ultimazione dei lavori.

**AVVISI AD OPPONENDUM:** non sono stati richiesti in quanto non attinenti con la tipologia d'intervento svolto all'interno del palazzo Pigna;

**CESSIONE DI CREDITO:** Dagli atti in possesso dalla D.L., l'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti nè ha rilasciato procura o deleghe in favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe, conseguentemente il R.U.P. in data 11/08/2015 ha rilasciato apposito certificato relativo alla cessione dei crediti;

**CERTIFICATO APERTURA CAVE DI PRESTITO:** Per l'esecuzione dei lavori dell'appalto non si è resa necessaria l'apertura di cave di prestito, pertanto, si prescinde di lasciare dedicata certificazione;

**DIREZIONE LAVORI:** I lavori sono stati diretti dal Dott. Vincenzo Caime nella qualità di tecnico del III Settore – Ufficio Tecnico del Comune di Castelvetro;

**COORDINATORE PER LA SICUREZZA E COORDINATORE PER L'ESECUZIONE:** Non è stato nominato atteso che la progettazione delle opere di

cui trattasi non rientra nei casi previsti dal D.Lgs 81/2008, pertanto non è stato necessario procedere alla designazione del coordinatore della progettazione delle misure minime di sicurezza e della salute dei lavoratori e del coordinatore per l'esecuzione;

**COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA:** Non è stato nominato atteso che l'importo contrattuale non supera i limiti di €. 500.000,00 prescritti dall'art. 141, comma 3, del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163;

**COLLAUDO STATICO:** Non è stato necessario effettuare il collaudo statico delle opere in quanto non sono state realizzate opere in c.a.;

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** Responsabile del Procedimento è stato l'Arch. Vincenzo Barresi, dipendente del Comune di Castelvetro, all'uopo nominato con provvedimento del Sindaco n. 93 del 11.11.2014;

◆◆◆◆

### **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(art. 237 del Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. n. 207 del 5.10.2010)

#### **VISITA DI CONTROLLO**

Esaminati dettagliatamente gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso verbale dato all'Impresa appaltatrice, il sottoscritto Direttore dei Lavori, con la scorta del progetto e degli atti contabili, alla presenza continua del Geom. Rosario Barresi, nella qualità di Rappresentante Legale dell'Impresa appaltatrice dei lavori, ha proceduto all'esecuzione delle seguenti verifiche:

- a)** all'ispezione dei lavori eseguiti constatando che gli stessi:
- sono stati realizzati secondo il progetto, salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale del Direttore dei Lavori, nonché secondo le pre-




scrizioni contrattuali;

- da un attento esame delle opere effettuate, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- non sono stati rilevati segni di dissesto o lesioni;
- non ha, infine, ritenuto utile ai fini del proprio convincimento sulla qualità dei materiali utilizzati, effettuare saggi o prove;

**b)** alla verifica delle quantità, riscontrandole tutte eguali a quelle riportate nei libretti di misura e nei registri di contabilità.

In seguito alle risultanze della visita sopra riportata, il sottoscritto Direttore dei lavori, considerato che:

- i lavori corrispondono al progetto salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale del Direttore dei Lavori;
- Che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare dai numerosi riscontri lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e quantità alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto;
- che, eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, giusto le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa, si conferma in nette €. 22.313,83, compreso oneri per la sicurezza;
- che, pertanto, l'importo dei lavori è inferiore a quello delle somme autorizzate per l'esecuzione degli stessi;
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile assegnato;


- che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'apertura della posizione assicurativa e che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dei Direttori dei Lavori durante il corso degli stessi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità senza riserve;

### CERTIFICA

che i lavori sopra descritti, eseguiti dall'Impresa Ecoimpianti Italia s.r.l. da Castelvetro in virtù della scrittura privata del 29/04/2015 sono stati regolarmente eseguiti e pertanto liquida il credito residuo all'Impresa come segue:

<b>A</b> - Lavori al netto del ribasso d'asta del 15,10%,	
compreso oneri per la sicurezza, .....	€. 22.313,83
<b>B</b> - Acconto corrisposto n. 1, importo complessivo.....	€. <u>22.202,26</u>
Resta il credito dell'Impresa.....	€. 111,57
I.V.A. Al 22 % .....	€. <u>24,55</u>
Totale.....	€. 136,12

diconsi euro CENTOUNDICI/57 oltre I.V.A. al 22%, dei quali, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all'art. 235 del D.P.R. 207/2010, si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere derivante dall'esecuzione dell' *"Intervento di efficientamento energetico del Palazzo Pignatelli con sostituzione degli apparecchi di illuminazione fluorescenti con sistemi a Led di nuova generazione"*, oggetto del presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto nelle forme prescritte dalle vigenti normative di legge e salvo eventuali ulteriori rettifiche da parte dell'Ufficio.




- Castelvetro, 25 AGO, 2015

**L'IMPRESA**  
**ECOIMPIANTI ITALIA S.R.L.**  
Geom. Rosario Barresi  
Via Donato Nievo sn  
91022 Castelvetro (TP)  
P. IVA 03283840813

**LA DIREZIONE DEI LAVORI**

Dott. Vincenzo Caipe



**IL Responsabile Unico del Procedimento**

Visti gli artt. 200, commi 1 e 2, e 237 del Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, conferma il presente atto. -

- Castelvetro, 25 AGO, 2015

**IL R.U.P.**

Arch. Vincenzo Barresi





## **Città di Castelvetro** **Selinunte**

**III° SETTORE**  
**- UFFICIO TECNICO -**

4° Servizio: Servizio idrico integrato, manutenzione servizi a rete.



**LAVORI:** Intervento di efficientamento energetico del Palazzo Pignatelli con sostituzione degli apparecchi di illuminazione fluorescenti con sistemi a Led di nuova generazione.-

**IMPRESA:** Ecoimpianti Italia s.r.l. - Via Ippolito Nievo s.n. - 91022 Castelvetro (TP)  
- P.I. 02283840813.

**SCRITTURA PRIVATA:** in data 29.04.2015.-

**RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:** Arch. Vincenzo Barresi.-

**CUP:** C39D14004460006

**CIG:** Z2F12DA1B8

**ASSE 2 "Efficienza energetica ed ottimizzazione del sistema energetico" - linea di attività 2.2.**

### **CERTIFICATO RELATIVO ALLA CESSIONE DEI CREDITI**

Il sottoscritto Arch. Vincenzo Barresi, dipendente del Comune di Castelvetro, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori indicati in epigrafe, visti gli atti in proprio possesso e alla luce di quanto prescritto dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. 15.12.1937, n° 32268129,

#### **D I C H I A R A**

che l'Impresa indicata in epigrafe, per quanto risulta dalla documentazione in atti, non ha ceduto l'importo dei crediti nè ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi all'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto e che non esistono atti impeditivi d'altro genere.

- Castelvetro, 11/08/2015



IL R.U.P.  
Arch. Vincenzo Barresi



# Città di Castelvetrano Selinunte

III SETTORE

- UFFICIO TECNICO -

- 4° Servizio - Servizio Idrico Integrato, manutenzione servizi a rete



**LAVORI:** Intervento di efficientamento energetico del Palazzo Pignatelli con sostituzione degli apparecchi di illuminazione di illuminazione fluorescenti con sistemi a Led di nuova generazione.-

**IMPRESA:** ECOIMPIANTI Italia s.r.l. - Via Ippolito Nievo s.n. - 91022 Castelvetrano (TP).-

**CONTRATTO D'APPALTO:** Scrittura privata in data 29.04.2015.-

**CUP:** C39D14004460006

**Cig:** Z2F12DA1B8.-

## STATO FINALE DEI LAVORI dei lavori a tutto il 29.07.2015

IMPORTO DEL PROGETTO .....	euro	32.500,00	<b>DURATA DELL'APPALTO:</b>	
Importo dei lavori a base d'asta .....	euro	25.439,22	data della consegna lavori .....	15.05.2015
Oneri per la sicurezza .....	euro	786,78	data effettivo inizio dei lavori .....	15.05.2015
Importo somme a disposizione della Stazione Appaltante .....	euro	6.274,00	Scadenza contrattuale per l'ultimazione dei lavori .....	23.06.2015
<b>TOTALE .....</b>	<b>euro</b>	<b>32.500,00</b>	<b>SOSPENSIONI E/O PROROGHE</b>	
Ribasso offerto -15,10%			Proroghe all'ultimazione dei lavori: ➤ proroga n. 1 - giorni .....	N.
Importo offerto al netto di ribasso .....	euro	21.597,90	Sospensioni all'ultimazione dei lavori: ➤ sospensione n. 1 - giorni N. 41	
Importo Contrattuale: Importo totale netto, compreso oneri per la sicurezza .....	euro	22.384,68	Nuova scadenza del tempo utile .....	03.08.2015
<b>LAVORI AGGIUNTIVI</b> a seguito di perizie suppletive o modificative			Giorni impiegati in meno .....	5
<b>Perizia Suppletiva n. 1</b> approvata con Provved. N. ____ del ____				
Importi aggiuntivi: - al netto di ribasso/aumento .....	euro			
- maggiori oneri per la sicurezza .....	euro			
<b>Nuovo importo netto</b> dei lavori compreso oneri per la sicurezza .....	euro			
Importo somme a disposizione della Stazione Appaltante .....	Euro			
<b>TOTALE .... Euro</b>				

- Castelvetrano, 11 AGO. 2015

L'IMPRESA  
ECOIMPIANTI ITALIA S.R.L.  
(Geom. Rosario Barresi)

91022 Ippolito Nievo sn  
Castelvetrano (TP)  
P. IVA 0228384 0813

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Dott. Vincenzo Caime)

Visto:

IL R.U.P.  
(Arch. Vincenzo Barresi)



## **Città di Castelvetro** **Selinunte**

**III° SETTORE**

**- UFFICIO TECNICO -**

**4° Servizio: Servizio idrico integrato, manutenzione servizi a rete.**



**LAVORI:** Intervento di efficientamento energetico del Palazzo Pignatelli con sostituzione degli apparecchi di illuminazione fluorescenti con sistemi a Led di nuova generazione.-

**IMPRESA:** Ecoimpianti Italia s.r.l. - Via Ippolito Nievo s.n. - 91022 Castelvetro (TP)  
- P.I. 02283840813.

**SCRITTURA PRIVATA:** in data 29.04.2015.-

**RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:** Arch. Vincenzo Barresi.-

**CUP:** C39D14004460006

**CIG:** Z2F12DA1B8

**ASSE 2 "Efficienza energetica ed ottimizzazione del sistema energetico" - linea di attività 2.2.**

### **CERTIFICATO RELATIVO ALLE ASSICURAZIONI SOCIALI**

Il sottoscritto Dott. Vincenzo Caime, Direttore dei Lavori indicati in epigrafe, in relazione a quanto disposto con la circolare n.1498 del 15.02.1952 dal Ministero dei LL.PP.- Ispettorato Contratti,

### **D I C H I A R A**

che questo Ufficio ha provveduto ad effettuare per via telematica la richiesta del Durc On line della ditta Ecoimpianti Italia s.r.l. da Castelvetro, appaltatrice dei lavori in epigrafe.


Dalla restituzione del report di riferimento (numero protocollo INAIL\_343280 del 29/06/2015) si evince che l'impresa risulta regolare ai fini del DURC.

Quanto sopra per significare che l'Impresa "ECOIMPIANTI ITALIA S.R.L."  
da Castelvetro è da ritenersi in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali per i lavori in parola.

Castelvetro, li 11/08/2015

La Direzione dei Lavori

Dott. V. Gaime



Visto: IL R.U.P

(Arch. Vincenzo Barresi)

