



CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. h7 del 01 FEB, 2016

OGGETTO: Realizzazione di sistemi di segnalazione marittima nel porticciolo di Marinella di Selinunte – CUP: C31H1300131004 – CIG: Z911089F64 - Presa d'atto relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori.–

L'anno duemila sedici il giorno uno del mese di Febbraio in Castelvetro e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior
CHIOFALO Vincenzo
CALCARA Paolo
SIGNORELLO Girolamo
STUPPIA Salvatore
RIZZO Giuseppe
MATTOZZI Matilde

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

pres.	ass.
X	
	X
	X
X	
X	
X	
	X

Con la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott. Livio Elia Maggio

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa esprime parere FAVOREVOLE;
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria; ai sensi degli articoli 53 e 55 della Legge n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PREMESSO che:

- Con Deliberazione di G.M. n. 325 del 01.08.2014 è stato approvato il progetto “*Realizzazione di sistemi di segnalazione marittima nel porticciolo di Marinella di Selinunte*”, redatto in data 31.03.2014 dal Dott. Vincenzo Caime e dal Geom. Giuseppe Aggiato, tecnici comunali, per l’importo di € 35.236,56, di cui € 18.027,78 per lavori a base d’asta, € 778,22 per oneri per la sicurezza, € 3.899,02 per costi della manodopera ed € 12.531,56 per somme a disposizione dell’amministrazione;
- Con scrittura privata n. 1 del 16.01.2015 i lavori sono stati affidati alla ditta “M.A.E.L. s.r.l.” con sede in Castelvetrano, via Mariano De Sabato s.n., P.I. 01219090816, per l’importo di € 11.754,11 al netto del ribasso d’asta del 34,80%, oltre a € 778,22 per oneri per la sicurezza ed € 3.889,02 per costi della manodopera;
- I lavori sono stati consegnati all’Impresa appaltatrice in data 26.01.2015, giusto verbale di pari data e sono stati ultimati, entro il tempo utile contrattuale in data 16.04.2015;

VISTA la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatti in data 13.01.2016, ai sensi dell’art. 237 del regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

RILEVATO che:

- Dal certificato di regolare esecuzione dei lavori si evince il credito dell’impresa appaltatrice ammontante a complessivi € 81,95 oltre iva al 22%;
- può essere disposto lo svincolo della cauzione definitiva di € 22.705,02 costituita a mezzo di polizza fidejussoria n. 6024844 a garanzia del contratto, rilasciata con decorrenza dal 27.01.2015, dall’Assicurazione Aviva Italia s.p.a., agenzia di Castelvetrano;
- può essere, altresì, disposto lo svincolo della polizza CAR costituita a mezzo polizza fidejussoria n. 6385751 emessa con decorrenza dal 23.01.2015 dall’Assicurazione Aviva Italia s.p.a., agenzia di Castelvetrano;

VISTO il D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici);

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (regolamento di attuazione);

RITENUTO che nulla osta alla presa d’atto della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per i motivi di cui in narrativa:

1. **PRENDERE ATTO** della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione dell’appalto “*Realizzazione di sistemi di segnalazione marittima nel porticciolo di Marinella di Selinunte*”, redatto in data 13.01.2015 dal Dott. Vincenzo Caime, Direttore dei lavori e firmato, oltre che dallo stesso, dall’amministratore delegato dell’impresa e dal Responsabile unico del Procedimento, dal quale risulta e viene attestato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti.
2. **STABILIRE** che si procederà allo svincolo delle polizze fidejussorie di cui in premessa con separato provvedimento del Dirigente del III Settore – Uffici Tecnici, non appena verrà adottato il presente atto.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione I. E. ai sensi dell’art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.



Città di Castelvetro
Selinunte
III° SETTORE
- UFFICIO TECNICO -



LAVORI: Realizzazione di sisemi di segnalazione marittima nel porticciolo di Marinella di Selinunte.-

IMPRESA: m.a.e.l. S.R.L., VIA Michele De Sabato, 91022 Castelvetro (TP), P.I. 01219090816.-

SCRITTURA PRIVATA: n. 1 del 16.02.2015.-

CUP: C31H1300131004 – **CIG:** Z911089F64

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(artt. 237 del Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).

PROGETTO PRINCIPALE: Il progetto principale, dell'importo complessivo di €. 35.236,56, di cui €. 18.027,78 per lavori a base d'asta, €. 778,22 per oneri per la sicurezza, €. 3.899,02 per costi della manodopera e €. 12.531,56 a disposizione dell'Amministrazione, è stato redatto dal Dott. Vincenzo Caimè e dal Geom. Giuseppe Aggiato, tecnici comunali del 3° Settore Uffici Tecnici del Comune, in data 31.03.2014 ed è stato approvato dall'A.C. con deliberazione di G.M. n. 325 del 01.08.2014;

CONTRATTO D'APPALTO: i lavori sono stati appaltati con scrittura privata n. 01 del 16.01.2015;

ASSUNTORÈ DEI LAVORI: con la scrittura privata di cui sopra (n. 01 del 16.01.2015) i lavori sono stati affidati alla ditta "M.A.E.L. s.r.l. con sede legale in Ca-

Castelvetrano (TP), via Mariano De Sabato s.n., P.I. 01219090816 per l'aggiudicata somma di € 11.754,11 al netto del ribasso d'asta del 34,80%, oltre € 3.889,02 per costi della manodopera ed € 778,22 per oneri per la sicurezza in cantiere;

CAUZIONE DEFINITIVA: In conformità all'art. 113 del codice dei contratti pubblici, D.lgs 12 aprile 2006, n. 163, ed in ottemperanza alle prescrizioni dell'art. 10 del C.S.A., l'Impresa ha costituito cauzione definitiva per l'importo di €. 22.705,02, a mezzo polizza fidejussoria n. 6024844 del 27/01/2015, rilasciata dall'Assicurazione Aviva Italia s.p.a., agenzia di Castelvetrano;

GARANZIA PER I RISCHI DI ESECUZIONE: In conformità all'art. 113, del codice dei contratti pubblici. D.lg 12 aprile 2006, n. 163, l'impresa ha costituito, a garanzia per i rischi di esecuzione da qualsiasi causa, col massimale di €. 500.000,00, polizza fidejussoria n. 6385751, decorrente dal 23.01.2015, rilasciata dall'Assicurazione Aviva Italia s.p.a., agenzia di Castelvetrano;

CONSEGNA DEI LAVORI: I suddetti lavori sono stati consegnati in data 26.01.2015, giusto verbale di consegna in pari data ;

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE: Il tempo stabilito per dare ultimati i lavori dell'appalto, stabilito dall'art. 16 del Capitolato Speciale di Appalto, è di giorni QUARANTA (40) naturali e continuativi, decorrente dalla data del verbale di consegna lavori;

SOMMA AUTORIZZATA: L'importo complessivo autorizzato per l'esecuzione dei lavori oggetto della presente relazione, ammonta a complessivi € 11.754,11, oltre € 3.889,02 per costi della manodopera ed € 778,22 per oneri per la sicurezza in cantiere;

SOSPENSIONE E RIPRESA LAVORI: Durante il corso dei lavori è stato necessario sospendere i lavori per motivi riconducibili alla tempistica necessaria al rilascio dell'autorizzazione al subappalto dei lavori edili relativi alla realizzazione delle opere in

c.a. dei blocchi di fondazione di pali luminosi. Pertanto, con verbale del 27.01.2015 i lavori sono stati sospesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 158 del DPR 5 ottobre 2007, n. 207.

Cessate le ragioni della sospensione dei lavori gli stessi sono stati ripresi con verbale del 09.03.2015.

PROROGA: non sono state concesse proroghe al termine massimo per l'ultimazione dei lavori;

SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE: Il termine massimo assegnato per il completamento dei lavori, a norma dell'art. 12 del C.S.A., è stato stabilito in giorni QUARANTA, naturali e continuativi, per cui l'ultimazione degli stessi è stata fissata per il 06.03.2015;

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: I lavori sono stati ultimati in data 16.04.2015, giusto certificato redatto dal Direttore dei Lavori e dal titolare dell'Impresa in data 21.04.2015, quindi, tenuto conto del periodo di sospensione lavori, entro il termine utile contrattuale;

DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non sono pervenute alla DD.LL. comunicazioni di avvenuti danni di forza maggiore;

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori sono stati svolti in conformità alle norme contrattuali e alle disposizioni impartite dalla DD.LL.;

VARIAZIONI APPORTATE: non sono state apportate variazioni significative al progetto principale;

OPERE SUBAPPALTATE: Con Provvedimento Dirigenziale n. 180 del 26.02.2015 è stata autorizzata l'impresa M.A.E.L. s.r.l. a subappaltare i lavori edili riconducibili alla categoria OG3, relativi alla realizzazione delle opere in c.a. dei blocchi di fondazione dei pali luminosi, alla ditta SIL.CA.P. srl con sede in Castelvetro via Giuseppe Maz-

zini n. 52 – P.I. 02427250812 per l'importo complessivo di € 2.400,00;

CERTIFICATI DI ACCONTO: Durante il corso dei lavori è stato emesso dal R.U.P. n. 1 certificati di acconto del 11.05.2015, per un importo complessivo di € 16.308,45;

STATO FINALE: Lo stato finale è stato redatto in data 14.09.2015 ed ammonta a complessive nette € 16.390,40, così distinti:

A - Lavori al netto del ribasso d'asta del 34,80%,
compreso oneri per la sicurezza, € 16.390,40
B - Acconti corrisposti n. 1, importo complessivo.... € 16.308,45
Resta il credito dell'Impresa..... € 81,95
I.V.A. al 22 % € 18,03
Totale € 99,98

RISERVA DELL'IMPRESA: L'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza apportare nessuna riserva.

ACCORDI BONARI: Nel corso dei lavori non è intervenuto nessun accordo bonario;

INFORTUNI NEL CORSO DEI LAVORI: Durante il corso dei lavori non sono pervenute alla DD.LL. comunicazioni di avvenuto infortunio sul lavoro. Si ritiene, pertanto, che nessun infortunio si sia verificato nell'intero periodo di esecuzione dei lavori;

ASSICURAZIONE AGLI OPERAI: Gli operai sono stati assicurati presso l'I.N.A.I.L. di Trapani con posizione assicurativa N. 8202552251, Codice Ditta N. 3896583.

ASSICURAZIONE SOCIALE: è stato acquisito al protocollo generale del comune in data 13.01.2016 al n. 1237 durc online dell'impresa appaltatrice (n. prot. INAIL_

1568043 – scadenza validità 05.03.2016) dalla quale è stata attestata la regolarità contributiva della stessa con il versamento dei contributi, dei premi e degli accessori (INPS, INAIL e CETIMA).

In data 14.09.2015 è stato rilasciato dalla Direzione Lavori certificato relativo alle assicurazioni sociali dal quale si rileva che l'impresa è da ritenersi in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali.

AVVISI AD OPPONENDUM: Non sono stati richiesti ed in sostituzione degli stessi il Direttore dei Lavori ha rilasciato specifica certificazione in data 14.09.2015 attestante che per l'esecuzione dei lavori di che trattasi non sono state necessarie occupazioni temporane o permanenti e non sono stati prodotti danni di sorta.

CESSIONE DI CREDITO: Dagli atti in possesso del DD.LL., l'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti nè ha rilasciato procura o deleghe in favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe, conseguentemente in data 14.09.2015, è stato rilasciato apposito certificato relativo;

CERTIFICATO APERTURA CAVE DI PRESTITO: Per l'esecuzione dei lavori dell'appalto non si è resa necessaria l'apertura di cave di prestito, pertanto il Direttore dei Lavori in data 14.09.2015 ha rilasciato apposita certificazione;

TEMPO STABILITO PER IL COLLAUDO: In ottemperanza a quanto normato dall'art. 141, comma 3 del codice dei contratti, D.lgs 12 aprile 2006, n. 163, in luogo del collaudo delle opere dovrà essere redatto dalla DD.LL. il certificato di regolare esecuzione, che, giusto quanto previsto dall'art. 15 del C.S.A., dovrà essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione lavori.

DIREZIONE LAVORI: I lavori sono stati diretti dal Dott. Vincenzo Caimè nella qualità di funzionario tecnico del 3° Settore Uffici Tecnici del Comune di Castelvetro;

COORDINATORE PER L'ESECUZIONE: Non è stato nominato atteso che la progettazione delle opere di cui trattasi non rientra nei casi previsti dal Decreto Lgs 19.11.1999, n. 528.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: La funzione di R.U.P. dei lavori è stata svolta dal Geom. Raffaele Giobbe, funzionario tecnico del comune di Castelvetrano in servizio presso il 3° Settore – Uffici Tecnici;

INCARICHI TECNICI: Con Provvedimento Dirigenziale n. 923 del 25.11.2013 è stato affidato al Geologo Renzo Baldassone, libero professionista, C.F. BLDRNZ72LL22D432B, P.Iva 02423660816, iscritto all'albo dei geologi della provincia di Trapani al n. 2854, l'incarico per la redazione della relazione geologica e per l'espletamento delle indagini geognostiche in merito all'opera.

Con Provvedimento Dirigenziale n. 903 del 19.11.2013 e con successivo n. 838 del 09.09.2014 è stato affidato e successivamente modificato l'incarico affidato all'Ing. Tilotta Giovanni, libero professionista, C.F. TLTGNN82M11C286S, iscritto all'albo degli ingegneri della provincia di Trapani al n. 1527, per la redazione del calcolo statico dei blocchi di fondazione pali, per la Direzione Lavori e per l'accompagnamento di tutto l'iter relativo al rilascio dell'autorizzazione del Genio Civile di Trapani in merito ai lavori.

GENIO CIVILE: con nota prot. n. 40004 del 30.10.2015 il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Raffaele Giobbe, ha trasmesso, ai sensi dell'art. 6 della Legge 1086/71 la "relazione a struttura ultimata" del manufatto consistente nei blocchi porta pali luminosi in c.a., redatta dall'Ing. Giovanni Tilotta, tecnico libero professionista incaricato.

Dalla sezione "conclusioni" della relazione di cui sopra si evince che: gli accertamenti e controlli hanno dato esito positivo; le prove effettuate sono state positive; le strutture

sono conformi al progetto ed alla normativa antisismica e che l'esecuzione è avvenuta con diligenza e cura;

VISITA DI CONTROLLO

Esaminati dettagliatamente gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso verbale dato all'Impresa appaltatrice, il sottoscritto Direttore dei Lavori, con la scorta del progetto e degli atti contabili, alla presenza continua del Sig. Giuseppe Costanzo, amministratore delegato dell'impresa esecutrice dei lavori in parola, ha proceduto all'esecuzione delle seguenti verifiche:

a) all'ispezione dei lavori eseguiti constatando che gli stessi:

- sono stati realizzati secondo il progetto, salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione Lavori, nonché secondo le prescrizioni contrattuali;
- sono stati eseguiti con buoni materiali, idonei magisteri ed a regola d'arte;

b) alla verifica delle misure, riscontrandole tutte eguali a quelle riportate nei libretti di misura e nei registri di contabilità.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visita sopra riportata, il sottoscritto Dott. Vincenzo Caime, nella qualità, considerato:

- Che i lavori corrispondono al progetto, salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale del Direttore Lavori;
- Che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare dai numerosi riscontri, misurazioni e verifiche effettuate, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;



- che i prezzi applicati sono quelli del contratto principale;
- che, eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, giusta le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa, si conferma in nette € 16.390,40;
- che, pertanto, l'importo dei lavori è inferiore a quello delle somme autorizzate per l'esecuzione degli stessi;
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'apertura della posizione assicurativa;
- che non sono stati occupati temporaneamente o definitivamente proprietà private;
- che per l'esecuzione dei lavori dell'appalto non si è resa necessaria l'apertura di cave di prestito;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso degli stessi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità senza riserve;

C E R T I F I C A

che i lavori sopra descritti, eseguiti dall'Impresa "M.A.E.L. s.r.l." da Castelvetro, in virtù della scrittura privata n. 1 del 16.02.2015, sono stati regolarmente eseguiti, e pertanto liquida il credito residuo all'Impresa come segue:

A - Lavori al netto del ribasso d'asta del 34,80%,	
compreso oneri per la sicurezza,	€ 16.390,40
B - Acconti corrisposti n. 1, importo complessivo....	€ 16.308,45
Resta il credito dell'Impresa.....	€ 81,95
I.V.A. al 22 %	€ 18,03

Totale € 99,98

(diconsi euro NOVANTANOVE/98), dei quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni Suo diritto ed avere derivante dall'esecuzione dei lavori di "Realizzazione sistemi di segnalazione marittima nel porticciolo di Marinella di Selinunte", oggetto del presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto nelle forme prescritte dalle vigenti normative di legge.

Castelvetrano, 13 gennaio 2016

L'Impresa

(Sig. Giuseppe Costanzo)

M.A.F.L.S.R.L.
IL DELEGATO
Costanzo Giuseppe

IL Direttore dei Lavori

(Dot. Vincenzo Caime)



IL RUP (Geom. Raffaele Giobbe)

