



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 512 del 27 NOV, 2015

OGGETTO: Lavori di "Realizzazione della condotta fognaria acque nere nella Via M. Montessori".-

Impresa: SCARPINATI Calogero da Castelvetrano-

Contratto d'Appalto: Scrittura privata n. 3 del 24/11/2014

L'anno duemila quindic: il giorno vampisika del mese di Novambe in Castelvetrano nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior
CHIOFALO Vincenzo
CALCARA Paolo
SIGNORELLO Girolamo
STUPPIA Salvatore
RIZZO Giuseppe
MATTOZZI Matilde

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

pres.	ass.
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, modificata con L.R. n. 30/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PREMESSO che con deliberazione di G.M. n. 514 del 30/12/2014 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di **"Realizzazione della rete fognaria acque nere nella Via M. Montessori"**, redatto dal Dott. Vincenzo Caino e dai Geom. Giuseppe Aggiato, tecnici comunali del III° Settore Uffici Tecnici del Comune di Castelvetrano, dell'importo complessivo di €. 28.000,00, di cui €. 18.361,46 per lavori a base d'asta ed €. 3.633,68 per costi della manodopera, €. 524,06 per oneri per la sicurezza, €. 5.480,80 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE con scrittura privata n. 3 del 24/11/2014, i predetti lavori sono stati affidati alla ditta SCARPONATI Calogero da Castelvetrano, per l'importo di €. 11.751,316 al netto del ribasso d'asta del 36,0001%, oltre I.V.A. e oltre €. 3.633,68 per costi della manodopera, €. 524,06 per oneri per la sicurezza;

CHE gli stessi sono stati consegnati in data 27/10/2014 ed ultimati il 25/11/2014, giusti verbali di consegna e ultimazione lavori, redatti rispettivamente il 27/10/2014 e il 26/11/2014;

VISTA la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione a firma dei Direttori dei Lavori Dott. Vincenzo Caino e dal Geom. Giuseppe Aggiato, del R.U.P. Geom. Raffaele Giobbo, redatta in data 01/10/2015, con le seguenti risultanze:

A - Lavori al netto del ribasso d'asta del 36,0001%, compreso oneri per la sicurezza,	€. 17.228,85
B - Acconti corrisposti n. 1 importo complessivo.....	€. 17.100,00
Resta il credito dell'Impresa.....	€. 128,85
I.V.A. Al 10 %	€. 12,88
Totale.....	€. 141,73

RITENUTO che nulla osta all'approvazione del conto finale e del certificato di regolare esecuzione, nelle risultanze avanti citate;

AD unanimità di voti espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1. **PRENDERE ATTO** della Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, con tutti gli elaborati tecnico amministrativi allegati, relativo ai lavori di **"Realizzazione della rete fognaria acque nere nella Via M. Montessori"**, redatto dal Dott. Vincenzo Caino e dai Geom. Giuseppe Aggiato, nella qualità di Direttori dei Lavori, con le seguenti risultanze:

A - Lavori al netto del ribasso d'asta del 36,0001%, compreso oneri per la sicurezza,	€. 17.228,85
B - Acconti corrisposti n. 1 importo complessivo.....	€. 17.100,00
Resta il credito dell'Impresa.....	€. 128,85
I.V.A. Al 10 %	€. 12,88
Totale.....	€. 141,73

2. **DEMANDARE** al Dirigente del III Settore - Uffici Tecnici del Comune il compimento di tutti i sussoguenti e necessari atti di gestione scaturiti dall'adozione del presente atto.

3. **AUTORIZZARE**, pertanto, lo svincolo delle due polizze assicurative presentate dall'Impresa esecutrice dei lavori, delle quali la prima a garanzia dei lavori e la seconda a garanzia dei rischi di esecuzione.

4. **ESPRIMERE**, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, il Parere favorevole.



Città di Castelvetro

III SETTORE

Selinunte

- UFFICI TECNICI -



Via della Rosa, 1 -- 91022 Castelvetro (TP)

Apertura al pubblico: lunedì e Giovedì, dalle ore 08:30 alle 14:00
mercoledì dalle ore 15:30 alle 18:00

Dirigente: Ing. **Giambattista Impellizzeri** Tel. 0924-909656 - fax: 0924 909655 e.mail: gimpellizzeri@comune.castelvetro.tp.it
Funzionario: **Geom. Raffaele Giobbe** Tel. 0924-909632 - fax : 0924 909631 e.mail: rgiobbe@comune.castelvetro.tp.it

LAVORI: Realizzazione della rete fognaria acque nere nella Via Maria Montessori.-

IMPRESA: SCARPINATI Calogero, da Castelvetro (TP).-

CONTRATTO D'APPALTO: Scrittura privata n. 3 del 24/11/2014.-

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA : del 24/11/2014 .-

CERTIFICATO RELATIVO ALLA APERTURA DI CAVE DI PRESTITO

I sottoscritti Dott. Vincenzo Caime e Geom. Giuseppe Aggiato, nella qualità di Direttori dei Lavori indicati in epigrafe, giusto mandato conferito dal Dirigente del Settore Ufficio Tecnico del Comune di Castelvetro, con provvedimento dirigenziale n. 1038 del 23/12/2013;

D I C H I A R A N O

Che durante l'esecuzione dei lavori sopraindicati non si è resa necessaria l'apertura di cave.

- Castelvetro, 30 SET. 2015

I DIRETTORI DEI LAVORI

(Dott. Vincenzo Caime) (Geom. Giuseppe Aggiato)



Città di Castelvetro
Selinunte
III SETTORE
- UFFICI TECNICI -



Via della Rosa, 1 -- 91022 Castelvetro (TP)

Apertura al pubblico: lunedì e Giovedì, dalle ore 08:30 alle 14:00
mercoledì dalle ore 15:30 alle 18:00

Dirigente: **Ing. Giambattista Impellizzeri** Tel. 0924-909656 - fax: 0924 909655 e.mail: gimpellizzeri@comune.castelvetro.tp.it
Funzionario: **Geom. Raffaele Giobbe** Tel. 0924-909632 - fax : 0924 909631 e.mail: rgiobbe@comune.castelvetro.tp.it

LAVORI: Realizzazione della rete fognaria acque nere nella Via Maria Montessori.-

IMPRESA: SCARPINATI Calogero, da Castelvetro (TP).-

CONTRATTO D'APPALTO: Scrittura privata n. 3 del 24/11/2014.-

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA : del 24/11/2014.-

CERTIFICATO SOSTITUTIVO DEGLI AVVISI AD OPPONENDUM

I sottoscritti Dott. Vincenzo Caime e Geom. Giuseppe Aggiato, nella qualità di Direttori dei Lavori indicati in epigrafe, giusto mandato conferito dal Dirigente del Settore Ufficio Tecnico del Comune di Castelvetro, con provvedimento dirigenziale n. 1038 del 23/12/2013;

D I C H I A R A N O

Che durante l'esecuzione dei lavori sopraindicati non sono stati occupati permanentemente o temporaneamente proprietà private, né sono stati arrecati danni di sorta alle stesse, per cui si ritiene di potere prescindere dalla pubblicazione degli "avvisi ad opponendum" di cui all'art. 218 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, - approvato con D.P.R. 05/10/2010 n. 207.-

Castelvetro, 30 SET. 2015

I DIRETTORI DEI LAVORI

(Dott. Vincenzo Caime) (Geom. Giuseppe Aggiato)



Città di Castelvetrano

III SETTORE

- UFFICI TECNICI -

Selinunte



Via della Rosa, 1 -- 91022 Castelvetrano (TP)

Apertura al pubblico: lunedì e Giovedì, dalle ore 08:30 alle 14:00
mercoledì dalle ore 15:30 alle 18:00

Dirigente: Ing. Giambattist Impellizzeri Tel. 0924-909656 - fax: 0924 909655 e.mail: gimpellizzeri@comune.castelvetrano.tp.it
Funzionario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 - fax: 0924 909631 e.mail: rgiobbe@comune.castelvetrano.tp.it

LAVORI: Realizzazione della rete fognaria acque nere nella Via Maria Montessori.-

IMPRESA: SCARPINATI Calogero, da Castelvetrano (TP).-

CONTRATTO D'APPALTO: Scrittura privata n. 3 del 24/11/2014.-

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA : del 24/11/2014.-

CERTIFICATO RELATIVO ALLE ASSICURAZIONI SOCIALI

I sottoscritti Dott. Vincenzo Caime e Geom. Giuseppe Aggiato, nella qualità di Direttori dei Lavori indicati in epigrafe, giusto mandato conferito dal Dirigente del Settore Ufficio Tecnico del Comune di Castelvetrano, con provvedimento dirigenziale n. 1038 del 23/12/2013;

DICHIARANO

che nel periodo di esecuzione dei lavori del cantiere è stato richiesto n. 1 DURC per rilascio SAL, per il quale lo Sportello Unico Previdenziale di Trapani ha rilasciato i rispettivi documenti attestanti la regolarità contributiva dell'Impresa relativamente alle posizioni INPS, INAIL e CETIMA, in relazione ai periodi lavorativi di riferimento.-

In data 30/06/2015 documento prot. n. 36201034, rif. Pratica codice C.I.P. 20141773507073, è stato richiesto telematicamente allo Sportello Unico Previdenziale di Trapani l'attestazione di regolarità contributiva dell'Impresa ai fini D.U.R.C. per liquidazione finale dei lavori alla data del 25/11/2014.

Che in data 17/07/2015 è stato emesso, dalla Cassa Edile di Trapani, il D.U.R.C. dal quale si evince che l'Impresa risulta regolare con il versamento dei contributi per quanto attiene le posizioni INPS e CETIMA e col versamento dei premi accessori per quanto attiene la posizione INAIL.

Sulla base della documentazione già in atti si rileva che per l'intero periodo lavorativo dei lavori dell'appalto, l'Impresa ha ottemperato al pagamento dei relativi premi assicurativi e previdenziali, delle posizioni INPS e CETIMA e di quelli dei premi accessori per quanto attiene la posizione INAIL.

- Castelvetrano, 30 SET. 2015

I DIRETTORI DEI LAVORI

(Dott. Vincenzo Caime) (Geom. Giuseppe Aggiato)



Città di Castelvetro
Selinunte
III SETTORE
- UFFICI TECNICI -

◆◆◆◆◆
Via della Rosa, 1 -- 91022 Castelvetro (TP)

Apertura al pubblico: lunedì e Giovedì, dalle ore 08:30 alle 14:00
mercoledì dalle ore 15:30 alle 18:00

Dirigente: **Ing. Giambattista Impellizzeri** Tel. 0924-909656 - fax: 0924 909655 e.mail: gimpellizzeri@comune.castelvetro.tp.it
Funzionario: **Geom. Raffaele Giobbe** Tel. 0924-909632 - fax : 0924 909631 e.mail: rgiobbe@comune.castelvetro.tp.it

LAVORI: Realizzazione della rete fognaria acque nere nella Via Maria Montessori.-

IMPRESA: SCARPINATI Calogero, da Castelvetro (TP).-

CONTRATTO D'APPALTO: Scrittura privata n. 3 del 24/11/2014.-

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA : del 24/11/2014.-


CERTIFICATO RELATIVO ALLA CESSIONE DEI CREDITI

Il sottoscritto Geom. Raffaele Giobbe, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori indicati in epigrafe, giusto mandato conferito dal Dirigente del Settore Ufficio Tecnico del Comune di Castelvetro, con provvedimento dirigenziale n. 1038 del 23/12/2013, visti gli atti in proprio possesso;

D I C H I A R A

Che l'impresa indicata in epigrafe, per quanto risulta dalla documentazione in atti, non ha ceduto l'importo del credito né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi all'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto e che esistono atti impeditivi d'altro genere.

- Castelvetro, 30 SET. 2015


IL R.U.P.
(Geom. Raffaele Giobbe)



Città di Castelvetrano

III SETTORE

Selinunte

– UFFICI TECNICI –

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE



LAVORI: "Realizzazione della rete fognaria acque nere nella Via M. Montessori",-

IMPRESA: SCARPINATI Calogero, da Castelvetrano (TP).-

CONTRATTO D'APPALTO: Scrittura privata n. 3 del 24/11/2014.-

ATTO DI SOTTOMISSIONE: del 24/11/2014.-

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

(art. 200 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.L.gs. n. 163/2006,

approvato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207)

PROGETTO PRINCIPALE: Il progetto principale, dell'importo complessivo di €. 28.000,00 è stato redatto dal Dott. Vincenzo Caime e dal Geom. Giuseppe Aggiato, tecnici comunali del III Settore Uffici Tecnici del Comune di Castelvetrano, in data 27/12/2013 ed approvato dall'A.C. con deliberazione di G.M. n. 514 del 30/12/2014;

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA: In fase di esecuzione dei lavori è stata redatta dalla DD.LL., in data 24/11/2014, una perizia di assestamento finale delle somme riconoscendo le fattispecie di cui all'art. 132, comma 3 del D. Lgs 12/04/2006, n. 163 - Codice dei Contratti Pubblici, così come recepito con legge regionale 12/07/2011, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, approvata in

linea tecnica dal R.U.P. in pari data con espressa dichiarazione apposta sugli elaborati tecnici. L'importo complessivo della suddetta perizia è pari ad €. 28.000,00 di cui €. 17.228,85 per lavori compreso oneri e costi di manodopera, oltre a €. 10.771,15;

DESCRIZIONE DEI LAVORI: l'appalto è finalizzato a realizzare la rete fognaria acque nere nella Via M. Montessori con la predisposizione per gli allacci alle utenze private, progettata secondo i riferimenti normativi previsti dal D.M. 19/04/2006;

ASSUNTORE DEI LAVORI: Con verbale di gara a cottimo fiduciario del 03/08/2014 e successivo provvedimento dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 999 del 22/10/2014, la ditta SCARPINATI Calogero da Castelvetro (TP), è rimasta aggiudicataria dei lavori su indicati per l'aggiudicata somma di €. 11.751,316 al netto del ribasso d'asta del 36,0001%, oltre €. 524,06 per oneri per la sicurezza ed €. 3.633,68 per costi della manodopera non soggetti a ribasso;

CAUZIONE DEFINITIVA: In ottemperanza alle prescrizioni dell'art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici, D.L.gs. n. 163/2006, l'Impresa ha costituito cauzione definitiva, a mezzo polizza fidejussoria n. 1380/96/112861809 del 24/11/2014, rilasciata dalla UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Castelvetro/1380;

GARANZIA PER I RISCHI DI ESECUZIONE: In conformità all'art. 129 del Codice dei Contratti Pubblici, D.L.gs. n. 163/2006, l'Impresa ha costituito, a garanzia per i rischi di esecuzione da qualsiasi causa, a mezzo polizza fidejussoria n. 1/1380/88/112861830 del 24/11/2014, rilasciata dalla UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Castelvetro/1380;

CONTRATTO D'APPALTO: i lavori sono stati affidati all'impresa aggiudicataria con scrittura privata n. 3 del 24/11/2014;

VERBALE NUOVI PREZZI: Per le categorie di lavoro non contemplate nel con-



tratto d'appalto sono stati convenuti n. 4 nuovi prezzi, tutti assoggettati al ribasso d'asta del 36,0001%, e tutti concordati con la DD.LL. e approvati dal R.U.P..-

SOMMA AUTORIZZATA: L'importo complessivo autorizzato ammonta a €. 28.000,00 impegnato con la delibera di approvazione del progetto originario;

CONSEGNA DEI LAVORI: I succitati lavori sono stati consegnati in data 27/10/2014, giusto verbale di consegna redatto in pari data, ed effettivamente iniziati in data 27/10/2014;

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE: Il termine entro cui consegnare le opere finite è di giorni 30 (giorni trenta) naturali e continuativi a partire dalla data di consegna dei lavori;

SOSPENSIONE E RIPRESA LAVORI: durante il corso dei lavori non vi sono state sospensioni dei lavori;

PROROGA ALL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI: Durante il corso dei lavori non sono state concesse proroghe all'ultimazione dei lavori;

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: I lavori sono stati ultimati in data 25/11/2014, giusto verbale di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori e dal titolare dell'Impresa in data 26/11/2014, quindi, entro il tempo utile assegnato;

DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non sono pervenute alla DD.LL. comunicazioni in merito, pertanto nessun danno di forza maggiore si è verificato nell'intero periodo di esecuzione dei lavori;

CERTIFICATI DI ACCONTO: Durante il corso dei lavori è stato emesso dalla D.L. n. 1 certificato di acconto, per un importo complessivo di €. 17.100,00;

STATO FINALE: Lo stato finale è stato redatto in data 30/09/2015 ed ammonta a complessive nette €. 17.228,85 così distinte:

A - Lavori al netto del ribasso d'asta del 36,0001%,	
compreso oneri per la sicurezza,	€. 17.228,85
B - Acconti corrisposti n. 1 importo complessivo.....	<u>€. 17.100,00</u>



Resta il credito dell'Impresa..... €. 128,85

RISERVA DELL'IMPRESA: L'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza apportare nessuna riserva;

ACCORDI BONARI: Nel corso dei lavori non è intervenuto accordo bonario;

INFORTUNI NEL CORSO DEI LAVORI: Durante il corso dell'appalto non sono pervenute alla DD.LL. comunicazioni di avvenuto infortunio sul lavoro;

ASSICURAZIONE AGLI OPERAI: Gli operai sono stati assicurati presso l'I.N.A.I.L. di Trapani con polizza assicurativa del 27/10/2014 - Codice Ditta n. 02646627 - P.A.T. N. 084053450;

ASSICURAZIONE SOCIALE: In data 30/06/2015 documento prot. n. 36201034 Codice Identificativo Pratica n. 20141773507073, la DD.LL. ha richiesto allo Sportello Unico Previdenziale di Trapani l'attestazione di regolarità contributiva dell'Impresa ai fini D.U.R.C. per liquidazione finale dei lavori alla data del 25/11/2014. Alla predetta richiesta lo Sportello Unico ha risposto con nota del 17/07/2015, attestando che l'impresa risultava regolare ai fini del D.U.R.C.. Conseguentemente la DD.LL. ha rilasciato la relativa certificazione, attestante che per i lavori di cui trattasi, l'Impresa è da ritenersi in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;

TEMPO STABILITO PER IL COLLAUDO: In base all'art. 237, comma 2 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, il certificato di Regolare esecuzione dei lavori dovrà portarsi a compimento entro e non oltre tre mesi dalla data effettiva di ultimazione dei lavori;

AVVISO AD OPPONENDUM: di cui all'art. 218 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, approvato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207, non sono stati richiesti ed in sostituzione degli stessi, la Direzione dei Lavori ha rilasciato specifica certificazione in data 30/09/2015, attestante che per l'esecuzione dei lavori di che trattasi non sono state necessarie occupazioni temporanee



o permanenti e non furono prodotti danni di sorta;

CESSIONE DI CREDITO: Dagli atti in possesso della DD.LL., l'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti nè ha rilasciato procura o deleghe in favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe, conseguentemente il R.U.P. in data 30/09/2015 ha rilasciato apposito certificato relativo alla cessione dei crediti;

CERTIFICATO APERTURA CAVE DI PRESTITO: Per l'esecuzione dei lavori dell'appalto non si è resa necessaria l'apertura di cave di prestito;

DIREZIONE LAVORI: I lavori sono stati diretti dal Dott. Vincenzo Caime e dal Geom. Giuseppe Aggiato, giusto mandato conferito dal Dirigente del III Settore - Uffici Tecnici con provvedimento n. 1038 del 23/12/2013;

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE: Non sono stati nominati atteso che la progettazione delle opere di cui trattasi non rientra nei casi previsti dal D.Lgs 09/04/2008, n. 81, giusta certificazione del R.U.P.;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Responsabile del Procedimento è stato nominato il Geom. Raffaele Giobbe, dipendente del Comune di Castelvetro, all'uopo nominato con provvedimento n. 1038 del 23/12/2013 dal Dirigente del III Settore - Uffici Tecnici del Comune. -

- Castelvetro,

L'IMPRESA

Scarpinati Calogero
PICCOLO IMPRENDITORE/EDILE
SCARPINATI CALOGERO

Via A. Atria n. 14
91022 CASTELVETRO (TP)
Part. IVA 0135671 081 2

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Vincenzo Caime)

(Geom. Giuseppe Aggiato)



V. Caime
G. Aggiato

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 237 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.L.gs. n. 163/2006, approvato con D.P.R.

05/10/2010, n. 207)

VISITA DI CONTROLLO

Esaminati dettagliatamente gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso verbale dato alla Società appaltatrice, il Direttore dei Lavori, con la scorta del progetto e degli atti contabili, alla presenza continua del Sig. Scarpinati Calogero, nella qualità di titolare firmatario dell'impresa omonima Scarpinati Calogero, appaltatrice dei lavori, in data 01/10/2015 ha proceduto all'esecuzione delle seguenti verifiche:

- a)** all'ispezione dei lavori eseguiti constatando che gli stessi:
- » sono stati realizzati secondo il progetto, salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione Lavori, nonché secondo le prescrizioni contrattuali;
 - » sono stati eseguiti con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali;
 - » non sono stati rilevati segni di dissesto o lesioni;
 - » non ha, infine, ritenuto utile ai fini del proprio convincimento sulla qualità dei materiali utilizzati, effettuare saggi o prove;
- b)** alla verifica delle misure, riscontrandole tutte eguali a quelle riportate nei libretti di misura e nei registri di contabilità.

In seguito alle risultanze della visita sopra riportata, il sottoscritto Direttore dei lavori, considerato:

- » che i lavori corrispondono al progetto ed alla perizia di variante e suppletiva, salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della D. Lavori;
- » che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;



- » che per quanto è stato possibile accertare dai numerosi riscontri, misurazioni e verifiche effettuate, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- » che i prezzi applicati sono quelli del contratto principale e quelli del successivo atto di sottomissione, redatto in conseguenza alla predetta perizia di variante;
- » che, eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, giusto le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa, si conferma in nette €. 17.228,85;
- » che, pertanto, l'importo dei lavori è inferiore a quello delle somme autorizzate per l'esecuzione degli stessi;
- » che i lavori sono stati ultimati in tempo utile assegnato;
- » che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'apertura della posizione assicurativa e che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali;
- » che non sono stati occupati temporaneamente o definitivamente proprietà private;
- » che per l'esecuzione dei lavori dell'appalto non si è resa necessaria l'apertura di cave di prestito;
- » che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla D. dei Lavori durante il corso degli stessi;
- » che l'Impresa ha firmato la contabilità senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti, eseguiti dall'impresa SACRPINATI Calogero da Castelvetrano (TP) in virtù della scrittura privata n. 3 del 24/11/2014, sono stati regolarmente eseguiti e pertanto liquida il credito residuo all'Impresa come segue:

A – Lavori al netto del ribasso d'asta del 36,0001%,



compreso oneri per la sicurezza, € 17.228,85

B - Acconti corrisposti n. 1 importo complessivo..... € 17.100,00

Resta il credito dell'Impresa.....€ 128,85

I.V.A. al 10 % € 12,88

Totale..... € 141,73

euro Centoquarantuno/73 oltre I.V.A. al 10%, dei quali, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all'art. 235 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207, si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni Suo diritto ed avere derivante dall'esecuzione del "**Realizzazione della rete fognaria acque nere nella Via M. Montessori**" oggetto del presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto nelle forme prescritte dalle vigenti normative di legge e salvo eventuali ulteriori rettifiche da parte dell'Ufficio.-

- Castelvetroano, 1 OTT. 2015

L'IMPRESA

Scarpinati Calogero
PICCOLO IMPRENDITORE EDILE
SCARPINATI CALOGERO
Via A. Atria n. 14
91022 CASTELVETRANO (TP)
Part. IVA 01356710812



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Vincenzo Gaime)

(Geom. Giuseppe Aggiato)

Giuseppe Aggiato

IL Responsabile Unico del Procedimento

Visti gli artt. 200, commi 1 e 2, 202, commi 1 e 2, e 237 comma 2 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.L.gs. n. 163/2006, approvato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207, conferma il presente atto.-

- Castelvetroano, 1 OTT. 2015



IL R.U.P.

(Geom. Raffaele Giobbe)

Raffaele Giobbe

