

ORIGINALE



# CITTÀ DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 73 del 21 FEB, 2014

**OGGETTO:** Lavori di "Manutenzione straordinaria con sistemazione della sovrastruttura stradale e realizzazione impianto di pubblica illuminazione di Via Marinella, tratto dall'Istituto Alberghiero allo svincolo A/29.-

Impresa: IMBERGAMO Calocero da Favara (AG)-

Contratto d'Appalto: Rep. n. 8325 dell'8/02/2012 reg.to il 24/02/2012 al n. 22

L'anno duemila quattordici il giorno ventuno del mese di Febbraio in Castelvetrano nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior  
CASTELLANO Maria Rosa  
CALCARA Paolo  
LOMBARDO Francesco  
FAZZINO Vito  
CAMPAGNA Marco  
CENTONZE Antonino

- Sindaco  
- Assessore  
- Assessore  
- Assessore  
- Assessore  
- Assessore  
- Assessore

pres.	ass.
X	
X	
	X
X	
X	
	X
	X

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. PAOLO NATALI ~~Livio Elia Maggio~~.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, modificata con L.R. n. 30/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE.

3.1.14.1014

**PREMESSO** che con deliberazione di G.M. n. 521 del 24/11/2010 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di **"Manutenzione straordinaria con sistemazione della sovrastruttura stradale e realizzazione impianto di pubblica illuminazione di Via Marinella, tratto dall'Istituto Alberghiero allo svincolo A/29"**, redatto dai Geomm. Raffaele Giobbe, Giuseppe Aggiato e dall'Arch. Salvatore Ferro, tecnici comunali del III° Settore Uffici Tecnici del Comune di Castelvetro, dell'importo complessivo di €. 550.000,00, di cui €. 289.753,78 per lavori a base d'asta, €. 14.478,68 per oneri per la sicurezza, €. 245.758,54 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**CHE** con Contratto d'appalto dell'8/02/2012 repertorio n. 8325 registrato il 24/02/2012 al n. 22, i predetti lavori sono stati affidati alla ditta **IMBERGAMO Calogero da Favara (AG)**, per l'importo di €. 221.422,59, al netto del ribasso d'asta del 23,5825%, oltre I.V.A. al 10% e oltre ad €. 14.478,68 per oneri per la sicurezza;

**CHE** gli stessi sono stati consegnati in data 20/02/2012 ed ultimati il 09/10/2012, giusti verbali di consegna e ultimazione lavori, redatti rispettivamente il 20/02/2012 e il 12/10/2012;

**VISTA** la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione a firma dei Direttori dei Lavori Geomm. Raffaele Giobbe e Giuseppe Aggiato, del R.U.P. Dott. Vincenzo Caime, redatta in data 08/02/2014, con le seguenti risultanze:

<b>A - Lavori al netto del ribasso d'asta del 23,5825%,</b>	
compreso oneri per la sicurezza, .....	€. 254.599,62
<b>B - Acconti corrisposti n. 3 importo complessivo.....</b>	<u>€. 253.320,00</u>
Resta il credito dell'Impresa.....	€. 1.279,62
I.V.A. Al 10 % .....	<u>€ 127,96</u>
<b>Totale.....</b>	<b>€. 1.407,58</b>

**RITENUTO** che nulla osta all'approvazione del conto finale e del certificato di regolare esecuzione, nelle risultanze avanti citate;

**AD** unanimità di voti espressi nei modi di legge;

**D E L I B E R A**

**1. PRENDERE ATTO** della Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, con tutti gli elaborati tecnico-amministrativi allegati, relativo ai lavori di **"Manutenzione straordinaria con sistemazione della sovrastruttura stradale e realizzazione impianto di pubblica illuminazione di Via Marinella, tratto dall'Istituto Alberghiero allo svincolo A/29"**, redatto dai Geomm. Raffaele Giobbe e Giuseppe Aggiato, nella qualità di Direttori dei Lavori, con le seguenti risultanze:

<b>A - Lavori al netto del ribasso d'asta del 23,5825%,</b>	
compreso oneri per la sicurezza, .....	€. 254.599,62
<b>B - Acconti corrisposti n. 3 importo complessivo.....</b>	<u>€. 253.320,00</u>
Resta il credito dell'Impresa.....	€. 1.279,62
I.V.A. Al 10 % .....	<u>€ 127,96</u>
<b>Totale.....</b>	<b>€. 1.407,58</b>

**2. DEMANDARE** al Dirigente del Settore III Settore - Uffici Tecnici del Comune il compimento di tutti i susseguenti e necessari atti di gestione scaturiti dall'adozione del presente atto.-

**3. AUTORIZZARE**, pertanto, lo svincolo delle due polizze assicurative presentate dall'Impresa esecutrice dei lavori, delle quali la prima a garanzia dei lavori e la seconda a garanzia dei rischi di esecuzione.-

**4. ESPRIMERE**, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, il Parere Favorevole.-

Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione l. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.



**Città di Castelvetro**  
**III SETTORE** **Selinunte**

- UFFICI TECNICI -

4° Servizio - Servizio Idrico Integrato, Gestione PARF,  
Manutenzione Servizi a Rete

◆◆◆◆◆

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE**

◆◆◆◆◆

**COMMITTENTE:** Comune di Castelvetro;

**LAVORI:** Manutenzione straordinaria con sistemazione della sovrastruttura stradale e realizzazione impianto di pubblica illuminazione di Via Marinella, tratto dall'Istituto Alberghiero allo svincolo A/29. -

**IMPRESA:** IMBERGAMO Calogero, da Favara (AG).-

**CONTRATTO:** Rep.n. 8325 dell'8/02/2012 registrato il 24/02/2012 al n. 22.-

**ATTO DI SOTTOMISSIONE:** del 3/9/2012 registrato il 20/11/2012 al n. 3875.-

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE**

(art. 173 del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di LL.PP. 11.02.1994, n. 109, approvato con D.P.R. 21.12.1999, n. 554)

**PROGETTO PRINCIPALE:** Il progetto principale, dell'importo complessivo di € 550.000,00, è stato redatto dai Geomm. Raffaele Giobbe Giuseppe Aggiato e dall'Arch. Salvatore Ferro, tecnici comunali del III° Settore Uffici Tecnici del Comune di Castelvetro, in data 16/11/2010.

**APPROVAZIONE PROGETTO:** il progetto principale è stato approvato dall'A.C. con deliberazione di G.M. n. 521 del 24/11/2010.

**AUTORIZZAZIONE GENIO CIVILE:** L'appalto non prevede l'esecuzione di opere in c.a., per cui non è stato necessario richiedere nessuna autorizzazione al Ge-

*[Handwritten signature]*

nio Civile.

**PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA:** In fase di esecuzione dei lavori è stato necessario redigere una perizia di variante e suppletiva entro l'importo complessivo dei lavori, redatta in data 16/10/2012 a firma dei Geomm. Raffaele Giobbe e Giuseppe Aggiato nella qualità di Direttori dei Lavori approvata in linea tecnica dal R.U.P. con attestazione apposta direttamente sugli elaborati progettuali in pari data.

**DESCRIZIONE DEI LAVORI:** Durante il corso dei lavori, è subentrata la necessità dell'A.C., dettata da specifiche richieste di intervento sul territorio, di rifare lo strato di usura della ex SS. 115, nel tratto che accede alle attività commerciali del posto e, conseguentemente, quello dello svincolo di accesso alla stessa.

**ASSUNTORE DEI LAVORI:** Con verbale di gara di pubblico incanto del 03/10/2011 la ditta "IMBERGAMO Calogero" da Ragusa (RG), è rimasta aggiudicataria dei lavori su indicati per l'aggiudicata somma di €. 221.422,59 al netto del ribasso d'asta del 23,5825%, oltre IVA, e oltre € 14.478,68 per oneri per la sicurezza;

**CAUZIONE DEFINITIVA:** In ottemperanza alle prescrizioni dell'art. 10 del C.S.A., l'Impresa ha costituito cauzione definitiva, a mezzo polizza fidejussoria n. 895006721 del 07/11/2011, rilasciata dalla HDI Assicurazioni, Agenzia di Favara (AG) dell'importo di € 33.050,00;

**GARANZIA PER I RISCHI DI ESECUZIONE:** In conformità all'art. 30 comma 3° della legge quadro in materia di LL.PP. 11.02.1994, n° 109, ed ottemperanza alle prescrizioni dell'art. 10 del C.S.A., l'Impresa ha costituito, a garanzia per i rischi di esecuzione da qualsiasi causa, col massimale di €. 500.000,00, a mezzo polizza fidejussoria n. 895006718 con decorrenza dal 31/10/2011, rilasciata dalla



Handwritten signature and initials, possibly 'M. V.', located at the bottom right of the page.

HDI Assicurazioni, Agenzia di Favara (AG);

**CONTRATTO D'APPALTO:** i lavori sono stati affidati all'impresa aggiudicataria con contratto del 8/2/2012 repertorio n. 8325 registrato il 24/02/2012 al n. 22.

**ATTO DI SOTTOMISSIONE:** In conseguenza della suddetta perizia di variante e suppletiva, in data 03.09.2012, è stato redatto l'Atto di Sottomissione, sottoscritto dall'impresa "IMBERGAMO Calogero", che ha accettato l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavoro, registrato il 20.11.2012 al n. 3875;

**VERBALE NUOVI PREZZI:** Per le categorie di lavoro non contemplate nel contratto d'appalto sono stati convenuti n. 17 nuovi prezzi, tutti assoggettati al ribasso d'asta del 23,5825%, e tutti concordati con la DD.LL. e approvati dal R.U.P. con la perizia di variante e suppletiva del 16/10/2012 e il successivo atto di sottomissione.

**VERBALI DI DISTANZA CHILOMETRICA:** Durante il corso dei lavori sono stati redatti n. 3 verbali di distanza chilometrica, di cui:

- > verbali distanza chilometrica n. 1 in data 08/05/2012;
- > verbale distanza chilometrica n. 2 in data 08/05/2012;
- > verbale distanza chilometrica n. 3 in data 30/07/2012.

**VERBALI DI PESATURA:** Durante il corso dei lavori sono stati redatti n. 3 verbali di pesatura, di cui:

- > verbale di pesatura opere in ferro n. 1 del 08/05/2012;
- > verbale di pesatura opere in ghisa n. 1 del 08/05/2012;
- > verbale di pesatura opere in ghisa n. 2 del 03/10/2012.

**SOMMA AUTORIZZATA:** Il progetto è stato approvato con Deliberazione di G.M. n. 521 del 24/11/2010 e l'importo complessivo autorizzato ammonta a



214

€. 550.000,00, impegnato con Determina Dirigenziale n. 1028 del 31/12/2010.

**CONSEGNA DEI LAVORI:** I succitati lavori sono stati consegnati in data 20/02/2012, giusto verbale di consegna lavori redatto in pari data, ed effettivamente iniziati in data 01/03/2012;

**TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE:** Il termine entro cui consegnare le opere finite è di giorni 150 (centocinquanta), naturali e continuativi a partire dal verbale di consegna lavori, stabilito dall'art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto;

**SOSPENSIONE E RIPRESA LAVORI:** i lavori sono stati sospesi dal 17/07/2012 al 03/09/2012 (per 49 giorni), per come si evince dai relativi verbali di sospensione e ripresa lavori redatti rispettivamente in data 17/07/2012 e 03/09/2012;

**PROROGHE CONCESSE:** Che a seguito di perizia di variante del 03/09/2012 è stata concessa una proroga di giorni quaranta all'ultimazione dei lavori.

**SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE:** la scadenza del tempo utile assegnato per dare i lavori finiti, stante al tempo utile assegnato dall'art. 12 del C.S.A. e in virtù della suddetta proroga, è stata fissata per il giorno 15/10/2012;

**ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** I lavori sono stati ultimati in data 09/10/2012, giusto verbale di ultimazione dei lavori redatto dai Direttori dei Lavori e dal titolare dell'Impresa in data 12/10/2012, quindi, entro il tempo utile assegnato;

**DANNI DI FORZA MAGGIORE:** Durante l'esecuzione dei lavori non sono pervenute alla DD.LL. comunicazioni in merito, pertanto nessun danno di forza maggiore si è verificato nell'intero periodo di esecuzione dei lavori;

**LAVORI IN ECONOMIA:** Durante il corso dei lavori non sono stati eseguiti lavori in economia;

**ANTICIPAZIONI IN DENARO:** In corso di esecuzione dei lavori non sono state



Handwritten signature and initials, possibly 'M. H.', with a checkmark below it.

effettuate, dall'Imprenditore, anticipazioni in denaro;

**ANDAMENTO DEI LAVORI:** I lavori sono stati svolti in conformità alle norme contrattuali e alle disposizioni impartite dalla DD.LL.;

**CERTIFICATI DI ACCONTO:** Durante il corso dei lavori sono stati emessi dalla Direzione Lavori n. 3 certificati di acconto, il tutto per un importo complessivo di €. 253.320,00;

**STATO FINALE:** Lo stato finale è stato redatto in data 12/11/2012 ed ammonta a complessive nette €. 254.599,62 così distinte:

<b>A - Lavori al netto del ribasso d'asta del 23,5825%,</b>	
compreso oneri per la sicurezza, .....	€. 254.599,62
<b>B - Acconti corrisposti n. 3 importo complessivo .....</b>	<b>€. 253.320,00</b>
Resta il credito dell'Impresa.....	€. 1.279,62

**RISERVA DELL'IMPRESA:** L'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza apportare nessuna riserva.

**ACCORDI BONARI:** Nel corso dei lavori non è intervenuto nessun accordo bonario;

**INFORTUNI NEL CORSO DEI LAVORI:** Durante il corso dell'appalto non sono pervenute alla DD.LL. comunicazioni di avvenuto infortunio sul lavoro;

**ASSICURAZIONE AGLI OPERAI:** Gli operai sono stati assicurati presso l'I.N.A.I.L. di Trapani con polizza assicurativa del 01/03/2012, Codice Ditta n. 13677840 PAT n. 091144137 7;

**ASSICURAZIONE SOCIALE:** che nel periodo di esecuzione dei lavori del cantiere sono stati richiesti complessivamente n. 3 DURC per rilascio SAL, per i quali lo Sportello Unico Previdenziale di Trapani ha rilasciato i rispettivi documenti attestanti la regolarità contributiva dell'Impresa relativamente alle posizioni INPS,



Handwritten signature or initials in the bottom right corner of the page.

INAIL e CETIMA, in relazione ai periodi lavorativi di riferimento. In data 16/01/2014 documento prot. n. 28193131, rif. Pratica codice C.I.P. 20110217363261, è stato richiesto telematicamente allo Sportello Unico Previdenziale di Trapani l'attestazione di regolarità contributiva dell'Impresa ai fini D.U.R.C. per liquidazione finale dei lavori alla data del 09/10/2012. Alla predetta richiesta lo Sportello Unico Previdenziale ha risposto positivamente, giusto certificato emesso in data 30/01/2014, attestando che l'impresa risultava regolare ai fini del D.U.R.C.. Sulla base della documentazione già in atti, pertanto, si rileva che per l'intero periodo lavorativo dei lavori dell'appalto, l'Impresa ha ottemperato al pagamento dei relativi premi assicurativi e previdenziali, delle posizioni INPS e CETIMA e di quelli dei premi accessori per quanto attiene la posizione INAIL. Conseguentemente la DD.LL. ha rilasciato la relativa certificazione, attestante che per i lavori di cui trattasi, l'Impresa è da ritenersi in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;

**TEMPO STABILITO PER IL COLLAUDO:** In base all'art. 15 del Capitolato di Appalto il collaudo delle opere dovrà portarsi a compimento entro e non oltre tre mesi dalla data effettiva di ultimazione dei lavori.

**AVVISO AD OPPONENDUM:** di cui all'art. 189 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554 - Decreto di attuazione della legge quadro in materia di LL.PP. 11.02.1994, n. 109, non sono stati richiesti ed in sostituzione degli stessi, la Direzione dei Lavori ha rilasciato specifica certificazione in data 03/02/2014, attestante che per l'esecuzione dei lavori di che trattasi non sono state necessarie occupazioni temporanee o permanenti e non furono prodotti danni di sorta.

**CESSIONE DI CREDITO:** Dagli atti in possesso della DD.LL., l'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti nè ha rilasciato procura o deleghe in favore di



A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.



terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe, conseguentemente il R.U.P. in data 03/02/2014 ha rilasciato apposito certificato relativo alla cessione dei crediti;

**CERTIFICATO APERTURA CAVE DI PRESTITO:** Per l'esecuzione dei lavori dell'appalto non si è resa necessaria l'apertura di cave di prestito.

**DIREZIONE LAVORI:** I lavori sono stati diretti dai Geomm. Raffaele Giobbe e Giuseppe Aggiato nella qualità di tecnici del Settore Ufficio Tecnico del Comune di Castelvetrano, giusto mandato conferito dal Dirigente III Settore Ufficio Tecnico con provvedimento n. 873 del 15/11/2010;

**COORDINATORE PER LA SICUREZZA E COORDINATORE PER L'ESECUZIONE:** Che con Provvedimento del Sindaco n. 42 del 08/04/2011 è stato nominato coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 81/2008, l'Ing. Accardo Leonardo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani al n. 1411;

**COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA:** Non è stato nominato;

**COLLAUDO STATICO:** Non è stato necessario effettuare il collaudo statico delle opere in quanto non sono state realizzate opere in c.a.;

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** Responsabile del Procedimento è stato l'Arch. Vincenzo Caime, dipendente del Comune di Castelvetrano, all'uopo nominato con provvedimento n. 871 del 15/11/2010 dal Dirigente del III° Settore Ufficio Tecnico;



*[Handwritten signature]*

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 208 del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di LL.PP. n°109/94, approvato con

D.P.R. 21.12.1999, n.554)

### VISITA DI CONTROLLO

Esaminati dettagliatamente gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso verbale dato al titolare dell'Impresa, i sottoscritti Direttori dei Lavori, con la scorta del progetto e degli atti contabili, in data 08/02/2014, alla presenza continua del Signor Imbergamo Calogero, nella qualità di titolare della ditta omonima "Imbergamo Calogero" appaltatrice dei lavori, hanno proceduto all'esecuzione delle seguenti verifiche:

a) all'ispezione dei lavori eseguiti constatando che gli stessi:

- sono stati realizzati secondo il progetto, salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione Lavori, nonché secondo le prescrizioni contrattuali;
- da un attento esame delle opere effettuate, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- non sono stati rilevati segni di dissesto o lesioni;
- non hanno, infine, ritenuto utile ai fini del proprio convincimento sulla qualità dei materiali utilizzati, effettuare saggi o prove;

b) alla verifica delle misure, riscontrandole tutte eguali a quelle riportate nei libretti di misura e nei registri di contabilità.

In seguito alle risultanze della visita sopra riportata, i sottoscritti Direttori dei lavori, considerato che:

- che i lavori corrispondono al progetto ed alla perizia di assestamento finale,



*[Handwritten signature]*

salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della D.L.;

- che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare dai numerosi riscontri, misurazioni e verifiche effettuate, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto principale e quelli del successivo atto di sottomissione, redatto in conseguenza della predetta perizia di variante;
- che, eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, giusto le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa, si conferma in nette C. 253.320,00;
- che, pertanto, l'importo dei lavori è inferiore a quello delle somme autorizzate per l'esecuzione degli stessi;
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile assegnato;
- che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'apertura della posizione assicurativa e che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali;
- che non sono stati occupati temporaneamente o definitivamente proprietà private;
- che per l'esecuzione dei lavori dell'appalto non si è resa necessaria l'apertura di cave di prestito;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla D.L. durante il corso degli stessi;



*[Handwritten signature]*

- che l'Impresa ha firmato la contabilità senza riserve;

### CERTIFICANO

che i lavori sopra descritti, eseguiti dalla ditta "Imbergamo Calogero", da Favara (AG) in virtù del contratto d'appalto del 08/02/2012 repertorio n. 8325 registrato il 24/02/2012 al n. 22, sono stati regolarmente eseguiti e pertanto liquidano il credito residuo all'Impresa come segue:

<b>A</b> - Lavori al netto del ribasso d'asta del 23,5825%, compreso oneri per la sicurezza, .....	€. 254.599,62
<b>B</b> - Acconti corrisposti n. 3 importo complessivo.....	€. <u>253.320,00</u>
Resto il credito dell'Impresa.....	€. 1.279,62
I.V.A. Al 10 % .....	€. <u>127,96</u>
Totale.....	€. 1.407,58

diconsi euro **Millequattrocentosette/58** oltre **I.V.A. al 10%**, dei quali, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all'art. 205 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554, si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni Suo diritto ed avere derivante dall'esecuzione dei lavori di "**Manutenzione straordinaria con sistemazione della sovrastruttura stradale e realizzazione impianto di pubblica illuminazione di Via Marinella, tratto dall'Istituto Alberghiero allo svincolo A/29**", oggetto del presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto nelle forme prescritte dalle vigenti normative di legge e salvo eventuali ulteriori rettifiche da parte dell'Ufficio.

- Castelvetro, 08/02/2014

**L'IMPRESA**

IMBERGAMO Calogero



  
IMPRESA EDILE STRADALE  
IMBERGAMO CALOGERO  
V. Avara, 1-3  
Part. IVA 0208571084 S  
Cod. Fisc. MBR 03710090514D



**LA DIREZIONE DEI LAVORI**

(Geom. Raffaele GIOBBE)

(Geom. Giuseppe AGGIATO)

**IL Responsabile Unico del Procedimento**

Visti gli artt. 173, commi 1 e 2, e 208, comma 1, del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di LL.PP. 11.02.1994, n. 109, approvato con D.P.R. 21.12.1999, n. 554, conferma il presente atto.-

- Castelvetro, 08 FEB. 2014



**IL R.U.P.**

(Arch. Vincenzo Caime)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Caime", written over the printed name.

