

ORIGINALE



CITTÀ DI CASTELVETRANO  
Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 181 del 29 APR, 2015

OGGETTO: **Fornitura e posa in opera di attrezzature connesse alla fruizione delle piazze D’Aragona e Tagliavia, Umberto I, Cavour e Principe di Piemonte – Pist 2 – Linea intervento 6.1.1.1. – P.O. FESR Sicilia 2007/2013 – Presa d’atto certificato di verifica di conformità della fornitura**

L’anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di Aprile in Castelvetro e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior  
CALCARA Paolo  
STUPPIA Salvatore  
SEIDITA Salvatore  
RIZZO Giuseppe  
MATTOZZI Matilde  
INZIRILLO Filippo

- Sindaco  
- Assessore  
- Assessore  
- Assessore  
- Assessore  
- Assessore  
- Assessore

	pres.	ass.
- Sindaco	✗	
- Assessore	✗	
- Assessore		✗
- Assessore		✗
- Assessore	✗	
- Assessore	✗	
- Assessore	✗	

Con la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott. Livio Elia Maggio Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa esprime parere **FAVOREVOLE**;
- ~~il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria;~~  
ai sensi degli articoli 53 e 55 della Legge n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere **FAVOREVOLE**.

**PREMESSO** che:

- il Comune di Castelvetroano nell'ambito del PISU "Selinunte" ha presentato proposta per la realizzazione dei "lavori di completamento del recupero urbano e culturale del sistema delle piazze con creazione di un Urban Center ed impianto di illuminazione a basso inquinamento luminoso dotato di dispositivi di autoproduzione energetica da fonti rinnovabili", per l'importo di € 2.500.000,00, a valere sulla Linea d'intervento 6.1.1.1., P.O. Operativo FESR Sicilia 2007-2013, adottato con decisione della Commissione Europea (Asse VI Sviluppo Urbano Sostenibile);
- con Provvedimento del Dirigente del 3° Settore - Uffici Tecnici n. 550 del 01.06.2011, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Completamento del recupero urbano e culturale del sistema delle piazze con creazione di un Urban Center ed impianto di illuminazione a basso inquinamento luminoso dotato di dispositivi di autoproduzione energetica da fonti rinnovabili", redatto in data 19.05.2011, dall'arch. Tania Culotta, libero professionista, iscritta all'Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo al n. 3017, dell'importo complessivo di € 2.500.000,00, di cui € 1.628.648,98 per lavori e oneri per la sicurezza ed € 871.351,02 per somme in amministrazione;
- con D.R.S. n. 1383/S7 del 15.06.2011 emanato dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti è stato approvato e ammesso a finanziamento il progetto esecutivo di cui sopra;
- con D.R.S. n. 3380 del 30.11.2011, emanato dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, è stato assunto l'impegno delle risorse necessarie per la realizzazione dell'opera pubblica;
- tra le somme in amministrazione del progetto sono state previste risorse per complessivi € 168.000,00 alla voce B.10 "Attrezzature, piantumazioni, arredi mobili per manifestazioni, rassegne e attività connesse alla fruizione delle piazze Garibaldi e Cavour";
- con Provvedimento Dirigenziale n. 712 del 20.09.2013 è stata approvata una rimodulazione del quadro economico del progetto e ridotte le risorse a disposizione per la succitata voce B.10 delle somme in amministrazione in € 85.000,00;
- con Deliberazione di G.M. n. 374 dell'11.10.2013 è stato approvato il progetto relativo alla "Fornitura e posa in opera di attrezzature connesse alla fruizione delle piazze d'Aragona e Tagliavia, Umberto I, Cavour e Principe di Piemonte", redatto in data 03.10.2013, dai tecnici comunali Geom. Raffaele Giobbe e Geom. Giuseppe Aggiato, per l'importo di € 84.997,40, di cui € 69.760 a base d'asta ed € 15.237,40 per Iva al 22%;
- con lo stesso atto è stato incaricato il Dirigente del 3° Settore - Uffici Tecnici alla predisposizione degli atti necessari all'affidamento dell'intervento;
- con Provvedimento Dirigenziale n. 59 del 28.01.2014 è stata approvata una variante al quadro economico con le seguenti risultanze: Forniture a base d'asta € 67.827,75, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.842,25 e somme a disposizione dell'amministrazione € 15.327,40, per un totale di € 84.997,40;
- con Provvedimento Dirigenziale n. 320 del 15.04.2014, al fine di garantire nuovi obiettivi all'amministrazione, è stata apportata una rimodulazione al progetto senza variare gli importi del predetto quadro economico;
- a seguito di gara a procedura aperta del 04/08/2014 è rimasta aggiudicataria della fornitura di cui trattasi la ditta "Intergreen s.r.l." da San Cataldo (CL), per l'aggiudicata somma di € 45.451,37, al netto del ribasso d'asta del 32,99%, oltre a € 1.842,25 per oneri per la sicurezza, per un importo contrattuale di € 47.293,62 oltre Iva al 22%;
- con Provvedimento Dirigenziale n. 998 del 22.10.2014 sono stati aggiudicati definitivamente le forniture alla ditta di cui sopra;
- ai sensi dell'art. 304 del D.P.R. 207/2010, in data 19.11.2014, giusto verbale di pari data, è stato dato avvio all'esecuzione del contratto;
- in data 20.11.2014, giusto verbale di sospensione di pari data sono state sospese le forniture nelle more della stipula del contratto di appalto;
- i rapporti con l'impresa sono stati regolarizzati con contratto d'appalto rep. N. 8430 del 16.03.2015, registrato all'Ufficio delle Entrate di Castelvetroano in data 20.03.2015 al n. 6;
- in data 30.03.2015, giusto verbale di pari data, cessate le ragioni che determinavano la sospensione, sono state riprese le forniture ricalcolando la scadenza naturale dell'appalto col giorno 27.04.2015;
- che le attrezzature sono state forniture e posate in opera nella loro interezza in data 10.04.2015, pertanto, entro il termine utile contrattuale;

**VISTO** il certificato di verifica di conformità della fornitura redatto in data 20.04.2015 ai sensi dell'art. 322 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 con la quale viene certificato che la fornitura delle attrezzature eseguita dall'appaltatore in base al contratto di appalto innanzi specificato è stata regolarmente eseguita;

**RILEVATO** che:

- dal certificato di verifica di conformità si evidenzia l'importo da liquidare alla ditta ammontante complessivamente a € 47.293,62, di cui € 45.451,37 al netto del ribasso d'asta del 32,99% ed € 1.842,25 per oneri per la sicurezza, oltre all'Iva come per legge;
- che può essere disposto lo svincolo della cauzione definitiva di € 21.755,06 costituita a mezzo di polizza fidejussoria n. 5009022943153 a garanzia del contratto, rilasciata con decorrenza dal 27.01.2015, dalla FATA Assicurazioni, Agenzia di Caltanissetta 018;
- che può essere, altresì, disposto lo svincolo della polizza CAR costituita a mezzo polizza fidejussoria n. 5009022943171 emessa con decorrenza dal 27.01.2015 dalla FATA Assicurazioni, Agenzia di Caltanissetta 018;

**VISTO** il D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici);

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (regolamento di attuazione);

**RITENUTO** che nulla osta alla presa d'atto del certificato di verifica di conformità delle forniture;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

### **DELIBERA**

Per i motivi di cui in narrativa:

1. **PRENDERE ATTO** del certificato di verifica di conformità dell'appalto relativo alla "fornitura e posa in opera di attrezzature connesse alla fruizione delle piazze d'Aragona e Tagliavia, Umberto I, Cavour e principe di Piemonte", redatto in data 20.04.2015 dal Dott. Vincenzo Caime, Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile Unico del procedimento e dal Geom. Giovanni Anzalone, amministratore unico della ditta, dal quale risulta che la fornitura è stata regolarmente eseguita e il credito vantato dall'appaltatore riportato in seguito:

- Forniture arredi al netto del ribasso del 32,99%.....	€ 45.451,37
- Oneri per la sicurezza in cantiere .....	€ <u>1.842,25</u>
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 47.293,62

2. **STABILIRE** che si procederà al pagamento del credito esigibile a tacitazione di ogni diritto ed avere all'impresa Intergreen s.r.l. e allo svincolo delle polizze fidejussorie di cui in premessa con separato provvedimento del Dirigente del III Settore – Uffici Tecnici, non appena verrà adottato il presente atto.

*Dichiarare con separata votazione unanime la presente  
deliberazione l. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma del  
la L. R. n. 44/91.*



## Città di Castelvetro

IV SETTORE  
- UFFICIO TECNICO -

Selinunte



**FORNITURA** e posa in opera di attrezzature connesse alla fruizione delle piazze d'Aragona e Tagliavia, Umberto I, Cavour e Principe di Piemonte. Codice Cig. 57188933CC – Codice CUP n. C39D10000180006.-

**IMPRESA:** Intergreen s.r.l. – Via Libertà n. 4 – 93017 San Cataldo.-

**CONTRATTO D'APPALTO:** rep. N. 8430 del 16.03.2015 registrato a Castelvetro il 20.02.2015 al n. 6 mod. I.-

### VERBALE DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

(art. 309, C. 5 del D.P.R. 5 ottobre, n. 207 – Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti)



L'anno **DUEMILAQUINDICI** il giorno **VENTI** del mese di **APRILE** (20.04.2015) in Castelvetro negli Uffici del III Settore – Ufficio Tecnico del Comune di Castelvetro, siti in questa Via della Rosa;

#### **PREMESSO:**

- **CHE** con verbale di avvio all'esecuzione del contratto in data 19.11.2014 è stata data avvio alla fornitura e posa in opera di attrezzature connesse alla fruizione delle piazze d'Aragona e Tagliavia, Umberto I, Cavour e Principe di Piemonte alla ditta "INTERGREEN S.R.L." da San Cataldo, per l'importo di €. 45.451,37 al netto del ribasso d'asta del

32,99%, oltre a € 1.842,25 per oneri per la sicurezza, per un totale di € 47.293,62 oltre Iva;

**CHE in virtù dell'art. 10 del C.S.A.** sono stati assegnati alla ditta appaltatrice di cui sopra giorni 30 naturali e consecutivi per dare compiuta la fornitura dell'appalto, sicchè la stessa doveva essere ultimata il giorno 18.12.2014;

**CHE** in data 20.11.2014, giusto verbale di sospensione di pari data, questo Direttore per l'Esecuzione del Contratto ha sospeso le forniture;

**CHE** in data 30.03.2015, giusto verbale di ripresa di pari data, cessate le ragioni che avevano determinato la sospensione, questo Direttore per l'Esecuzione del Contratto ha ripreso le forniture ricalcolando la scadenza ultima col giorno 27.04.2015;

In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con la ditta appaltatrice dei lavori anche a seguito di specifici sopralluoghi


#### **C E R T I F I C A**

Che le forniture delle attrezzature di cui in premessa, affidati ed eseguiti dalla ditta "INTERGREEN S.R.L." da San Cataldo sono state ultimate in data, **10.04.2015** quindi entro il tempo utile assegnato.

Del chè si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto dagli intervenuti.

**L'IMPRESA**


(geom. Giovanni Anzalone)



INTERGREEN S.R.L.

**IL RUP ED ESECUTORE DEL CONTRATTO**

(Dott. Vincenzo Caime)





## Città di Castelvetro

Selinunte

III° SETTORE

- UFFICIO TECNICO -



**OGGETTO:** Fornitura e posa in opera di attrezzature conesse alla fruizione delle piazze d'Aragona e tagliavia, Umberto I, Cavour e Principe di Piemonte.

**IMPORTO:** Lavori a base d'asta € 69.670,00 oltre a € 1.842,25 per oneri per la sicurezza.

**CODICE UNICO DI PROGETTO (C.U.P.):** C39D10000180006

**CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.):** 57188933CC

**DITTA:** Intergreen s.r.l. con sede in San Cataldo (CL) Via Libertà n. 4 - P.I. 01482190855

**CONTRATTO D'APPALTO:** Rep. n. 8430 del 16.03.2015 in corso di registrazione.-

**IMPORTO CONTRATTUALE:** € 45.451,37 al netto del ribasso d'asta del 32,99 oltre a € 1.842,25 per oneri per la sicurezza

### CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA FORNITURA

(art. 322 D.P.R. 05 ottobre 2007 (Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti))



**PROGETTO:** Il progetto in epigrafe, dell'importo complessivo di € 84.997,40, di cui € 69.670,00 ed € 15.327,40 per Iva al 22% è stato redatto in data 03.10.2013 dai tecnici comunale Geomm. Raffaele Giobbe e Giuseppe Aggiato, tecnici comunali in forza al 3° Settore - Ufficio Tecnico.

**APPROVAZIONE PROGETTO:** il progetto principale è stato approvato dall'A.C. con deliberazione di G.M. n. 374 del 11.10.2013;

**MODIFICHE AL PROGETTO:** Con Provvedimento Dirigenziale n. 59 del 28.01.2014 è stata approvata una variante al quadro economico del progetto per reperire le somme relative agli oneri per la sicurezza in cantiere.

La variante di cui trattasi ha riportato le seguenti risultanze nel quadro sinottico: € 67.827,75 per forniture a base d'asta, € 1.842,25 per oneri per la sicurezza ed € 15.327,40 per I.V.A. al 22%, per un complessivo invariato di € 84.997,40;

Con Provvedimento Dirigenziale n. 320 del 15.04.2014, al fine di garantire nuovi obiettivi all'Amministrazione Comunale, è stata approvata una rimodulazione del progetto che sostanzialmente non varia gli importi del quadro sinottico così come sopra riportato;

**ASSUNTORE DELLA FORNITURA:** nella gara a procedura aperta del 04/08/2014 la ditta "INTERGREEN S.R.L." da San Cataldo (CL), è rimasta aggiudicataria della fornitura per l'aggiudicata somma di € 45.451,37 al netto del ribasso d'asta del 32,99% oltre a € 1.842,25 per oneri per la sicurezza, per un importo contrattuale di € 47.293,62 oltre Iva al 22%;

**CAUZIONE DEFINITIVA:** In ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 16 del Capitolato d'Oneri, la ditta ha costituito cauzione definitiva a mezzo polizza fidejussoria n. 000005009022943153 del 26.01.2015, rilasciata dalla compagnia di Assicurazioni FATA, Agenzia Generale di Caltanissetta;

**CONTRATTO DI APPALTO:** Le forniture sono state affidate alla ditta Intergreen sr.l. a San Cataldo con contratto di appalto rep. N. 8430 del 16.03.2015, registrato all'Ufficio delle Entrate di Castelvetro in data 20.03.2015 al n. 6;

**AVVIO ESECUZIONE DEL CONTRATTO:** La fornitura di cui trattasi ha avuto inizio in data 19.11.2014 giusto verbale di pari data ai sensi dell'art. 304 del D.P.R. 207/2010;

**TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE:** il termine entro cui consegnare le forniture è stato fissato in giorni 30 giusto quanto normato all'art. 10 del Capitolato Speciale di Appalto;

**SOSPENSIONE E RIPRESA:** durante il corso dell'appalto le forniture sono state sospese in data 20.11.2015, giusto verbale di pari data.

Cessate le cause che determinavano la sospensione le forniture sono state riprese in data 30.03.2015, giusto verbale di pari data;

**SCADENZA DEL TEMPO UTILE:** la scadenza del tempo utile assegnato per dare compiute tutte forniture delle attrezzature, considerate la sospensione e la ripresa di cui sopra, è stata fissata per il giorno 27.04.2015;

**ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA:** La fornitura è stata consegnata e posata in oepra



nella sua interezza in data **10.04.2015**, pertanto entro il termine utile contrattuale.

**RISERVA DELLA DITTA:** la ditta non ha apportato durante il corso dell'appalto alcuna riserva;

**INFORTUNI SUL LAVORO:** durante il corso dell'appalto non sono pervenute al direttore dell'esecuzione del contratto comunicazioni di avvenuto infortunio sul lavoro;

**ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI ASSUNTI:** Gli operai sono stati assicurati presso l'I.N.A.I.L. di Caltanissetta con polizza assicurativa del 18.11.2014, codice ditta 18401295;

**DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO:** il contratto è stato diretto dal Dott. Vincenzo Caime, dipendente comunale, in forza presso il 3° Settore - Uffici Tecnici;

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** il responsabile del procedimento è il Dott. Vincenzo Caime;

\*\*\*\*\*

#### VISITA DI CONTROLLO

L'anno **DUEMILAQUINDICI** il giorno **VENTI** del mese di **APRILE** (20.04.2015) in Castelvetro.

Alla visita dei luoghi ove è stata eseguita la fornitura, sono intervenuti il direttore per l'esecuzione del contratto e Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Vincenzo Caime e l'Amministratore Unico della ditta Intergreen s.r.l.

Sulla base del progetto e della documentazione contrattuale si è proceduto all'esecuzione delle seguenti verifiche:

- a) All'ispezione della fornitura delle attrezzature constatando che le stesse:
  - Sono state fornite rispettando il progetto, salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale del Direttore per l'Esecuzione del Contratto, nonché secondo le prescrizioni contrattuali;
  - Non sono stati rilevati difetti ai materiali;
- b) Alla verifica delle quantità riscontrandole tutte eguali a quelle indicate negli atti progettuali.

In seguito alle risultanze della visita di cui sopra, il sottoscritto Direttore per l'Esecuzione del





Contratto, considerato che:

- Che la fornitura corrisponde alle previsioni di progetto salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale del Direttore per l'Esecuzione del contratto e che la stessa è stata eseguita a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- Che gli arredi forniti in base alle verifiche, confronti e misurazioni eseguite rispondono per quantità, qualità e dimensioni alle voci di cui all'elenco prezzi del progetto;
- Che i prezzi applicati sono quelli del contratto;
- Che l'importo della fornitura non supera quello delle somme autorizzate;
- Che la fornitura è stata ultimata entro il termine utile contrattuale;
- Che l'appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date dal Direttore per l'Esecuzione del Contratto durante il corso dei lavori;

#### CERTIFICA

a) che la fornitura indicata in oggetto e sopra descritta, eseguita dall'appaltatore in base al contratto innanzi specificato è regolarmente eseguita, pertanto, liquida il credito dell'appaltatore come nel seguito proponendo il pagamento dello stesso a tacitazione di ogni suo diritto ed avere:

1) Forniture arredi al netto del ribasso del 32,99% .....	€ 45.451,37
2) Oneri per la sicurezza in cantiere.....	<u>€ 1.842,25</u>
Somma i lavori contrattuali .....	€ 47.293,62

b) Che può essere disposto lo svincolo della cauzione.

Del che si è redatto il presente verbale, in duplice copia, che previa lettura e conferma viene sottoscritto dagli intervenuti in segno di completa accettazione.-

**La Ditta**

(Geom. Giovanni Anzalone)



**I Direttore Esecuzione Contratto e RUP**

(Dot. Vincenzo Caime)

