

ORIGINALE



CITTÀ DI CASTELVETRANO
Provincia di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 303 del 4 LUG. 2014

OGGETTO: PIANO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ART. 1 DELL'ORDINANZA N. 3297 DEL 02/03/2011. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE RUGGERO SETTIMO

CUP: C36E12000010001 - CIG: 4191065040.

PRESA D'ATTO DEGLI ATTI DI CONTABILITÀ FINALE.

L'anno duemilaquattordici il giorno quattro del mese di luglio in Castelvetro e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE	Felice Junior	- Sindaco
CALCARA	Paolo	- Assessore
LOMBARDO	Francesco	- Assessore
FAZZINO	Vito	- Assessore
CASTELLANO	Maria Rosa	- Assessore
CAMPAGNA	Marco Salvatore	- Assessore
CENTONZE	Antonino	- Assessore

Pres.	Ass.
X	
	X
	X
	X
X	
X	
X	

Con la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott. Livio Elia Maggio

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa esprime parere FAVOREVOLE;
- il ~~Responsabile di Ragioneria~~, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria; ai sensi degli art. 53 e 55 della legge n. 142/90, ~~recepita con L.R. 0.48/91. modificata con L.R. n. 3012000~~ hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PREMESSO che:

- con Delibera di G.M. n. 160 del 13/04/2012 è stato approvato il progetto relativo a “piano degli interventi di adeguamento strutturale ed antisismico ai sensi del comma 5 dell’art. 1 dell’Ordinanza n. 3297 del 02/03/2011 - Intervento di adeguamento sismico della scuola elementare Ruggero Settimo” per l’importo complessivo di € 300.000,00 di cui il 50% (pari ad € 150.000,00) a carico del bilancio comunale e per il rimanente 50% (pari ad € 150.000,00) cofinanziato dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana con D.D.G. n. 414/2012;
- con Provvedimento Dirigenziale n. 345 del 04/05/2012 è stata impegnata la somma di € 150.000,00 a carico dell’ente;
- a seguito esperimento di gara effettuata dal 12/06/2012 al 15/06/2012 rimase aggiudicataria l’Impresa Sicania Servizi S.r.l. con sede via Cap. Rizzo n. 149, 91010 Fulgatore (TP), per l’importo complessivo di € 178.964,96 (di cui € 171.764,96 per lavori ed € 7.200,00 per oneri della sicurezza) a seguito del ribasso del 26,2178% sull’importo dei lavori a base d’asta di € 232.800,00.
- in data 12/02/2013 è stato stipulato il contratto rep. n. 8363 registrato in data 19/02/2013 al n. 12 con la suddetta ditta per l’esecuzione dei lavori di che trattasi;
- la consegna definitiva dei lavori è avvenuta in data 18/02/2013 ai sensi dell’art. 153 c. 4 e 154 c. 2, 6 e 7 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, come da verbale (All. “A”) per gli edifici 1 e 2, ed in data 22/04/2013 per l’edificio 3 come da verbale (All. “B”);
- durante l’esecuzione dei lavori allo scopo di migliorare l’intervento e far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d’opera per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell’opera in appalto, venne redatta in data 22/07/2013 una perizia di variante e suppletiva in corso d’opera approvata dal R.U.P. in data 23/07/2013 e dall’Amministrazione Comunale con Delibera di Giunta Municipale n. 300 del 02/08/2013 di presa d’atto;
- la suddetta perizia non ha variato il costo complessivo dell’intervento originariamente previsto, ma aumenta l’importo contrattuale in termini di percentuale del 19,99%, rientrando nella fattispecie dell’art. 132 del D. Lgs. 163/2006 co. 1 lett. b) e dall’art. 161 co. 12 del Regolamento di attuazione del citato D. Lgs. approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, recepiti in Sicilia con la L.R. 12/2011 e s.m.i;
- i lavori sono stati conclusi in data 25/10/2013, come da certificato (All. “C”);

VISTI gli atti di contabilità costituiti da:

- 1) stato finale (all. “D”) redatto in data 12/11/2013;
- 2) relazione sul conto finale (all. “E”) redatta in data 13/11/2013;

3) certificato di regolare esecuzione (all. "F") 13/11/2013;

RILEVATO dai superiori atti un credito per la ditta Sicania Servizi S.r.l., pari a nette € 1.074,45 oltre IVA;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

PRENDERE ATTO dello stato finale, della relazione sullo stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi a "piano degli interventi di adeguamento strutturale ed antisismico ai sensi del comma 5 dell'art. 1 dell'Ordinanza n. 3297 del 02/03/2011 - Intervento di adeguamento sismico della scuola elementare Ruggero Settimo" eseguiti dall'impresa Sicania Servizi S.r.l. con sede via Cap. Rizzo n. 149, 91010 Fulgatore (TP), di cui si riportano le seguenti risultanze:

- Ammontare del conto finale	€ 214.742,45
A dedurre:	
a) per penale di ritardo	€ 0,00
b) per detrazioni	€ 0,00
c) per n. 4 acconti già corrisposti	<u>€ 213.668,00</u>
- Resta il credito dell'Impresa	€ 1.074,45
IVA al 10%	<u>€ 107,44</u>
TOTALE CREDITO	€ 1.181,89

DARE ATTO che la spesa è stata contenuta nei limiti di quella contrattuale come si evince dalla relazione sul conto finale.

DARE MANDATO al dirigente del III Settore Uffici Tecnici di:

- procedere al compimento di tutti i susseguenti e necessari atti, scaturenti dall'approvazione della presente relazione sul conto finale e certificato regolare esecuzione;
- utilizzare le economie presenti sull'impegno assunto con il Provvedimento Dirigenziale n. 345 del 04/05/2012 succitato per l'esecuzione di interventi aventi le stesse caratteristiche nell'ambito dell'edificio scolastico in argomento.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione l. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.