

A. B. O.



CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 363 del 13 OTT. 2016

OGGETTO: Progetto esecutivo di interventi di riqualificazione funzionale e adeguamento della rete stradale a servizio della zona commerciale. ~~...~~ Approvazione proposta di Accordo Bonario ex art. 240 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. da sottoscrivere con l'Impresa A.T.I. D'Alberti Giuseppe (Capogruppo mandataria), per la risoluzione controversie relative alle riserve espresse nell'ambito dell'esecuzione del contratto di appalto Rep. n. 8413 del 2/10/2014, registrato il 7/10/2014 al n. 239.

L'anno duemila sedici il giorno Tredici del mese di Ottobre in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. CHIOFALO VINCENZO nella sua qualità di VICE SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

- ERRANTE Felice Junior
- CHIOFALO Vincenzo
- CALCARA Paolo
- SIGNORELLO Girolamo
- FALCO Giovannella
- LI CAUSI Nicola
- ETIOPIA Giuseppa

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

pres.	ass.
	X
X	
	X
X	
	X
X	
X	

Con la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott. ~~Livio Elia Maggio~~ A. di G. O. Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 - il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria;
- ai sensi degli articoli 53 e 55 della Legge n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere **FAVOREVOLE**.

PREMESSO CHE:

- Con Decreto n° 3218 del 10.12.2013 dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e della mobilità dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti - Servizio IX - infrastrutture viarie e sicurezza stradale - U.O. S9.03, trasmesso con nota n° 459 del 08.01.2014, ed acquisito al prot. N° 2091 del 15.01.2014, è stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo di interventi di riqualificazione funzionale e adeguamento della rete stradale a servizio della zona commerciale", per un importo complessivo di C. 929.001,88;

- Con delibera di G.M. n° 46 del 31.01.2014 sono stati assunti gli impegni propedeutici richiesti dal decreto di cui sopra e sono stati mantenute le somme già a suo tempo impegnate con delibera di G.M. 300/2008;

VISTO in particolare quanto disposto all'art. 4 del decreto n° 3218 del 10.12.2013: *"Art. 4. All'impegno di spesa si provvederà con successivo decreto, ai sensi dell'art.11 della L.R. 47/77 e s.m.i., a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate da parte del Comune di Castelvetro che è, pertanto, tenuto a trasmettere copia conforme del contratto di appalto regolarmente registrato.*

RILEVATO il contratto d'appalto rep. n° 8413 del 02.10.2014 stipulato con l'A.T.I. D'Alberti Giuseppe (Capogruppo mandataria) – Segnaletica Italiana s.r.l. con sede in Mazara del Vallo (TP) via Felice Casorati, 14 e Segnaletica Italiana S.r.l. (Mandante) fu trasmesso al suddetto Assessorato in data 18.11.2014 con nota n° 45878 e pertanto da quella data detto organo è stato messo nella condizione di espletare gli adempimenti di competenza finanziaria definitiva;

RILEVATO che:

- in forza della sottoscrizione del contratto i lavori dovevano obbligatoriamente iniziare secondo il capitolato speciale d'appalto e le norme sui lavori pubblici vigenti all'epoca entro 30 giorni, ritenendo comunque che da lì a poco il decreto di impegno di spesa regionale sarebbe stato emanato;

- in detto contratto la durata dei lavori era pari a complessivi 270 giorni consecutivi decorrenti dall'ultima consegna secondo quanto indicato nel capitolato speciale d'appalto;

- nella considerazione che l'intervento progettuale da attuare consiste nella realizzazione di n° 2 rotatorie tra loro distanti Km. 1,8, all'atto della consegna dei lavori espletata in data 28.01.2015, si è ritenuto opportuno provvedere alla stessa mediante l'istituto della consegna parziale riguardante l'area interessata alla realizzazione della rotatoria 2, cioè per ridurre i disagi alla circolazione stradale che sarebbero derivati da una consegna complessiva e quindi migliorare gli standard di sicurezza sull'esecuzione;

- in seguito all'inizio dei lavori, al fine di fronteggiare da un lato le proteste dei commercianti vicini alla suddetta rotatoria che lamentavano i disagi per la clientela in presenza dei lavori, e dall'altro al fine di agevolare tutta la cittadinanza nel transito nell'area commerciale/industriale furono affidati alla medesima impresa, che si dichiarò disponibile, le opere di realizzazione di stradelle provvisorie, nonché altre opere legate alla presenza di infrastrutture ENEL presenti nell'area della rotatoria 2;

- con nota del 05.08.2015 la ditta comunicò di aver terminato i lavori di cui alla consegna parziale predetta relativamente alla rotatoria n°2;

- a seguito dell'emissione del certificato di pagamento relativo al 1° S.A.L. a tutto il 15.06.2015 e di importo pari ad €. 157.104,10 fu adottato provvedimento di liquidazione n° 694 del 20.08.2015, notificato ritualmente al Settore Finanze dell'ente e inoltrato al predetto Assessorato in data 11.09.2015 in allegato ad una richiesta di accredito di somme;

- con verbale sottoscritto in data 25.09.2015, senza riserve da parte dell'impresa si procedette alla consegna parziale dei lavori relativi alla rotatoria n°1;

RILEVATO che:

- con missiva del 6/10/2015, acquisita al prot. gen. al n. 36796 del 7/10/2015, l'impresa, nel costituire in mora l'A.C., in ragione del ritardo nell'erogazione delle somme relative ai SAL nonché a quelle relative a lavori a parte affidati ha formalizzato, al contempo, comunicazione in ordine alla possibile risoluzione contrattuale di cui all'art. 133 del D.Lgs n. 163/2006, chiedendo, nelle more dell'adempimento, la sospensione dei lavori, si come ordinata dal R.U.P. con nota del 6/11/2015, n. 40967 (all. A);

- al 06.11.2015, data in cui si stavano iniziando i lavori della rotatoria 1, ancora il decreto di impegno di spesa non era stato emanato e quindi date le criticità finanziarie dell'ente non vi erano più i presupposti per proseguire i lavori dato che avrebbero causato ancora una maggiore esposizione nei confronti dell'operatore economico, fu data disposizione all'impresa di sospendere gli stessi (all. B);

VISTO il verbale di sospensione in data 06.11.2015 (all. C) ritualmente inoltrato all'Assessorato;

RILEVATO che Con decreto n° 2604 del 10.11.2015 dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e della mobilità dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti - Servizio IX - infrastrutture viarie e sicurezza stradale - U.O. S9.03 fu assunto l'impegno di spesa di C. 425.331,29 sul capitolo 876413 del bilancio della Regione Siciliana, – Rubrica "Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti" esercizio finanziario 2015 – scheda n.18, a valere sul P.N.S.S., per la realizzazione dell'intervento di "riqualificazione funzionale e adeguamento della rete stradale a servizio della zona commerciale", dell'importo complessivo post-gara di €. 708.885,49 e conseguentemente si reitera la richiesta di spendibilità;

VISTA la successiva nota n° 61519 del 09.12.2015 dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e della mobilità dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti - Servizio IX - infrastrutture viarie e sicurezza stradale - U.O. S9.03 con la quale veniva comunicato che anche in presenza del predetto decreto non era possibile erogare le somme per i vincoli di bilancio

regionale che non consentivano di eseguire spesa sino al 31.12.2015 (all. D) e ciò a risposta delle richieste di spendibilità/accreditamento più volte inviate;

CONSIDERATO CHE:

• l'impresa in data 7/12/2015, ha esplicitato le proprie domande e riserve, riportandole sul registro di contabilità il successivo 11/3/2016, sul presupposto dell'illegittimità della disposta sospensione, chiedendo il ristoro dei danni e degli accessori di legge, sì come normativamente previsti dall'art. 160 del DPR n. 207/2010;

• che, oltre alle riunioni succedutesi nel tempo, in data 20.09.2016, secondo quanto emerso dal verbale dell'audizione esperita in tale data l'impresa ha confermato l'importo totale delle riserve per l'importo di €. 86.358,40;

RICHIAMATE le conclusioni della relazione riservata della D.L. e del R.U.P.;

VISTO lo schema di accordo bonario redatto dal R.U.P. in data 23.09.2016 nel quale è previsto che l'impresa dichiarerà esplicitamente di rinunciare ad ogni ulteriore azione, anche giudiziale, in riferimento al riconoscimento delle somme come sopra quantificate dalla Direzione dei Lavori e rese congrue dal R.U.P. e che quindi, in funzione dell'accordo di che trattasi, il Comune di Castelvetro, quale Stazione Appaltante, null'altro dovrà all'impresa in ordine alle stesse domande e riserve, obbligandosi esclusivamente alla corresponsione degli importi derivanti dall'accordo in conformità e secondo le modalità ivi stabilite (all. E);

RILEVATO dallo schema di accordo che l'importo riconoscibile è pari ad €. 59.680,43 così suddiviso in €. 29.631,85, derivanti dagli affidamenti extracontrattuali di cui alle riserve 3, 4 e 5 da pagare entro il 31.10.2016, ed €. 30.048,58, inerente la riserva n°1, suddiviso in 2 quote di uguale valore, pari ad €. 15.024,29, che saranno inserite nei prossimi 2 certificati di pagamento relativi ai prossimi 2 S.A.L.

RITENUTO, pertanto, utile e conveniente, oltreché urgente ed indifferibile, concludere l'accordo avviato per la soluzione della vicenda al fine evitare un inutile contenzioso e superare l'alea conaturata allo stesso, procedendo, al contempo, al completamento delle opere, cofinanziate dalla Regione Siciliana giusta Decreto dell'Assessorato alle Infrastrutture, Mobilità e dei Trasporti;

RILEVATO che la problematica è sorta per i macroscopici ritardi di livello regionale prima per l'emanazione del decreto di impegno di spesa, dopo per il relativo accreditamento delle somme e infine per la conseguente impossibilità dell'ente a fronteggiare le liquidazioni delle somme a titolo di S.A.L. emessi in assenza per appunto la mancanza degli accreditamenti a regia regionale;

RITENUTO di dover intraprendere le opportune azioni nei confronti dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e della mobilità dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti per il riconoscimento del danno economico subito dall'ente a causa dei ritardi di livello regionale sull'erogazione del finanziamento concesso;

con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) la riconoscenza motivata e fondata in diritto della proposta di accordo bonario per come formulato dal R.U.P. Arch. Vincenzo Barresi e di cui alle premesse e considerazioni;
- 2) **APPROVARE** lo schema di Accordo Bonario ex art. 240 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., redatto dal R.U.P., relativo al componimento delle riserve presentate dall'impresa secondo quanto in premessa descritto per l'importo di €. 59.680,43;
- 3) **PRENOTARE** la somma di €. 59.680,43 al codice di intervento *€ 1.1.102 - n° 7740/5* del bilancio di previsione 2016/2018, quale differenza tra l'importo dell'accordo bonario e l'importo ad oggi impegnato;
- 4) **STABILIRE** ai fini della liquidazione dell'importo previsto nel suddetto accordo bonario che l'esigibilità è pari ad €.44.656,14 per l'esercizio 2016 e pari ad €. 15.024,29 per l'esercizio 2017;
- 5) **DARE MANDATO** al R.U.P. di provvedere a notificare all'impresa la proposta di accordo bonario ai fini della sottoscrizione per accettazione.
- 6) **INCARICARE** il dirigente del III settore Ufficio Tecnico all'adozione degli impegni di spesa scaturenti dall'accordo bonario e alle relative liquidazioni;
- 7) **DARE ATTO** che la presente delibera non comporta alcun riconoscimento formale o rinuncia, anche implicita, ai propri diritti e ragioni e non è vincolante in caso di mancata sottoscrizione da parte dell'impresa, dando atto altresì, che in caso di positiva definizione dell'allegata proposta di accordo bonario, si intendono definitive e tacitate tutte le pretese fino ad ora avanzate dall'impresa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 240 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- 8) **AVVIARE** tutte le opportune azioni di contestazione del danno economico nei confronti dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e della mobilità dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti a tutela delle ragioni dell'ente;
- 9) **DARE MANDATO** all'avvocatura comunale di avviare il procedimento legale per il riconoscimento del danno di cui al predetto punto 8.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione l. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO
[Handwritten Signature]

L'ASSESSORE ANZIANO


[Handwritten Signature]



IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten Signature]

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
 Ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 44/91
 Castelvetro, li 13-10-2016
 Il Segretario Comunale *[Handwritten Signature]*



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____
 Castelvetro, _____
 Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO: Lavori di riqualificazione funzionale e adeguamento della rete stradale a servizio della zona commerciale – codice _____

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE: Gara di pubblico incanto;

AFFIDATARIA DEI LAVORI: Impresa A.T.I. D'Alberti Giuseppe (Capogruppo mandataria), con sede in Mazara del Vallo (TP) via Felice Casorati, 14 e Segnaletica Italiana S.r.l. (Mandante);

CONTRATTO DI APPALTO: Rep. n. 8413 del 2/10/2014, registrato il 7/10/2014 al n. 239;

IMPORTO A BASE D'ASTA DEI LAVORI: € 551.806,55, oltre € 16.337,62 per oneri per la sicurezza, oltre € 93.221,07 per costo della manodopera;

RIBASSO D'ASTA: 33,9433%;

IMPORTO CONTRATTUALE: 474.063,89

CONSEGNA LAVORI: 25/09/2015;

SCHEMA DI VERBALE DI ACCORDO BONARIO

(art. 240 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.)

L'anno duemilasedici il giorno _____ del mese di Settembre alle ore _____ in Castelvetro presso la sede Comunale del Settore Servizi Tecnici, sita in Via della Rosa, sono presenti:

1. per la Stazione Appaltante: Comune di Castelvetro il R.U.P. dei lavori di che trattasi, Arch. Vincenzo Barresi;
2. per l'affidataria: Impresa A.T.I. D'Alberti Giuseppe, il sig. D'Alberti Giuseppe, legale rappresentante *pro tempore*.

Premesso che:

- i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all'Impresa A.T.I. D'Alberti Giuseppe (Capogruppo mandataria), con sede in Mazara del Vallo (TP), via Felice Casorati, 14 e Segnaletica Italiana S.r.l. (Mandante), per l'importo contrattuale di € 474.063,89, al netto del ribasso d'asta praticato del 33,9433%, di cui € 93.221,07 per costo della manodopera, oltre € 16.337,62 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso, giusta contratto rep. n. 8413 del 2/10/2014, registrato in Castelvetro il successivo 7/10/2014 al n. 239 (cod. CIG 56666950*6 – CUP C31B12000310001);
- in detto contratto la durata dei lavori era pari a complessivi 270 giorni consecutivi dalla consegna, avvenuta il 25/09/2015;
- con missiva del 6/10/2015, acquisita al prot. gen. al n. 36796 del 7/10/2015, l'Impresa, nel costituire in mora l'A.C. in ragione del ritardo nell'erogazione delle somme relative al SAL nonché a quelle relative agli affidamenti extracontrattuali, dovuto al mancato accreditamento da parte dell'Assessorato Regionale alle Infrastrutture alla Mobilità e ai Trasporti delle somme inerenti il cofinanziamento dell'opera di cui al Decreto Assessoriale n. 3218 del 10/12/2013, ha formalizzato, al contempo, comunicazione in ordine alla possibile risoluzione contrattuale di cui all'art. 133 del D.Lgs n. 163/2006, chiedendo, nelle more dell'adempimento, la sospensione dei lavori, sì come ordinata dal R.U.P. con nota del 6/11/2015, prot. n. 40967;
- con verbale datato 06.11.2016, sottoscritto con riserva dall'Impresa in data 23/11/2015, la Direzione dei Lavori ha proceduto alla sospensione degli stessi, in attesa di meglio comporre l'insorta vertenza;

CONSIDERATO:

- **che**, l'impresa, in data 7/12/2015, ha esplicitato le proprie domande e riserve, riportandole sul registro di contabilità il successivo 11/3/2016, sul presupposto dell'illegittimità della disposta sospensione, chiedendo il ristoro dei danni e degli accessori di legge, sì come normativamente previsti dall'art. 160 del DPR n. 207/2010;
- **che**, dette riserve sono riportate nell'allegato al presente accordo;
- **che**, nelle more della definizione del procedimento finalizzato alla verifica delle domande e riserve dell'Impresa, il R.U.P., Arch. Vincenzo Barresi, con nota prot.n. 21887 del 27/6/2016, ha autorizzato la D.L. a procedere alla immediata ripresa dei lavori, avendo nel frattempo la Stazione Appaltante proceduto al pagamento delle somme di cui ai SAL, nonché a quelle relative agli affidamenti extracontrattuali, rinviando ogni valutazione in ordine alle iscritte ed esplicitate riserve;

- **che**, con provvedimento dirigenziale n° 501 del 30.06.2016 si è proceduto alla liquidazione delle somme relative a tutte le lavorazioni eseguite sino al momento della sospensione, che negli atti viene indicato come S.A.L. n°3, che corrispondono alla riserva n° 2 ed il cui importo è 13.731,83;
- **che**, in relazione alla riserva n° 3 relativamente a ml 500 di cordolo sormontabile acquistato e non collocato è stato appurato che lo stesso non essendo oggetto ancora di fatturazione producibile dall'impresa non può essere tenuto in considerazione e pertanto l'ammontare della riserva viene rideterminato in €. 5.444,42;
- **che**, acquisita la relazione riservata del D.L. e del R.U.P., il Dirigente del Settore Servizi Tecnici, con nota prot. n. 21940 del 28/6/2016, ha auspicato la definizione transattiva dell'intera vicenda sia in ordine alle riserve che alla minacciata risoluzione del contratto, ottenendo positivo riscontro da parte dell'Impresa, la quale con missiva del 18/7/2016, ha ribadito la disponibilità a transigere la vertenza sulle somme a vario titolo pretese per l'importo di € 97.769,43;
- **che**, nelle more della definizione del contendere, con nota prot. n. 24903 del 21/7/2016, la D.L. ha trasmesso gli elaborati relativi alla perizia di variante suppletiva, redatta ai sensi dell'art. 132, comma 3, del D.Lgs n. 163/2006, resasi necessaria per funzionalizzare al meglio l'intervento;
- **che**, nell'approssimarsi del periodo feriale, l'Impresa, nell'attesa di determinazioni degli Organi della Stazione Appaltante sulla formalizzazione dei necessari atti, con missiva del 9/8/2016 prot. n. 26724 ha attivato il procedimento finalizzato a tentare la conciliazione, sotto pena, in difetto, del procedimento giudiziale di risoluzione del contratto di appalto, contestando, al contempo, la nota prot. n. 2469 del 9/8/2016, rendendosi, comunque, disponibile a partecipare all'incontro del 25/08/2016, prodromico alla ripresa dei lavori;
- **che**, in detta riunione, attesa l'assenza giustificata del Direttore Lavori, Ing. Valerio Manta, le parti, previa consegna all'Impresa degli elaborati, meglio elencati nella nota di trasmissione di cui alla suddetta perizia di variante e suppletiva, fatti salvi ed impregiudicati i rispettivi diritti, hanno concordato di transigere l'intera vicenda finalizzata all'utile ripresa della lavorazioni come da verbale del 25.08.2016;
- **che**, da un approfondito esame della normativa relativa alla possibilità di operare la transazione ex art. 1965 del Codice Civile o addivenire ad un accordo bonario previsto dall'art. 240 e 240bis del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. l'ufficio ha valutato che sussistono i presupposti per procedere con l'accordo bonario anziché con la transazione;
- **che**, alla luce della relazione riservata del Direttore dei Lavori, Ing. Valerio Manta, acquisita al protocollo di settore al n. 395 del 30/03/2016 e alle integrazioni pervenute successivamente, il R.U.P., Arch. Vincenzo Barresi, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve iscritte ed esplicate negli atti dell'appalto, ha proceduto all'audizione dell'impresa in data 20.09.2016;
- **che**, interessata la locale avvocatura comunale, alla è stata trasmessa l'intercorsa corrispondenza, con nota prot. leg. n. 157 del 06.09.2016, l'avv. Francesco Vasile, quale coordinatore dell'Ufficio, ha ritenuto utile per l'Ente definire bonariamente l'insorta controversia, ritenendo fondate le considerazioni espresse dal Direttore dei Lavori in ordine all'ammissibilità delle iscritte domande e riserve, sia sotto il profilo della tempestività che su quello della non manifesta infondatezza delle azionate pretese creditorie, conformi al disposto normativo e contrattuale;
- **che**, in data 20.09.2016 secondo quanto emerso dal verbale dell'audizione l'impresa ha confermato l'importo totale delle riserve per l'importo di €. 86.358,40;
- **che**, con nota del _____, prot. n. _____, l'Impresa ha comunicato di aderire ed accettare la soluzione bonaria prospettata dal R.U.P. per la Stazione Appaltante, per l'importo complessivo di €. _____ (euro _____) da riconoscere a completa tacitazione di quanto lamentato nelle domande e riserve ritualmente iscritte ed esplicate negli atti contabili di appalto, consentendo all'A.C. di porre in essere tutti gli atti gestionali di competenza;

Tutto ciò premesso,

sussistendo le condizioni ed i presupposti per l'applicabilità dell'art art. 240 del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., l'affidataria l'Impresa A.T.I. D'Alberti Giuseppe (Capogruppo mandataria), con sede in Mazara del Vallo (TP) via Felice Casorati, 14, Segnaletica Italiana S.r.l. (Mandante), accetta l'importo proposto a saldo e stralcio delle riserve indicate nelle premesse, nella misura di complessive Euro 59.680,43 (euro cinquantanovemilaseicentottanta/43), dichiarando esplicitamente di rinunciare ad ogni ulteriore azione,

anche giudiziale futura, in riferimento al riconoscimento delle somme come sopra quantificate dalla Direzione dei Lavori e rese congrue dal R.U.P. e che quindi, in funzione dell'accordo di che trattasi, conseguentemente, la Stazione Appaltante null'altro dovrà all'impresa in ordine alle stesse domande e riserve, obbligandosi esclusivamente alla corresponsione dell'importo derivanti dall'accordo.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, sono pienamente valide ed efficaci tra le parti le patturezioni contenute nel contratto di appalto di cui in premessa. -

La Stazione Appaltante provvederà al pagamento delle somme come superiormente indicate di €. 59.680,43 in quanto ad €. 29.631,85, derivanti dagli affidamenti extracontrattuali di cui alle riserve 3, 4 e 5, entro il 31.10.2016, mentre provvederà a liquidare la rimanente somma pari ad €. 30.048,58, inerente la riserva n°1, suddividendola in 2 quote di uguale valore, pari ad €. 15.024,29, che saranno inserite nei prossimi 2 certificati di pagamento relativi ai prossimi 2 S.A.L..

Si precisa che decorsi giorni 60 dalla sottoscrizione dell'accordo, saranno dovuti all'Impresa gli interessi al tasso legale in conformità a quanto previsto dall'art. 240, comma 19, del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163.

La spesa derivante dall'esecuzione del presente accordo graverà sul capitolo di spesa n. _____, denominato _____, che presenta sufficiente capienza in ragione dell'importo da erogare con fondi comunali nell'ambito del cofinanziamento della spesa per i lavori di che trattasi.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti per accettazione.

Comune di Castelvetro il R.U.P. dei lavori di che trattasi, Arch. Vincenzo Barresi

Per l'affidataria:
Impresa A.T.I. D'Alberti Giuseppe
D'Alberti Giuseppe, legale rappresentante pro tempore

III SETTORE - UFFICIO TECNICO
Si assegna al Servizio

A.T.I. D'Alberti Giuseppe - Segnaletica Italiana S.r.l.



Via Felice Casorati n. 14 - Mazara del Vallo (TP)

Oggetto: Lavori di realizzazione degli interventi di riqualificazione funzionale e adeguamento della sede stradale a servizio della zona commerciale -

Ente Appaltante: Comune di Castelvetro (TP).

Importo contrattuale al netto del R.A. : €. 474.063,89

Contratto D'appalto del 02.10.2014 Repertorio n. 8413 Registrato il 07.10.2014 al n.239



Al Sindaco del Comune di
CASTELVETRO

Al R.U.P.
E p.c Arch. Francesco Barresi
Presso U.T.C. Comune di
CASTELVETRO



E p.c. Al Direttore dei Lavori
Ing. Valerio Manta
PALERMO

Il sottoscritto D'Alberti Giuseppe, titolare dell'omonima ditta individuale corrente in Mazara del Vallo nella Via Felice Casorati n.14 -Mazara del Vallo (TP), nella qualità di impresa capogruppo dell'A.T.I. aggiudicataria dei lavori in oggetto.

Premesso che, in adempimento del contratto d'appalto in oggetto indicato, la scrivente ditta, nella qualità, ha proceduto alla realizzazione dei lavori come da contabilità in possesso di Codesto Spett.le Ente;

Che a seguito della regolare esecuzione dei lavori di cui al 1° SAL, gli stessi sono stati contabilizzati come da contratto e capitolato d'appalto con conseguente emissione dei certificati di pagamento;

Che conseguentemente sono state emesse le fatture n. 23/2014 del 30/12/2014 dell'importo di €. 53.768,00 oltre IVA 10% e n.9/2015 del 30/7/2015 dell'importo di € 157.104,10 oltre IVA 10% - art.17-ter D.P.R 633/72

Che Codesto Spett.le Ente appaltante, in data 07/04/2015, ha provveduto al pagamento parziale della fattura n.23/2014, corrispondendo l'importo di €. 35.483,36 , da imputarsi, come per legge , ad interessi legali e moratori sull'importo contabilizzato e dovuto;

Che, nonostante siano abbondantemente decorsi i termini per procedere al pagamento delle somme allo stato dovute alla scrivente ditta nella qualità, ad oggi l'amministrazione appaltante non vi ha provveduto;

che il mancato ed irragionevole ritardo nei pagamenti del corrispettivo dovuto, ha comportato e comporta per la scrivente ditta, nella qualità, un disequilibrio nell'esecuzione del contratto di appalto, con l'insorgere di gravi danni per la protratta esposizione economica in relazione alle obbligazioni assunte con il richiamato contratto.

Che la scrivente ditta, nella qualità , come stabilito all' art. 27 del Capitolato d'Appalto allegato al contratto, ha diritto al pagamento in acconto , al raggiungimento della soglia dei lavori eseguiti pari a €. 150.000,00, da effettuarsi nel rispetto dei termini previsti dalle normative vigenti.

Che l'importo delle rate di acconto non corrisposte ha addirittura superato il 30% dell'importo contrattuale;

Tutto ciò premesso, con la presente si invita formalmente ad ogni effetto di legge Codesto Ente appaltante, nella persona del Sindaco pro-tempore , a provvedere al pagamento, da effettuare sul conto dedicato, entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione della presente, della somma di €. 180.765,52, oltre interessi legali e di mora maturati e maturandi dalle rispettive scadenze e fino all'effettivo soddisfo, così come da fatture in vostro possesso e recanti i nn. 23/2014 del 30/12/2014 e 9/2015 del 30/7/2015, che per facilità di ricerca si allegano in copia.


La presente, altresì, da valere quale formale costituzione in mora ai sensi dell'art. 133, comma 1°, del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, con espresso avvertimento che decorso infruttuosamente il termine di giorni 15 dalla ricezione della presente la scrivente ditta nella qualità sarà costretta a sospendere qualsivoglia attività lavorativa e, decorso il termine di sessanta giorni dalla ricezione della presente così come disposto dal richiamato art. 133, ai sensi dell'art. 1460 del C.C. verrà promosso giudizio innanzi all'Autorità Giudiziarica competente per sentire dichiarare la risoluzione del contratto per Vs. inadempimento, con richiesta di risarcimento dei danni tutti patiti e patendi;

Si riserva in ogni caso di agire nelle more per il recupero coatto del credito maturato, con aggravio di spese a carico di codesta Amministrazione Comunale.

Tanto a tutti gli effetti di legge.

Distinti saluti

Mazara del Vallo, 08/04/2015



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text "L'Impresa" at the top and "Mazara del Vallo" at the bottom. The signature is written in a cursive style.

Regione Siciliana
Libero Consorzio Comunale di Trapani



Città di Castelvetro

Selinunte

III° Settore Uffici Tecnici

4° Servizio

Via Della Rosa (trav. Via Giallonghi) - 91022 Castelvetro (TP)
Tel.: 0924/909404

Telefax: 0924/909403

www.castelvetranoselinunte.gov.it

DIRIGENTE: Ing. Giambattista Impellizzeri

FUNZIONARIO: arch. Vincenzo Barresi

e-mail: vbarresi@comune.castelvetro.tp.it

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE A SERVIZIO DELLA ZONA COMMERCIALE. SOSPENSIONE LAVORI PER RITARDO NELL'ACQUISIZIONE DEL DECRETO REGIONALE DI IMPEGNO DI SPESA.

**ALLA DIREZIONE DEI LAVORI- COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
ING. VALERIO MANTA**

[Signature]

e.p.c. ALL'ATI D'ALBERTI GIUSEPPE – SEGNALETICA STRADALE

[Signature]

e.p.c. AL SINDACO

SEDE

In riferimento alla Vostra del 06.11.2015 si prende atto di quanto in essa rappresentato e si assicura come è naturale che sia la massima collaborazione per il proseguo.

Ciò nonostante in considerazione delle criticità finanziarie ad oggi riscontrate circa l'acquisizione del decreto regionale di impegno di spesa sul finanziamento concesso si comunica alla direzione dei lavori di voler redigere apposito verbale di sospensione dei lavori in data odierna, onerando la ditta di procedere a rimuovere tutto l'incantieramento eseguito sulla rotatoria all'intersezione tra la via Caduti di Nassirya e il viale dei Templi.

Il R.U.P.
ARCH. VINCENZO BARRESI

[Signature]

REGIONE SICILIA

Comune di Castelvetro

LAVORI DI: "Riqualificazione funzionale e adeguamento della rete stradale a servizio della zona commerciale".

IMPRESA: A.T.I. D'Alberti Giuseppe (capogruppo) e Segnaletica Italiana S.r.l. (manufante).

CONTRATTO: rep. n° 8413 del 02/10/2014, registrato il 07/10/2014 al n. 239.

Importo a base d'asta dei lavori	€uro	551.806,55
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€uro	16.337,62
Costo manodopera	€uro	93.221,07
Ribasso d'asta 33,9433 %	€uro	187.301,35
Importo contrattuale	€uro	474.063,89

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

(Articoli 158 e 159 D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 - Regolamento Attuativo D.Lgs 163/2006)

L'anno duemilaquindici, il giorno 06 del mese di novembre il sottoscritto ing. Valerio Manta, direttore dei lavori sopra indicati,

- visto il verbale di consegna parziale dei lavori n. 2, redatto in data 25/09/2015 ed inerente le opere della rotatoria n. 1;
- vista la nota del responsabile del procedimento del 06/11/2015, prot. n. 40067, con il quale si richiede la sospensione dei lavori e la rimozione di tutto l'incantieramento eseguito sull'intersezione oggetto delle opere previste per la rotatoria 1;
- visto gli articoli 158 e 159 D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 - Regolamento Attuativo D.Lgs 163/2006;

Il sottoscritto ing. Valerio Manta, direttore dei lavori alla presenza degli intervenuti:

1) Il R.P. arch. Vincenzo Barresi;

2) Il legale rappresentante dell'omonima impresa sig. Giuseppe D'Alberti.

dispone che, a decorrere dalla data del presente verbale, per le motivazioni innanzi esposte, i lavori vengano sospesi.

Ai sensi dell'art. 158, comma 2, D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, si evidenzia quanto segue.

1) lo stato d'avanzamento dei lavori consiste nella realizzazione delle seguenti lavorazioni:

- rotatoria n. 2 realizzata nell'intersezione tra la via Seggio e la via Nassirya;
- la parziale realizzazione delle opere di incanieramento della rotatoria 1

2) le opere la cui esecuzione rimane interrotta sono le seguenti:

- rotatoria n. 1 da realizzare nell'intersezione tra la via Nassirya e viale dei Templi;
- la sistemazione dei tratti correnti della viabilità a servizio della zona commerciale;
- la sistemazione degli accessi della viabilità a servizio della zona commerciale.

3) durante l'interruzione delle opere l'impresa dovrà adottare tutte le opportune cautele al fine di garantire la sicurezza della circolazione e in generale dell'utenza stradale. In particolare occorrerà:

4) durante l'interruzione delle opere l'impresa dovrà adottare tutte le opportune cautele al fine di salvaguardare i manufatti già realizzati

5) la consistenza della forza lavoro in data odierna è di 3 operai;

6) la consistenza dei mezzi d'opera in data odierna è di:

- un furgone.

Salvo quanto sopraindicato, per la sospensione dei lavori, qualunque ne sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo, e la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

Redatto in doppio esemplare, di cui uno inviato al Responsabile del Procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Il quale è autorizzato a rilasciarne copia conforme all'appaltatore, ove questo lo richieda.

Letto,

L'impresa

Il direttore dei lavori

in presenza firma con l'incarico
e le esplicitazioni nei tempi e modi
stabiliti dalle normative vigenti
CASTELNUOVO 23-11-2015

D. M. G. M.

Visto: Il responsabile del procedimento



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione siciliana

Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità

Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti

Servizio IX - Infrastrutture viarie

Sicurezza Stradale


U.O. S9.03

Palermo Prot. n. 61519 del 09 DIC. 2015



Allegati n.

III SETTORE - UFFICIO TECNICO

Si assegna al Servizio



OGGETTO: Bando realizzato con le economie del 1° e 2° Programma del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (P.N.S.S.) Graduatoria GURS n° 30 del 04.07.2008 - Comune di Castelvetro: progetto relativo all'intervento di riqualificazione funzionale e adeguamento della rete stradale a servizio della zona commerciale.



Al Sindaco dell'Amministrazione comunale di Castelvetro (TP)

Premesso che:

con nota n°33522 del 14.09.2015, codesta Amministrazione ha richiesto l'accreditamento della somma di €400.558,28 per i pagamenti indicati nella stessa, ancor prima dell'emissione del decreto di impegno propedeutico all'accreditamento somme;

con email del 25.09.2015, questo Servizio ha richiesto a codesta Amministrazione atti integrativi, al fine dell'emissione del decreto di che trattasi;

con certmail del 15.10.2015, codesta Amministrazione ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;

con elenco n.29805 del 12.11.2015, questo Ufficio ha trasmesso il D.R.S.n.2604 del 10.11.2015 di impegno somme, alla Ragioneria Centrale Infrastrutture per la registrazione;

in data 23.11.2015, è pervenuto a questo Ufficio il D.R.S.n.2604 del 10.11.2015 di impegno somme, registrato dalla Ragioneria Centrale Infrastrutture;


con nota n°58808 del 24.11.2015, questo Ufficio ha notificato a codesta Amministrazione il D.R.S.n.2604 del 10.11.2015 di impegno somme e contestualmente predisposto l'O.A. di accreditamento somme, per le autorizzazioni di rito di questo Dipartimento.

Premesso quanto sopra, è opportuno informare che, con circolare n.31 del 23.11.2015 dell'Assessorato Regionale dell'Economia - Dipartimento Bilancio e Tesoro, sono state rimodulate i limiti massimi di spesa del Patto di stabilità 2015, e fornite nuove direttive per l'emissione dei provvedimenti di impegno e di spesa consentiti fino alla chiusura dell'esercizio finanziario in corso.

Per effetto di ciò, lo scrivente Ufficio, è impossibilitato ad emettere l'Ordinativo di Accreditamento richiesto.

Pertanto, voglia codesta Amministrazione, presentare nuova richiesta di accreditamento somme nell'esercizio finanziario 2016.

Tanto si doveva.



Il Funzionario Direttivo
(Geom. Nicola Riggio)

Servizio 9 - U.O.S9.03 - Dirigente U.O.

Via Leonardo da Vinci, 161 - 90145 Palermo - Tel.

Fax 091 707

- e-mail: Nicola.riggio@regione.sicilia.it

Responsabile procedimento Geom. Nicola Riggio

Tel. 091 7072275

Durata procedimento

Ufficio Servizi con il Pubblico (U.R.P.) - Responsabile dot.ssa Maria Antonella Olivero - Orario e giorni ricevimento: lun. mer. e met. 9.00 - 12.00. ven. 15.30 - 18.00

Spazio Piano terra - Tel. 091 70

- Fax 091 70

email:

direzione.sicilia.it



COMUNE DI CASTELVETRO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

COLLEGIO DEI REVISORI

Parere n. 74 /2016 del 13/10/2016 Prot. 85

AL Segretario Generale
Dr. Livio Elia Maggio
SEDE

PARERE sulle deliberazioni da adottare della Giunta Municipale

Proposta di delibera SETTORE III UFFICI TECNICI .

Oggetto: Progetto esecutivo di interventi di riqualificazione funzionale e adeguamento della rete stradale a servizio della zona commerciale. CIG 56666950*6 – CUP C31B12000310001 . Approvazione proposta di Accordo Bonario ex art.240 del D. lgs 163/2006 e s.m.i. da sottoscrivere con l'impresa A.T.I. d'Alberti Giuseppe (Capogruppo Mandataria) , per la risoluzione controversie relative alle riserve espresse nell'ambito dell'esecuzione del contratto di appalto Rep. N.8413 del 02.10.2014 registrato il 07.10.2014 al n.239.

Il Collegio dei Revisori :

Vista la delibera di cui all'oggetto;

Visti gli atti allegati;

Visti i pareri obbligatori resi dai Dirigenti Responsabili dei servizi interessati;

Vista la legislazione vigente (decreto legislativo 267/2000);

Visto il Regolamento di Contabilità- art. 88 ;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse;



Preso atto che le notizie e gli elementi descritti nella proposta di deliberazione e negli atti e documenti allegati sono stati sottoposti a controllo così come dalla sottoscrizione positiva del Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria e sono conformi alle norme ed ai regolamenti sopra citati

IL COLLEGIO DEI REVISORI


Esprime parere favorevole alla prenotazione della somma pari ad euro 59.680,43 relativo al Bilancio di previsione 2016/2018 subordinato alla positiva sottoscrizione dello Schema di Verbale di Accordo Economico da parte della ditta Appaltante A.T.I. D'Alberti Giuseppe .

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Rag. Maria Nastasi (Presidente)



Dr. Angela Nastasi (Componente)



Dr. Giacomo Elia (Componente)

