



CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 46 del 02 FEB. 2017

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE E FOGNATURE COMUNALI – ANNO 2016.
CIG: Z77195CD49-
PRESA D'ATTO DEGLI ATTI DI CONTABILITÀ FINALE.

L'anno duemila ~~diecimila~~ diecimila il giorno due del mese di Febbraio in Castelvetro e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
 Presiede l'adunanza il Sig. Girolamo Vincenzo nella sua qualità di Vice Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

	pres.	ass.
ERRANTE Felice Junior - Sindaco		x
CHIOFALO Vincenzo - Assessore	x	
SIGNORELLO Girolamo - Assessore		x
FALCO Giovannella - Assessore	x	
LI CAUSI Nicola - Assessore	x	
ETIOPIA Giuseppa - Assessore	x	
NOTO Antonina Daniela - Assessore	x	

Con la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott. Livio Elia Maggio Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa esprime parere **FAVOREVOLE**;
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 53 e 55 della Legge n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere **FAVOREVOLE**.

PREMESSO che:

- con Delibera di G.M. n. 95 del 03/03/2016 è stato approvato il progetto relativo ai “lavori di manutenzione di strade e fognature comunali – anno 2016” per l’importo di € 56.600,00 a carico del bilancio comunale;
- con Provvedimento Dirigenziale n. 284 del 18/03/2016 è stata impegnata la suddetta somma;
- a seguito esperimento di gara celebrata in data 27/04/2016 rimase aggiudicataria l’impresa Capobianco Giuseppe, con sede in Palma di Montechiaro via C. Carrà n. 85 – P.IVA: 02081980845, per l’importo di € 32.745,89 (€ 21.666,01 per lavori, € 752,19 per oneri della sicurezza ed € 10.327,69 per incidenza manodopera) a seguito del ribasso d’asta del 24,9999%;
- in data 15/07/2016 è stata stipulata la scrittura privata n. 08 con la suddetta ditta per l’esecuzione dei lavori di che trattasi;
- la consegna dei lavori in via d’urgenza è avvenuta in data 25/05/2016 ai sensi dell’art. 153 comma 4 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, come da verbale (All. “A”);
- durante l’esecuzione dei lavori allo scopo di migliorare gli interventi e far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d’opera per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell’opera in appalto, venne redatto dal D.L. in data 19/10/2016 un progetto relativo alle variazioni redatto ai sensi dell’art. 132, comma 3, secondo periodo del D.Lgs. 12/04/2006 s.m.i., recepito in Sicilia con la L.R. 12/2011 e s.m.i.
- approvata dal R.U.P. in data 26/10/2016 e dall’Amministrazione Comunale con Provvedimento Dirigenziale n. 791 del 26/10/2016 di presa d’atto;
- il suddetto progetto non ha comportato aumento dell’importo complessivo del progetto originariamente previsto ma ha aumentato l’importo contrattuale in termini di percentuale del 3,7078% pari ad € 1.214,19, rientrante come sopra citato nella fattispecie dell’art. 132 comma 3, secondo periodo del D.Lgs. 12/04/2006 s.m.i., recepito in Sicilia con la L.R. 12/2011 e s.m.i.
- i lavori sono stati conclusi in data 19/10/2016, come da certificato (All. “B”);

VISTI gli atti di contabilità costituiti da:

- 1) stato finale (all. “C”) redatto in data 15/11/2016;
- 2) relazione sul conto finale (all. “D”) redatta in data 02/12/2016;
- 3) certificato di regolare esecuzione (all. “E”) del 30/12/2016;

RILEVATO dai superiori atti un credito per la ditta Capobianco Giuseppe, pari a nette € 169,80 oltre IVA;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

PRENDERE ATTO dello stato finale, della relazione sullo stato finale e del certificato di regolare esecuzione relativi ai “lavori di manutenzione di strade e fognature comunali – anno 2016” eseguiti dall’impresa Capobianco Giuseppe, con sede in Palma di Montechiaro via C. Carrà n. 85 – P.IVA: 02081980845, di cui si riportano le seguenti risultanze:

- Ammontare del conto finale	€ 33.960,08
A dedurre:	
a) per penale di ritardo	€ 0,00
b) per detrazioni	€ 0,00
c) per anticipazioni	€ 0,00
d) per n. 2 acconti già corrisposti	€ <u>33.790,28</u>
- Resta il credito dell'Impresa	€ 169,80
IVA al 22%	€ <u>37,36</u>
TOTALE CREDITO	€ 207,16

DARE ATTO che la spesa è stata contenuta nei limiti di quella contrattuale come si evince dalla relazione sul conto finale.


DARE MANDATO al dirigente del III Settore Uffici Tecnici di:

- procedere al compimento di tutti i susseguenti e necessari atti, scaturenti dall'approvazione della presente relazione sul conto finale e del certificato regolare esecuzione;
- utilizzare le economie presenti sull'impegno assunto con il Provvedimento Dirigenziale n. 284 del 18/03/2016 succitato per l'esecuzione di interventi aventi le stesse caratteristiche nell'ambito di strade e fognature comunali.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione I. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive



L'ASSESSORE ANZIANO


IL SEGRETARIO GENERALE


<p>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA Ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 44/91 Castelvetro, li <u>02 FEB. 2017</u> Il Segretario Comunale  </p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____ Castelvetro, _____ Il Segretario Comunale</p> <hr/>
---	---

<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione.</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE _____</p>



Città di Castelvetro

Salinunte

III° Settore Uffici Tecnici

4° Servizio - Servizio idrico integrato, Gestione PARK, Risparmio energetico e Manutenzione servizi a rete

Dirigente: Ing. Giambattista Impellizzeri

e-mail: gimpellizzeri@comune.castelvetro.tp.it

Funzionario: Ing. Danilo La Rocca

e-mail: dlarocca@comune.castelvetro.tp.it

VERBALE CONSEGNA LAVORI IN VIA D'URGENZA

(art. 153, comma 4 del regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

(art. 11 comma 9 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163)

Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria di strade e fognature comunali – anno 2016.

Impresa: Capobianco Giuseppe con sede in Palma di Montechiaro (AG) via Carlo Carrà n. 85, P.IVA 02081980845;

Verbale di aggiudicazione: del 27/04/2016;

Provvedimento Dirigenziale di aggiudicazione definitiva: n. 328 del 03/05/2016;

Importo dei lavori come da aggiudicazione: € 32.745,89 (di cui € 21.666,01 per lavori, € 752,19 per oneri della sicurezza ed 10.327,69 per incidenza della manodopera) al netto del ribasso d'asta del 24,9999%;

CIG: Z77195CD49-

L'anno 2016 (duemilasedici) il giorno 25 (venticinque) del mese di maggio in Castelvetro.

I sottoscritti Direttori dei Lavori, a seguito della autorizzazione del Responsabile del procedimento e del preavviso dato, hanno convocato per il giorno 19/05/2016 sui luoghi i Signori:

- Capobianco Giuseppe, n.q. di titolare e direttore tecnico dell'omonima impresa Capobianco Giuseppe con sede in Palma di Montechiaro (AG) via Carlo Carrà n. 85, P.IVA 02081980845;
- l'Ing. Danilo La Rocca, n.q. di responsabile del procedimento dei lavori di cui all'oggetto.

Rilevato l'assenza dell'impresa per il giorno e l'ora stabilita per la consegna dei lavori in via d'urgenza, il R.U.P., per le vie brevi, ha contattato la stessa concordando per il giorno 23/05/2016 la data per procedere alla redazione del verbale sulle condizioni per l'immediata esecuzione dei lavori. In quest'ultima occasione è stato stabilito per il giorno 25/05/2016 la data per la consegna dei lavori in via d'urgenza.

In data 25/05/2016 alla presenza continua dei Signori:

- Amico Liborio Mario, delegato del Sig. Capobianco Giuseppe, che interviene in nome e per conto dell'impresa Capobianco Giuseppe con sede in Palma di Montechiaro (AG) via Carlo Carrà n. 85, P.IVA 02081980845;

- l'Ing. Danilo La Rocca, n.q. di responsabile del procedimento dei lavori di cui all'oggetto.

Con la scorta della documentazione di progetto, la D.L. ha designato i lavori da eseguirsi e sono stati indicati i siti delle varie opere oggetto di intervento, sulle quali hanno fornito ampi chiarimenti in relazione ai materiali da impiegare.

Hanno inoltre riscontrato tutte le circostanze di fatto relative ai lavori in oggetto aggiungendo le spiegazioni chieste e quelle trovate opportune, tanto al personale di assistenza quanto all'Appaltatore.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che i siti su cui devono eseguirsi i lavori sono libere da persone e cose, e in ogni caso lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio dei lavori per il giorno 26/05/2016 compreso il servizio di pronto intervento da garantire 24 ore su 24, secondo quanto previsto all'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Si stabilisce che prioritariamente dovranno essere intraprese le lavorazioni relative alla chiusura di buche sulle sedi stradali, le cui modalità saranno concordate con la D.L., di seguito elencate: via Seggio, via Dei Templi, viale Autonomia Sicilia incrocio via Dei Templi, via Mattarella, via Trapani, via Mannone (compreso il ripristino della pavimentazione di marciapiede), via San Nicolò ai Mulini, via Tagliata angolo via De Santis, nonché altri ripristini nel centro urbano che saranno indicati in corso d'opera.

Il Signor Amico Liborio Mario, nella qualità summenzionata, fornito già di copia degli elaborati di progetto, ha dichiarato di non aver difficoltà o dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna per l'oggetto su indicato, senza sollevare riserva né eccezione alcuna.

Resta inteso che il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in mesi 6 (sei) naturali e consecutivi, decorrerà dal 26/05/2016, salvo quanto disposto all'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Si da atto che non sarà corrisposto all'impresa esecutrice nessun pagamento fino ad intervenuta stipula del contratto.

La ditta appaltatrice entro il 26/05/2016 si impegna a produrre:

- documentazione comprovante l'avvenuta apertura del cantiere agli enti assistenziali e previdenziali (INPS - INAIL);
- elenco dei fornitori;
- documentazione relativa ai contenuti minimi previsti dalla normativa da allegare al P.O.S.

Atto redatto in duplice esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

L'IMPRESA
Capobianco Giuseppe
IMPRESA EDILE STRADALE
Capobianco Giuseppe
Via Carlo Carrà, 85 tel. 339 4431082
02020 Fiume di Montechiano (AG)
Partita IVA 02081980202
Cod. Fisc. CIG 7916240895

LA DIREZIONE DEI LAVORI
Geom. M. Cantora - Geom. T. Concadenro



Visto R.U.P.
Ing. Danilo La Rocca

Città di Castelvetroano

Salinunte



III° Settore Uffici Tecnici

4° Servizio - Servizio idrico integrato, Gestione PARF, Risparmio energetico e Manutenzione servizi a rete

Dirigente: Ing. Giambattista Impellizzeri

e-mail: gimpellizzeri@comune.castelvetroano.tp.it

Funzionario: Ing. Danilo La Rocca

e-mail: dlarocca@comune.castelvetroano.tp.it

Oggetto: lavori di manutenzione di strade e fognature comunali - anno 2016.

Impresa: Capobianco Giuseppe con sede in Palma di Montechiaro via Carlo Carrà n. 85, P.IVA 02081980845;

Scrittura Privata: n. 08 del 15/07/2016;

Importo dei lavori: € 32.745,89 (di cui € 21.666,01 per lavori, € 752,19 per oneri della sicurezza ed 10.327,69 per incidenza della manodopera) al netto del ribasso d'asta del 24,9999%;

CIG: Z77195CD49-

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI (ART. 199 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

L'anno duemilasedici il giorno VENTI del mese di OTTOBRE.

A seguito comunicazione per le vie brevi dell'appaltatore il sottoscritto Direttore dei Lavori, con l'intervento dei Signori:

- 1) Ing. Danilo La Rocca - Responsabile del Procedimento;
 - 2) Sig. Mario Amico, n.q. di tecnico delegato della ditta Capobianco Giuseppe,
- ha proceduto ai necessari riscontri, misurazioni ed accertamenti in contraddittorio con l'Impresa.

Alla presenza continua degli intervenuti ha constatato che i lavori appaltati sono stati ultimati in conformità al contratto di appalto e, pertanto, per ogni effetto di legge

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 19 del mese di ottobre dell'anno 2016.

Si prescrive all'impresa la necessità di ultimare alcuni lavori di ripristino della pavimentazione stradale, di seguito elencati:

- 1) via Pastrengo;
- 2) via Nazario Sauro;
- 3) Via Delle Tamerici;
- 4) via Villa Cappello.

Per l'ottemperanza ai ripristini si prescrive un tempo di 15 giorni naturali e consecutivi.

In caso di mancata esecuzione dei lavori suddetti il presente certificato perderà efficacia.

Il presente viene prodotto in doppio esemplare di cui uno da rilasciare all'impresa.

L'Impresa
Capobianco Giuseppe

V. n. 1
92

Visto: il R.U.P.
Ing. Danilo La Rocca

Il Direttore dei lavori
Geom. Tommaso Contadoro

All. "C"



Comune di Castelvetrano

Libero Consorzio Comunale di Trapani

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria di strade e fognature comunali - Anno 2016.-

COMMITTENTE: Comune di Castelvetrano

IMPRESA: Capobianco Giuseppe

Scrittura privata in data 15/07/2016 rep. n. 8 di euro 32.745,89
Atto di sottomissione del 26/10/2016 registrato a Caltanissetta il 27/10/2016 al n. 1414 Serie 3, dell'importo di euro 1.214,19.

Data Offerta:	19/04/2016	IMPORTO DEL PROGETTO:	39.967,85
Data Consegna:	25/05/2016	Somme a Disposizione:	16.532,86
Data Inizio Lavori:	26/07/2016	Importo per la Sicurezza:	752,19
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	10.327,69
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	41.850,97
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	22.539,92
Numero di Sospensioni:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	501,49
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	9.766,79
Data FINE LAVORI:	19/10/2016	Anticipazione:	0,00
		Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

Num.Ord. PARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
LAVORI A MISURA					
1 01.03.04	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia ... del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto.	SOMMANO al m ³	3,31	18,30	60,57
2 01.04.01.01	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere de ... rto a rifiuto, dei materiali predetti, in ambito urbano; - per ogni m ² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi	SOMMANO	1.674,39	3,78	6.329,19
3 03.01.02.05	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ... si ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori stradali: C 25/30	SOMMANO al m ³	6,50	137,90	896,35
4 03.02.03	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con l ... toriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.	SOMMANO al m ²	14,64	19,70	288,41
5 03.02.04	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllata in stabilimento, con diametro non superiore a 8 m ... atorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione).	SOMMANO al kg	32,00	2,04	65,28
6 06.01.05.02	Conglomerato bituminoso chiuso per strati di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del Cds), in ambito urbano (stra ... o al 97% di quella determinata nello studio Marshall, per strade in ambito urbano- per ogni m ² e per ogni cm di spessore	SOMMANO	6.010,57	2,07	12.441,88
7 A.01	Intervento di riparazione perdita idrica su utenza esistente eseguita su tubazione di qualsiasi natura, del diametro da 1/2" a 1". E' compreso nel prezzo l'onere per l'esecuzione d ... ivare l'utenza a perfetta regola d'arte. L'intervento è riferito a tratti di utenza della lunghezza massima di mt. 4,00.	SOMMANO N	8,02	274,55	2.201,89
8 F.01	Pulizia di caditoia stradale tipo palermo con botola in ghisa eseguito a mano. E' compreso nel prezzo l'asportazione del materiale depositato nel pozzetto, il carico ed il trasport ... atia per rendere il pozzetto perfettamente sifonato e quant'altro necessario per dare l'opera perfettamente funzionante.	SOMMANO n.	1,00	35,84	35,84
9 F.01.01	Pulizia di caditoia stradale tipo palermo con botola in ghisa eseguito a mano. E' compreso nel prezzo l'asportazione del materiale depositato nel pozzetto, il carico ed il trasport ... atia per rendere il pozzetto perfettamente sifonato e quant'altro necessario per dare l'opera perfettamente funzionante.	SOMMANO n.	27,00	12,43	335,61
10 F.06	Collegamenti fognario eseguiti con tubo in pvc rigido del diametro di mm. 160. E' compreso nel prezzo il distacco e rifacimento della pavimentazione stradale di qualsiasi tipo ... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni riallaccio si considera una lunghezza media di mt. 1,00.-	SOMMANO ml.	2,00	109,78	219,56
11 F.07	Collegamenti fognario eseguiti con tubo in pvc rigido del diametro di mm. 200. E' compreso nel prezzo il distacco e rifacimento della pavimentazione stradale di qualsiasi tipo ... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per ogni riallaccio si considera una lunghezza media di mt. 1,00.-	SOMMANO ml.	1,00	113,17	113,17
12 F.10	Fornitura e collocazione di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio delle dimensioni di cm. 40x40x40, completo di fondo per diramazione fognaria in opera compreso il chius ... entito dello spessore minimo di cm. 10' ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	SOMMANO n.	2,00	59,73	119,46
13 F.12	Fornitura e collocazione di pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio delle dimensioni di cm. 60x60x50, completo di fondo per diramazione fognaria in opera compreso il chius ... entito dello spessore minimo di cm. 10' ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	SOMMANO cadauno	2,00	102,75	205,50
14	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricati in conglomerato cementizio delle dimensioni interne di				
A RIPORTARE					
					23.312,71

Num.Ord. TAR.FFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
				R I P O R T O	23'312,71
F.13	mt. 0,70x0,70 e dell'altezza complessiva di mt. 0,70, con pare ... a compensarsi a parte ed ogni altro onere e magistero per dare il pozzetto finito e sigillato a perfetta regola d'arte.	SOMMANO cadauno	1,00	116,50	116,50
F.16	Rialzamento o riparazione di telaio e chiusino in ghisa di pozzetto d'ispezione della rete fognante c/o idrica comunale consistente nella rimozione della botola esistente da effett ... N/mm2, la ricollocazione della botola ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	SOMMANO n.	1,00	186,48	186,48
F.16.01	Riquadratura di telaio e chiusino di pozzetto d'ispezione della rete fognante e/o idrica comunale consistente nella rimozione della botola esistente da effettuarsi a mano e con Pul ... N/mm2, la ricollocazione della botola ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	SOMMANO n.	5,00	115,50	577,50
L.01.04	Operaio comune (1° livello) con equipaggiamento da lavoro, per esecuzione di lavori in economia da pagarsi a presentazione di liste settimanali per ogni singolo intervento.	SOMMANO h	38,50	23,53	905,91
IL.03.01	Nolo di pala gommatata con retroscavatore, fornita in sito ai lavori compreso carburante, lubrificante ed operatore.	SOMMANO h	7,50	45,45	340,88
IL.03.02	Nolo di bob-kat funzionante, compreso operatore.	SOMMANO h	47,00	35,00	1'645,00
IL.11.01	Nolo di martelletto demolitore elettrico della capacità idonea a potere eseguire demolizioni di pavimentazioni stradali fornito in sito compreso operatore, gruppo elettrogeno adeguato a garantire il funzionamento del moltiplicatore, carburante e quant'altro necessario per dare il tutto funzionante.	SOMMANO h	2,00	33,50	67,00
IL.30	Nolo di autospurgo canal-jet per espurgo di condotte fognanti, pozzetti d'ispezione, vasche di raccolta liquami etc, fornito in sito ai lavori compreso carburante, lubrificante, operatore e quant'altro occorre per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte.	SOMMANO h	31,50	65,00	2'047,50
IV.C.03	Conglomerato cementizio prearmato, acquistato presso idonei impianti e reso a piè d'opera da qualsiasi distanza dall'impianto, con idonea autobetoniera, dosato a 250 kg di cemento per m3 di impasto, compreso la sosta della autobetoniera per il tempo di getto.	SOMMANO m3	2,00	76,76	153,52
NP.01 (03.01.02.01)	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ... arsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili : C 25/30	SOMMANO al m3	3,76	147,20	553,47
NP.02 (03.02.01.02)	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... e dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione); per strutture in cemento armato escluse quelle inelastate	SOMMANO al kg	291,14	1,64	477,47
S.01	Dismissione e ricollocazione per livellamento di basole c/o di orditure in pietrame calcareo di qualsiasi forma e dimensione. E' compreso nel prezzo l'onere per la dismissione del ... egola d'arte. Il prezzo trova applicazione solo ed esclusivamente per tratti massimi di ml. 10 nella stessa via o sito.	SOMMANO ml.	40,30	50,97	2'054,09
S.03	Ripristino di modesti tratti di marciapiedi stradali dissestati, pavimentati con pietrine di cemento. E' compreso nel prezzo l'onere per la dismissione della parte di marciapiede d ... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. L'intervento trova applicazione per superfici massime di mq. 2,00.	SOMMANO mq.	15,21	68,71	1'045,51
S.07	Intervento di rappesatura della pavimentazione stradale esistente con conglomerato bituminoso a caldo per tappetino o byndorino di qualsiasi spessore. E' compreso nel prezzo l'on ... l'altro necessario per ridare la sovrastruttura stradale uniforme, priva di insidie e ultimata a perfetta regola d'arte.	SOMMANO mq.	11,00	287,89	3'166,80
S.08	Smontaggio, numerazione e rimontaggio di basole e/o orditure in pietrame calcareo di qualsiasi sezione e lunghezza. E' compreso nel prezzo l'onere per il distacco della fondazi ... ellati dalla Direzione Lavori. Il prezzo al ml trova applicazione solo ed esclusivamente per tratti minimi di ml. 10,00.	SOMMANO ml	5,80	47,63	276,25
				A R I P O R T A R E	36'926,62



Città di Castelvetrano Selinunte

III° Settore Uffici Tecnici

4° Servizio - Servizio idrico integrato, Gestione PARE, Risparmio energetico e Manutenzione servizi a rete

Dirigente: Ing. Giambattista Impellizzeri

e-mail: gimpellizzeri@comune.castelvetrano.tp.it

Funzionario: Arch. Vincenzo Barresi

e-mail: vbarresi@comune.castelvetrano.tp.it

Oggetto: lavori di manutenzione di strade e fognature comunali - anno 2016.

Impresa: Capobianco Giuseppe con sede in Palma di Montechiaro via Carlo Carrà n. 85, P.IVA 02081980845;

Scrittura Privata: n. 08 del 15/07/2016;

Importo dei lavori: € 32.745,89 (di cui € 21.666,01 per lavori, € 752,19 per oneri della sicurezza ed 10.327,69 per incidenza della manodopera) al netto del ribasso d'asta del 24,9999%;

Consegna lavori: 25/05/2016;

Variazioni disposte dal D.L.: € 1.214,19 al netto del ribasso d'asta 24,99990% - Provvedimento Dirigenziale di presa d'atto n. 791 del 26/10/2016;

Atto di sottomissione: del 26/10/2016 registrato all'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta in data 27/10/2016 al n. 1414 serie 3;

Nuovo importo contrattuale: € 33.960,08 al netto del ribasso d'asta del 24,9999% (di cui € 23.672,80 per lavori, € 501,49 per oneri della sicurezza ed € 9.785,79 per incidenza manodopera);

CIG: Z77195CD49-

RELAZIONE SUL CONTO FINALE (art. 200 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

Il progetto principale:

Il progetto redatto in data 01/03/2016 dal gruppo di progettazione Geom. Maurizio Camera e Geom. Tommaso Concadoro, è stato approvato dal R.U.P. in pari data, per l'importo complessivo di € 56.500,00 (euro cinquantaseimilacinquecento/00), così ripartito:

QUADRO ECONOMICO	
Importo Lavori	€ 39.967,85
di cui	
- a base d'asta	€ 28.642,16
- oneri sicurezza	€ 793,36
- incidenza manodopera	€ 10.532,33
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
IVA sui lavori (22%)	€ 8.792,93
Incentivi art. 92 D.Lgs. 163/2006	€ 799,36
Contributo ANAC (ex AVCP) e ASP	€ 230,00
Acquisto di materiali necessari per l'esecuzione di interventi di pronto intervento connessi alla manutenzione delle strade	€ 6.709,86
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 16.532,15 € 16.532,15
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 56.500,00

Approvazione e finanziamento del progetto principale:

L'A.C. con Delibera di G.M. n. 95 del 03/03/2016 ha provveduto all'approvazione del progetto per l'importo di € 56.500,00 provvedendo a tale spesa con fondi comunali.

Con Provvedimento Dirigenziale n. 284 del 18/03/2016 si è provveduto all'impegno di spesa.

Con Provvedimento Dirigenziale n. 253 del 08/04/2016 si è provveduto alla sostituzione del R.U.P. all'autorizzazione a contrarre e a rimodulare il quadro economico come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO

Importo Lavori		€ 39 967,85
di cui		
- a base d'asta	€ 28 827,97	
- oneri sicurezza	€ 752,19	
- incidenza manodopera	€ 10 327,69	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA sui lavori (22%)	€ 8 792,93	
Incentivi art. 92 D.Lgs. 163/2006	€ 799,36	
Contributo ANAC (ex AVCP) e ASP	€ 230,00	
Acquisto di materiali necessari per l'esecuzione di interventi di pronto intervento connessi alla manutenzione delle strade	€ 6 709,86	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 16 532,15	€ 16 532,15
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€ 56 500,00

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara celebrata in data 27/04/2016 rimase aggiudicataria l'impresa Capobianco Giuseppe, con sede in Palma di Montechiaro via C. Carrà n. 85 - P.IVA: 02081980845, per l'importo di € 32.745,89 (€ 21.666,01 per lavori, € 752,19 per oneri della sicurezza ed € 10.327,69 per incidenza manodopera) a seguito del ribasso d'asta del 24,9999%.

Cauzione:

Come risulta dalla scrittura privata n. 08 del 15/07/2016, l'impresa assuntrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di € 4.910,00 così come prescritto dal C.S.A. mediante polizza fidejussoria del 11/05/2016 n. 0895431692 prestata dalla HDI Assicurazioni S.p.A. agenzia di 0895/171 Favara.

Scrittura privata:

La scrittura privata, a valere come contratto, venne stipulata in data 15/07/2016 con n. 08 presso gli uffici comunali di via Della Rosa, per l'importo di € 32.745,89 (€ 21.666,01 per lavori, € 752,19 per oneri della sicurezza e € 10.327,69 per incidenza manodopera) oltre IVA al 22%.

Oltre alla suddetta scrittura privata per l'esecuzione di alcune variazioni fu stipulato in data 26/10/2016 un atto di sottomissione approvato dal R.U.P. in pari data e dall'Amministrazione Comunale con Provvedimento Dirigenziale n. 791 del 26/10/2016

Variazioni ai sensi dell'art. 132, comma 3, secondo periodo del D.Lgs. 12/04/2006 e s.m.i.:

Oltre al progetto principale in seguito a diverse segnalazioni pervenute presso il 4° Servizio del III Settore Uffici Tecnici relative a danneggiamenti e/o anomalie su sedi stradali e nella rete fognante comunali è stato necessario intervenire urgentemente ed eseguire alcune lavorazioni non previste in progetto. Le variazioni sono dovute a esigenze derivanti da circostanza sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula della scrittura privata.

Le variazioni, disposte dalla D.L., non hanno comportato modifiche sostanziali al progetto originario e sono state disposte nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, al fine di garantire sempre le migliori condizioni di fruibilità e funzionalità ed evitare disservizi e disagi alla cittadinanza, che avrebbero potuto causare danni gravi e certi all'ente, dando una continuità ai lavori.

A tale scopo è stato redatto, in data 19/10/2016 dal Direttore dei lavori Geom. Tommaso Concedoro, un progetto




relativo alle variazioni per l'importo complessivo C. 56.500,00 al netto del ribasso d'asta del 24,9999% di cui C 33.960,08 per lavori ed € 22.539,92 per somme in amministrazione.

Il progetto relativo alle variazioni, redatto ai sensi dell'art. 132, comma 3, secondo periodo del D.Lgs. 12/04/2006 e s.m.i., recepito in Sicilia con la L.R. 12/2011 e s.m.i. non ha comportato aumenti dell'importo complessivo del progetto ma ha aumentato l'importo contrattuale del 3,7078% pari ad C. 1.214,19 (inferiore al 50% del ribasso d'asta) che non ha variato il costo complessivo dell'intervento e che la maggiore somma da corrispondere all'impresa rientra all'interno di quella di quella prevista nel quadro economico e non ha modificato l'impegno di spesa complessivamente assunto con Provvedimento Dirigenziale n. 284 del 18/04/2016.

Pertanto il quadro economico di spesa è stato così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO			
	POST SCRITTURA PRIVATA	VARIAZIONI art. 132, comma 3, secondo periodo D.Lgs. 163/2006	
Importo lavori			
di cui	€ 39 967,85		€ 41 850,97
a base d'asta	€ 28 887,97	€ 31 563,69	
oneri per la sicurezza	€ 752,19	C 501,49	
incidenza manodopera	C 10 327,69	€ 9 785,79	
Ribasso d'asta (24,9999% sull'importo a base d'asta)	C 7 221,96	€ 7 890,89	
Importo lavori al netto del ribasso	€ 21 666,01	€ 23 672,80	
Importo degli oneri della sicurezza e della manodopera	€ 11 079,88	€ 10 287,28	
Importo Netto dei Lavori	C 32 745,89 € 32 745,89	C 33 960,08 € 33 960,08	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA sui lavori (22%)	€ 7 204,10	€ 7 471,22	
Incentivi art. 92 D.lgs 163/2006	€ 799,36	€ 837,02	
Contributo ANAC (ex AVCP) e ASP	C 230,00	C 230,00	
Acquisto di materiali necessari per l'esecuzione di interventi di pronto intervento connessi alla manutenzione delle strade	€ 6 709,86	€ 6 709,86	
Economie da ribasso	€ 7 221,96	€ 5 157,23	
Economie IVA da ribasso	€ 1 588,83	€ 1 134,59	
Oneri per conferimento in discarica	-----	C 1 000,00	
Sommato in uno	€ 23 754,11 C 23 754,11	€ 22 539,92 € 22 539,92	
TOTALE	€ 56 500,00	€ 56 500,00	

Approvazione delle variazioni (ex art. 132, comma 3, secondo periodo del D.Lgs. 12/04/2006 e s.m.i.)

Il progetto relativo alle variazioni è stato approvato dal R.U.P. in data 26/10/2016 ai sensi dell'art. 161, comma 10, D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. recepito in Sicilia con L.R. 12/07/2012 n. 12 e s.m.i. e dall'Amministrazione Comunale con Provvedimento Dirigenziale n. 791 del 26/10/2016 di presa d'atto.

Spesa autorizzata per i lavori:

La spesa autorizzata per i lavori, a seguito delle variazioni di dettaglio disposte dalla D.L., risultano di nette C 33.960,08.

Responsabile del procedimento. Direttore dei lavori e Responsabile della sicurezza:

Le funzioni Responsabile del procedimento sono state svolte dall'Ing. Danilo la Rocca;
i lavori vennero diretti per tutta la loro durata dal Geom. Tommaso Concadoro ;

il responsabile della sicurezza è stato dall'Ing. Danilo la Rocca.

Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati in via d'urgenza (art. 153 comma 4 del regolamento di cui al D.P.R. 05/10/2010 n. 207) in data 25/05/2016 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti mesi 6 (sei) naturali e consecutivi decorrenti dall'ultimo verbale di consegna, salvo quanto disposto all'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Sempre all'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto venne stabilita la penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo per lavori per la mancata esecuzione di interventi disposti. Inoltre venne stabilita la penale di € 250,00 per ogni giorno di ritardo per tutti gli interventi non ritenuti urgenti dalla D.L., non iniziati entro 48 ore successive alla notifica dell'ordine di servizio.

Sospensione e ripresa dei lavori:

Nel corso dei lavori non si è avuta nessuna sospensione.

Proroga:

Durante l'esecuzione dei lavori non furono concesse proroghe.

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, con certificato in data 20/10/2016, dichiarava ultimati i lavori medesimi in data 19/10/2016 e pertanto entro i tempi contrattuali.

Premio di accelerazione:

Non verrà applicato nessun premio di accelerazione giornaliero in quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

Verbali di nuovi prezzi:

Per i lavori non contemplati nell'elenco dei prezzi di contratto furono convenuti appositi verbali di concordamento di nuovi prezzi, come di seguito riportati:

- verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 del 15/07/2016;

i nuovi prezzi riportati nei predetti verbali sono in numero di 2.

Lavori in economia:

Durante l'esecuzione dei lavori non ci sono stati lavori in economia.

Lavori in subappalto:

Come stabilito dall'art. 42 del Capitolato Speciale d'Appalto non si è stato concesso nessun subappalto.

Anticipazione in denaro:

Non è stato concesso nessun anticipazione in denaro.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, a quelle della variazioni disposte del Direttore dei lavori.

Variazioni apportate:

Le principali variazioni apportate sono state volte a favorire nel migliore dei modi il completamento di ogni intervento. Durante il corso dei lavori si è reso necessario eseguire, in seguito a diverse segnalazioni pervenute presso il 4° Servizio del III Settore Uffici Tecnici relative a danneggiamenti e/o anomalie, lavorazioni non previste in progetto per le quali è stato necessario intervenire urgentemente.

Le variazioni disposte dalla D.L., non hanno comportato modifiche sostanziali al progetto originario e sono state disposte nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, al fine di garantire sempre le migliori condizioni di fruibilità e funzionalità ed evitare disservizi e disagi alla cittadinanza, che avrebbero potuto causare danni gravi e certi all'ente, si è reso necessario dare una continuità ai lavori.

Ordini di servizio:

Durante il corso dei lavori sono stati effettuati all'impresa n. 28 ordini di servizio.

Stato finale:

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 20/05/2016 e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 41.850,97
- A dedurre il ribasso d'asta del 24,9999% su € 33.960,08	€ 7.860,89
Restano nette	€ 33.960,08
- Importo anticipazioni	€ 0,00
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive	€ 33.790,28
- Per penali applicate	€ 0,00
Resta il credito netto dell'Impresa	€ 169,80

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa per lavori:

- Importo netto autorizzato per lavori a seguito variazioni di dettaglio	€ 33.960,08
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€ 33.960,08
Differenza di	€ 0,00

Assicurazione degli operai:

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAII. di Caltanissetta mediante polizza assicurativa n. 021382130.

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

Avvisi ai creditori:

Si rileva che è in corso l'avviso ai creditori pubblicato all'albo pretorio dell'ente.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, ne rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere, come attesta la dichiarazione in atti del Responsabile del procedimento in data 15/11/2016.

Riserve dell'Impresa:

L'impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

A



VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 20/10/2016 e oltre al sottoscritto Direttore dei lavori sono intervenuti alla stessa:

- 1) l'Ing. Danilo La Rocca - Responsabile del Procedimento
- 2) il Sig. Amico Liborio Mario, n.q. di delegato del titolare dell'impresa esecutrice, giusta delega del 23/05/2016.

I lavori eseguiti consistono nella manutenzione straordinaria di strade e fognature comunali - anno 2016.

Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta degli elaborati di progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i necessari riscontri, accertamenti, verifiche e controlli.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto con quelle effettivamente eseguite, si sono riscontrate lievi variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori, segnalate al Responsabile del procedimento.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale.


Accordi bonari intervenuti: nel corso dei lavori non è intervenuto alcun accordo bonario.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli e accertamenti, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

Castelvetro, li _____ 2016


L'APPALTATORE
Capobanco Giuseppe



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Danilo La Rocca



IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Tommaso Concaoloro



All. E"



Città di Castelvetro

Sellinunte

III° Settore Uffici Tecnici
4° Servizio - Servizio idrico integrato, Gestione PARF, Risparmio energetico e Manutenzione servizi a rete

Dirigente: Ing. **Giambattista Impellizzeri**

e-mail: gimpellizzeri@comune.castelvetro.tp.it

Funzionario: Arch. **Vincenzo Barresi**

e-mail: vbarresi@comune.castelvetro.tp.it

Oggetto: lavori di manutenzione di strade e fognature comunali - anno 2016.

Impresa: Capobianco Giuseppe con sede in Palma di Montechiaro via Carlo Carrà n. 85, P.IVA 02081980845;

Scrittura Privata: n. 08 del 15/07/2016;

Importo dei lavori: € 32.745,89 (di cui € 21.666,01 per lavori, € 752,19 per oneri della sicurezza ed 10.327,69 per incidenza della manodopera) al netto del ribasso d'asta del 24,9999%;

Consegna lavori: 25/05/2016;

Variazioni disposte dal D.L.: € 1.214,19 al netto del ribasso d'asta 24,99990% - Provvedimento Dirigenziale di presa d'atto n. 791 del 26/10/2016;

Atto di sottomissione: del 26/10/2016 registrato all'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta in data 27/10/2016 al n. 1414 serie 3;

Nuovo importo contrattuale: € 33.960,08 al netto del ribasso d'asta del 24,9999% (di cui € 23.672,80 per lavori, € 501,49 per oneri della sicurezza ed € 9.785,79 per incidenza manodopera);

CIG: Z77195CD49-

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (art. 141 D. Lgs. 163/2006)

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal D.L. in data 15/11/2016;

Vista la relazione sul conto finale 02/12/2016;

Rilevato in dettaglio che l'intero svolgimento dei lavori può essere riassunto come segue:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le variazioni disposte entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere, salvo le correzioni debitamente apportate al conto finale;
- e) che sul conto finale non è stata applicata nessuna penale;
- f) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 33.960,08 è pari alle somme autorizzate;
- g) che l'impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- h) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- i) che i prezzi applicati sono quelli di contratto e successivamente concordati ed approvati;

- j) che non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- k) che, come risulta dagli atti, venne eseguita la pubblicazione degli avvisi ai creditori, senza che sia stato presentato reclamo od opposizione di sorta;
- l) che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- m) che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva.


Il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i lavori di manutenzione di strade e fognature comunali - anno 2016, eseguiti dall'impresa Capobianco Giuseppe con sede in Palma di Montechiaro via Carlo Carrà n. 85, P.IVA 02081980845, in base alla scrittura privata n. 08 del 15/07/2016 e all'atto di sottomissione del 26/10/2016 registrato all'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta in data 27/10/2016 al n. 1414 serie 3, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

- Ammontare del conto finale	€ 33.960,08
- A dedurre	
a) per penale di ritardo	€ 0,00
b) per detrazioni	€ 0,00
c) per anticipazioni	€ 0,00
d) per n. 2 acconti già corrisposti	€ 33.790,28
Sommano	€ 169,80

Resta il credito dell'Impresa in nette € 169,80 (diconsi euro centosessantanove/80) che possono essere corrisposte all'impresa Capobianco Giuseppe a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Castelvetrano, Il

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Tommaso Concedore



Conferma del superiore certificato

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Danilo La Rocca

