



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 490 del 4 NOV. 2015

OGGETTO: Lavori di "Manutenzione ordinaria di strade e fognature comunali
- Anno 2013.-

Impresa: LA MARMORA Giuseppe da Castelvetrano-

Contratto d'Appalto: Rep. n. 8377 del 19/07/2013 reg. il 31/07/2013 al n. 56

L'anno duemila quindici il giorno quattro del mese di novembre in Castelvetrano
nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità
di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior
CHIOFALO Vincenzo
CALCARA Paolo
SIGNORELLO Girolamo
STUPPIA Salvatore
RIZZO Giuseppe
MATTOZZI Matilde

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

pres.	ass.
X	
X	
	X
	X
X	
X	
	X

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, modificata con L.R. n. 30/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PREMESSO che con deliberazione di G.M. n. 88 del 07/03/2012 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di "**Manutenzione ordinaria di strade e fognature comunali - Anno 2013**", redatto dal Dott. Vincenzo Caime e dal Geom. Giuseppe Aggiato, tecnici comunali del III° Settore Uffici Tecnici del Comune di Castelvetro, dell'importo complessivo di €. 190.000,00, di cui €. 144.000,00 per lavori a base d'asta ed €. 4.320,00 per oneri per la sicurezza, €. 41.680,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE con Contratto d'appalto del 19/07/2013 repertorio n. 8377 registrato il 31/07/2013 al n. 56, i predetti lavori sono stati affidati alla ditta "**LA MARMORA Giuseppe**" da Castelvetro, per l'importo di €. 105.120,14 al netto del ribasso d'asta del 26,9999%, oltre I.V.A. e oltre €. 4.320,00 per oneri per la sicurezza;

CHE gli stessi sono stati consegnati in data 29/04/2013 ed ultimati il 25/07/2014, giusti verbali di consegna e ultimazione lavori, redatti rispettivamente il 29/04/2013 e il 05/08/2014;

VISTA la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione a firma dei Direttori dei Lavori Dott. Vincenzo Caime e dal Geom. Giuseppe Aggiato, del R.U.P. Geom. Raffaele Giobbe, redatta in data 01/10/2015, con le seguenti risultanze:

A - Lavori al netto del ribasso d'asta del 26,9999%, compreso oneri per la sicurezza,	€.	149.097,11
B - Acconti corrisposti n. 5 importo complessivo.....	€.	148.350,00
Resta il credito dell'Impresa.....	€.	747,11
I.V.A. Al 22 %	€	164,36
Totale.....	€.	911,47

RITENUTO che nulla osta all'approvazione del conto finale e del certificato di regolare esecuzione, nelle risultanze avanti citate;

AD unanimità di voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. PRENDERE ATTO della Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, con tutti gli elaborati tecnico-amministrativi allegati, relativo ai lavori di "**Manutenzione ordinaria di strade e fognature comunali - Anno 2013**", redatto dal Dott. Vincenzo Caime e dal Geom. Giuseppe Aggiato, nella qualità di Direttori dei Lavori, con le seguenti risultanze:

A - Lavori al netto del ribasso d'asta del 26,9999%, compreso oneri per la sicurezza,	€.	149.097,11
B - Acconti corrisposti n. 5 importo complessivo.....	€.	148.350,00
Resta il credito dell'Impresa.....	€.	747,11
I.V.A. Al 22 %	€	164,36
Totale.....	€.	911,47

2. DEMANDARE al Dirigente del III Settore - Uffici Tecnici del Comune il compimento di tutti i susseguenti e necessari atti di gestione scaturiti dall'adozione del presente atto.-

3. AUTORIZZARE, pertanto, lo svincolo delle due polizze assicurative presentate dall'Impresa esecutrice dei lavori, delle quali la prima a garanzia dei lavori e la seconda a garanzia dei rischi di esecuzione.-

4. ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, il Parere Favorevole.-

Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione l. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.



Città di Castelvetro

III SETTORE

Selinunte

– UFFICI TECNICI –

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

◆◆◆◆

LAVORI: "Manutenzione ordinaria di strade e fognature comunali – Anno 2013".-

IMPRESA: LA MARMORA Giuseppe, da Castelvetro (TP).-

CONTRATTO D'APPALTO: del 19/07/2013 Rep. N. 8377 reg. il 31/07/2013 al n. 56.-

ATTO DI SOTTOMISSIONE: del 13/07/2014 reg. il 19/08/2014 al n. 2408.-

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

(art. 200 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.L. gs. n. 163/2006, approvato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207)

PROGETTO PRINCIPALE: Il progetto principale, dell'importo complessivo di €. 190.000,00 è stato redatto dal Dott. Vincenzo Caime e dal Geom. Giuseppe Aggiato, tecnici comunali del III Settore Uffici Tecnici del Comune di Castelvetro, in data 18/01/2013 ed approvato dall'A.C. con deliberazione di G.M. n. 88 del 07/03/2013;

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA: In fase di esecuzione dei lavori sono state redatte dalla DD.LL., n. 2 perizie di variante e suppletiva, entro l'importo dei lavori, riconoscendo le fattispecie di cui all'art. 132, comma 3 del D. Lgs 12/04/2006, n. 163 - Codice dei Contratti Pubblici, così come recepito con legge regionale 12/07/2011, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, così distinte:

- Prima Perizia redatta in data 08/04/2014, approvata in linea tecnica dal R.U.P. in pari data con espressa dichiarazione apposta sugli elaborati tecnici, approvata successivamente con provvedimento dirigenziale n. 304 del 10/04/2014, dell'importo complessivo pari ad €. 190.000,00 di cui €. 144.153,93 per lavori compreso oneri e costi di manodopera, oltre a €. 45.846,08 per somme in Amministrazione;
- Seconda Perizia redatta in data 09/07/2014, approvata in linea tecnica dal R.U.P. in pari data con espressa dichiarazione apposta sugli elaborati tecnici, approvata successivamente con provvedimento dirigenziale n. 650 dell'11/07/2014, dell'importo complessivo pari

ad €. 190.000,00 di cui €. 149.212,77 per lavori compreso oneri e costi di manodopera, oltre a €. 40.787,23 per somme in Amministrazione;

DESCRIZIONE DEI LAVORI: i lavori eseguiti di cui alla presente relazione riguardano gli interventi di manutenzione delle sedi stradali e delle fognature comunali, consistono anche nell'eliminare situazioni di pericolo ed insidia per la circolazione veicolare, con interventi di riprezatura delle sedi stradali mediante la collocazione di tappetino bitumoso, finalizzati alla riparazione di buche nelle sedi stradali;

ASSUNTORE DEI LAVORI: Con verbale di gara di pubblico incanto del 17/04/2013 e successivo provvedimento dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 389 del 23/05/2013, la ditta "LA MARMORA Giuseppe" da Castelvetrano (TP), è rimasta aggiudicataria dei lavori su indicati per l'aggiudicata somma di €. 105.120,14 al netto del ribasso d'asta del 26,9999%, oltre €. 4.320,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

CAUZIONE DEFINITIVA: In ottemperanza alle prescrizioni dell'art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici, D.L.gs. n. 163/2006, l'Impresa ha costituito cauzione definitiva, a mezzo polizza fidejussoria n. 000005009022341341 del 14/05/2013, rilasciata dalla FATA Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Marsala/246;

GARANZIA PER I RISCHI DI ESECUZIONE: In conformità all'art. 129 del Codice dei Contratti Pubblici, D.L.gs. n. 163/2006, l'Impresa ha costituito, a garanzia per i rischi di esecuzione da qualsiasi causa, a mezzo polizza fidejussoria n. 000005009022341468 del 14/05/2013, rilasciata dalla FATA Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Marsala/246;

CONTRATTO D'APPALTO: i lavori sono stati affidati all'impresa aggiudicataria con contratto del 19/07/2013 rep. N. 8377 registrato il 31/07/2013 al n. 56;

VERBALE NUOVI PREZZI: Per le categorie di lavoro non contemplate nel contratto d'appalto sono stati convenuti n. 18 nuovi prezzi, tutti assoggettati al ribasso d'asta del 26,9999%, e tutti concordati con la DD.LL. e approvati dal R.U.P..-

SOMMA AUTORIZZATA: L'importo complessivo autorizzato ammonta a €. 190.000,00 impegnato con la delibera di approvazione del progetto originario;

CONSEGNA DEI LAVORI: I succitati lavori sono stati consegnati in data 29/04/2013, giusto verbale di consegna redatto in pari data, ed effettivamente iniziati in data 29/04/2013;

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE: Il termine entro cui consegnare le opere finite è di mesi 12, naturali e continuativi a partire dal verbale di consegna lavori, stabilito dall'art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto;

SOSPENSIONE E RIPRESA LAVORI: durante il corso dei lavori non vi sono state sospensioni dei lavori;



[Handwritten signatures and initials]

PROROGA ALL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI: Con la prima perizia di variante e suppletiva del 08/04/2014, è stata concessa una proroga all'ultimazione dei lavori di giorni 90, naturali e continuativi;

SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE: la scadenza del tempo utile assegnato per dare i lavori finiti, stante al tempo utile assegnato dall'art. 12 del C.S.A. e in virtù della suddetta proroga, è stata fissata per il giorno 28/07/2014;

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: I lavori sono stati ultimati in data 25/07/2014, giusto verbale di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori e dal titolare dell'Impresa in data 05/08/2014, quindi, entro il tempo utile assegnato;

DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non sono pervenute alla DD.LL. comunicazioni in merito, pertanto nessun danno di forza maggiore si è verificato nell'intero periodo di esecuzione dei lavori;

CERTIFICATI DI ACCONTO: Durante il corso dei lavori sono stati emessi dalla D.L. n. 5 certificati di acconto, per un importo complessivo di €. 148.350,00;

STATO FINALE: Lo stato finale è stato redatto in data 19/09/2014 ed ammonta a complessive nette €. 149.097,11 così distinte:

A - Lavori al netto del ribasso d'asta del 26,9999%, compreso oneri per la sicurezza,	€. 149.097,11
B - Acconti corrisposti n. 5 importo complessivo.....	€. 148.350,00
Resta il credito dell'Impresa.....	€. 747,11

RISERVA DELL'IMPRESA: L'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza apportare nessuna riserva;

ACCORDI BONARI: Nel corso dei lavori non è intervenuto accordo bonario;

INFORTUNI NEL CORSO DEI LAVORI: Durante il corso dell'appalto non sono pervenute alla DD.LL. comunicazioni di avvenuto infortunio sul lavoro;

ASSICURAZIONE AGLI OPERAI: Gli operai sono stati assicurati presso l'I.N.A.I.L. di Trapani con polizza assicurativa del 19/04/2013 - Codice Ditta n. 13677098 - P.A.T. N. 9115662798;

ASSICURAZIONE SOCIALE: In data 30/06/2015 documento prot. n. 36200972 Codice Identificativo Pratica n. 20130942056060, la DD.LL. ha richiesto allo Sportello Unico Previdenziale di Trapani l'attestazione di regolarità contributiva dell'Impresa ai fini D.U.R.C. per liquidazione finale dei lavori alla data del 25/07/2014. Alla predetta richiesta lo Sportello Unico ha risposto con nota del 17/07/2015, attestando che l'impresa risultava regolare ai fini del D.U.R.C.. Conseguentemente la DD.LL. ha rilasciato la relativa certificazione, attestante che per i lavori di cui trattasi, l'Impresa è da ritenersi in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;



TEMPO STABILITO PER IL COLLAUDO: In base all'art. 237, comma 2 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, il certificato di Regolare esecuzione dei lavori dovrà portarsi a compimento entro e non oltre tre mesi dalla data effettiva di ultimazione dei lavori;

AVVISO AD OPPONENDUM: di cui all'art. 218 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, approvato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207, non sono stati richiesti ed in sostituzione degli stessi, la Direzione dei Lavori ha rilasciato specifica certificazione in data 30/09/2015, attestante che per l'esecuzione dei lavori di che trattasi non sono state necessarie occupazioni temporanee o permanenti e non furono prodotti danni di sorta;

CESSIONE DI CREDITO: Dagli atti in possesso della DD.LL., l'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti nè ha rilasciato procura o deleghe in favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe, conseguentemente il R.U.P. in data 30/09/2015 ha rilasciato apposito certificato relativo alla cessione dei crediti;

CERTIFICATO APERTURA CAVE DI PRESTITO: Per l'esecuzione dei lavori dell'appalto non si è resa necessaria l'apertura di cave di prestito;

DIREZIONE LAVORI: I lavori sono stati diretti dal Dott. Vincenzo Caime e dal Geom. Giuseppe Aggiato, giusto mandato conferito dal Dirigente del III Settore - Uffici Tecnici con provvedimento n. 9 del 09/01/2013;

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE: Non sono stati nominati atteso che la progettazione delle opere di cui trattasi non rientra nei casi previsti dal D.Lgs 09/04/2008, n. 81, giusta certificazione del R.U.P.;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Responsabile del Procedimento è stato nominato il Geom. Raffaele Giobbe, dipendente del Comune di Castelvetro, all'uopo nominato con provvedimento n. 9 del 09/01/2013 dal Dirigente del III Settore - Uffici Tecnici del Comune.-

- Castelvetro,

L'IMPRESA

La Marmora Giuseppe

LA MARMORA GIUSEPPE
Scavi e Movimento Terra
Res. Via Palestro, 12
01022 CASTELVETRO
8606 att. via Saggio 1
Cod. Fisc. LMR GPP 747080210
P. IVA 02102450510

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Vincenzo Caime)



(Geom. Giuseppe Aggiato)

