



Città di Castelvetro

II SETTORE

Sellinunte

- SERVIZI TECNICI -

2° Servizio: Gestione delle Procedure Amministrative gare, C.U.C., Osservatorio dei LL.PP., Progettazione e realizzazione OO.PP. e Infrastrutture, Tutela Ambientale, Servizi vari di gestione amministrativa di raccolta e smaltimento Rifiuti e Pulizia Mercati



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 285 DEL 31 MAG. 2018

OGGETTO: Programma innovativo in Ambito Urbano "Contratto di Quartiere II Belvedere".-
IMPRESA: EDILCI S.r.l., [REDACTED]-
CONTRATTO: Repertorio n. 8333 del 16/04/2012, registrato il 27/04/2012 al n. 48.-
SUBENTRO NUOVA DITTA: Delibera di G.M. n. 510 del 16/12/2014.-
- Liquidazione fattura n. 1/E del 19/06/2017 relativa al 6° S.A.L. -

n.ord.	trasmesso ai seguenti uffici	consegna a mezzo pec/mail
1	COMMISSIONE STRAORDINARIA	pec: commissione.straordinaria@pec.comune.castelvetroano.tp.it
2	SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE	pec: adicomo@pec.comune.castelvetroano.tp.it
3	SEGRETARIO GENERALE	Trasmesso in forma cartacea
4	ALBO PRETORIO	mail: messi@comune.castelvetroano.tp.it

Assunto Impegno n. _____ del _____
Sull'Intervento n. _____
Cap. P. E. G. n. _____
Fondo risultante €. _____
Imp. Precedente €. _____
Imp. Attuale €. _____
Dispon. Residua €. _____

Impegno già assunto

Il Responsabile

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO-R.U.P.
Geom. Raffaele Giobbe

... sensi dell'art. 6 della L. 241/90, dell'art.5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

Premesso che:

- * con contratto di appalto repertorio n. 8333 del 16/04/2012, registrato a Castelvetro il 27/04/2012 al n. 48, l'impresa Cicero Santalena Pietro, da Modica (RG), ha appaltato i **"Lavori di realizzazione di un Programma Innovativo in Ambito Urbano - Contratto di Quartiere II Belvedere"**, per l'aggiudicata somma di € 3.289.105,03 al netto del ribasso d'asta del 24,2578%, oltre a € 157.500,00 per oneri per la sicurezza, quindi, per un importo contrattuale netto di € 3.446.605,03, oltre IVA al 10%;
- * i relativi lavori sono stati consegnati in data 09/05/2012, giusto verbale di consegna lavori redatto in pari data ed effettivamente iniziati il 14/05/2012, giusta comunicazione della ditta di pari data acquisita al protocollo generale del Comune in data 15/05/2012 al n. 25312;
- * il tempo utile assegnato per l'ultimazione dei lavori, a norma dell'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto, è di 720 (settecentoventi) giorni, naturali e continuativi;
- * in conseguenza al provvedimento prefettizio n. 12487/I.A4/Area 1 datato 22/03/2013, con determina dirigenziale n. 228 del 03/04/2013, si è provveduto alla risoluzione del contratto in parola, stante l'informativa antimafia interdittiva nei confronti dell'impresa appaltatrice dei lavori;

Rilevato che:

- * in conseguenza all'ordinanza del C.G.A. n. 858/2013 REG.PROV.CAU. dell'11/12/2013, il Comune, anche per non subire la revoca del finanziamento da parte del Ministero, in data 19/05/2014, giusta verbale di pari data, ha disposto la ripresa dei lavori dell'appalto;
- * in conseguenza alle sopravvenute necessità di sospendere i lavori dell'appalto, a seguito dell'emissione dei provvedimenti giudiziari e dei conseguenziali decorsi giurisprudenziali e, altresì, in conseguenza a specifiche esigenze lavorative, sono state redatte le sottoelencate perizie di variante ed i corrispondenti atti di sottomissione:
 - perizia di variante senza aumento di spesa, redatta, in conseguenza al suddetto verbale di consistenza, in data 04/04/2013 dall'Arch. Luca De Vincenti, nella qualità di direttore dei lavori, approvata in linea tecnica dal R.U.P. in pari data con attestazione apposta direttamente sugli elaborati progettuali e il relativo atto di sottomissione;
 - perizia di variante (aggiornamento progetto esecutivo), redatta in data 10/04/2014 dall'Arch. Luca De Vincenti, nella qualità di direttore dei lavori, in conseguenza al suddetto verbale di consistenza, approvata in linea tecnica dal R.U.P. in pari data con attestazione apposta direttamente sugli elaborati progettuali e il relativo atto di sottomissione e verbale di concordamento prezzi comprensivo di n. 71 nuovi prezzi, anch'essi totalmente assoggettabili al suddetto ribasso d'asta del 24,2578%;
 - perizia di variante entro l'importo complessivo dell'appalto, redatta in data 04/05/2015 dall'Arch. Luca De Vincenti, nella qualità di direttore dei lavori, approvata in linea tecnica dal R.U.P. in data 19/05/2015 con attestazione apposta direttamente sugli elaborati progettuali e dall'A.C. con determina dirigenziale n. 517 del 23/06/2015, e il relativo atto di sottomissione e verbale di concordamento prezzi con n. 18 nuovi prezzi, anch'essi totalmente assoggettabili al suddetto ribasso d'asta del 24,2578%;
 - perizia di variante e suppletiva entro l'importo complessivo dell'appalto (senza aumento della spesa), datata 18/10/2016, redatta dall'Arch. Luca De Vincenti, nella qualità di direttore dei lavori, che prevede una spesa complessiva di € 4.628.951,90, di cui € 3.541.282,79 per lavori netti e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (€ 3.383.782,79 + € 157.500,00), oltre a € 1.087.669,11 per somme in amministrazione e il relativo verbale di concordamento prezzi con n. 29 nuovi prezzi, anch'essi totalmente assoggettabili al suddetto ribasso d'asta del 24,2578%, approvata con deliberazione di G.M. n. 135 del 05/04/2017;

Preso atto:

- * della deliberazione di G.M. n. 510 del 16/12/2014 con la quale si è preso atto del subentro, nella prosecuzione dell'appalto, della ditta EDILCI S.r.l. [redacted] alla ditta Cicero Santalena Pietro;
- * della concessione di proroga dei termini contrattuali di ultimazione dei lavori del 14/04/2017, a mezzo della quale il termine ultimo per dare i lavori dell'appalto finiti è stato fissato per il 05/05/2017;

Visto/a:

- * il 6° S.A.L. dei lavori a tutto il 05/05/2017, dell'importo complessivo di € 3.363.811,03, al netto del ribasso d'asta del 24,2578%, compreso la quota degli oneri per la sicurezza, emesso in data 14/06/2017;
- * il certificato di pagamento n. 6 del 19/06/2017 a mezzo del quale il R.U.P. ha disposto il pagamento della somma di € 244.787,63, oltre I.V.A. al 10%;
- * la fattura n. 1/E del 19/06/2017, acquisita al protocollo generale del Comune in data 20/06/2017 al n. 24430, della ditta EDILCI S.r.l., da Modica (RG), dell'importo complessivo di € 269.266,39, di cui € 244.787,63 per lavori e € 24.478,76 per IVA al 10%;

Rilevato che:

- » l'art. 23, comma 7, del C.S.A. che prevede la possibilità dell'emissione del S.A.L. "...qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale...";
- » l'ammontare dei lavori oggetto del presente S.A.L., pari a € 3.363.811,03, corrisponde al 94,988489% dell'importo contrattuale (€ 3.541.282,79);
- » l'impresa non risulta regolare ai fini D.U.R.C., per come si evince dal riscontro telematico effettuato presso lo Sportello Unico Previdenziale (prot. INAIL_10036772 del 29/12/2017 e istanza prot. INAIL_11002442419 del 19/03/2018), che evidenzia l'irregolarità dell'impresa sia con la Cassa Edile che con l'INAIL;

Viste, ai fini dell'attivazione dell'intervento sostitutivo nei confronti degli enti creditori, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., la richiesta di quantificazione del debito dovuto dall'impresa Edilci Srl nei confronti dei seguenti enti:

- » della Cassa Edile della Provincia di Trapani, prot. N. 14247 del 20/03/2018
- » dell'INAIL, prot. N. 17992 del 13/04/2018;

Preso atto dei riscontri alle suddette richieste, effettuati dagli enti creditori, come segue:

- » nota pec del 23/04/2018, dell'INAIL di Trapani, acquisita al protocollo generale del Comune in data 10/05/2018 al n. 21656, dell'importo di € 223,88;
- » nota pec del 24/04/2018, dell'INAIL di Ragusa, acquisita al protocollo generale del Comune in data 10/05/2018 al n. 21661, dell'importo di € 1.942,70;
- » nota pec del 20/03/2018, della Cassa Edile della Provincia di Trapani, acquisita al protocollo del Comune in data 26/03/2018 al n. 1181, dell'importo di € 10.200,00;

Preso atto, inoltre:

- » della richiesta di informativa antimafia, ai sensi dell'art. 91 comma 1 del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159, effettuata tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia, prot. n. PR_TPUTG_Ingresso_0008716_20170331, ad oggi non ancora rilasciata dalla Prefettura di Ragusa;
- » della nota della Prefettura di Ragusa prot. N. 2017/24719/Area I del 25/10/2017, acquisita al protocollo generale del Comune in data 26/10/2017 al n. 40500, circa la sopravvenuta richiesta, agli Organi competenti, di utili ed aggiornati elementi informativi sia per il seguito processuale che per la conclusione del procedimento;
- » del codice Unico di Progetto - Codice CUP N. C39C08000130007;
- » del codice Identificativo Gara - Codice C.I.G. 3087711BB6;
- » del codice 4.2.0.1 del bilancio 2008 che prevede la previsione d'entrata relativa al finanziamento dell'intera opera del CdQ2, in parte con finanziamento del Ministero ed in parte dalla Regione;
- » del capitolo 22490.12 del P.E.G. 2008, che prevede la relativa previsione di spesa;

Rilevato che sono decorsi i tempi assegnati dall'art. 92, comma 2 primo periodo, del D.Lgs 06/09/2011, n. 159, per cui si può procedere ai sensi del successivo comma 3 che stabilisce di procedere anche in assenza dell'informazione antimafia;

Vista la legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che all'art. 1, comma 629, dispone che, per le cessioni di beni e prestazioni di servizi, l'imposta deve essere trattenuta dagli Enti per essere versata allo Stato direttamente dagli stessi;

PROPONE

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui s'intende ripetuto e trascritto:

- 1. Dare Atto** che dalla richiesta di informativa antimafia prot. n. PR_TPUTG_Ingresso_0008716_20170331, sono decorsi i tempi assegnati dall'art. 92, comma 2 primo periodo, del D.Lgs 06/09/2011, n. 159, per cui si può procedere ai sensi del successivo comma 3 che stabilisce di procedere anche in assenza della stessa.-
- 2. Liquidare e Pagare** all'impresa **EDILCI S.r.l.**, [redacted] ditta subentrante all'impresa originaria nella prosecuzione dell'appalto dei lavori di realizzazione di un *Programma innovativo in Ambito Urbano "Contratto di Quartiere II Belvedere"* giusta contratto d'appalto repertorio n. 8333 del 16/04/2012 registrato a Castelvetrano il 27/04/2012 al n. 48 e giusta deliberazione di G.M. n. 510 del 16/12/2014, la fattura n. 1/E del 19/06/2017, acquisita al protocollo generale del Comune in data 20/06/2017 al n. 24430, dell'importo complessivo di € 269.266,39, di cui € 244.787,63 per lavori e € 24.478,76 per IVA al 10%, relativa al 6° S.A.L. dei lavori a tutto il 05/05/2017.-
- 3. Autorizzare** il Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse ad emettere conforme mandato di pagamento dell'importo di **€ 232.421,05**, al netto della somma di **€ 24.478,76** per IVA al 10% e di quella di **€ 12.366,58** che l'impresa deve pagare all'INAIL e alla Cassa Edile della Provincia di Trapani, in favore della ditta **EDILCI S.r.l.**, [redacted] da accreditare, così come richiesto, sul conto corrente bancario identificato con il codice IBAN indicato nella relativa fattura.-

rattenere la somma complessiva di € 36.845,34 per i seguenti importi:

- » in quanto a € 24.478,76 per IVA al 10%, per essere versata direttamente allo Stato in luogo dell'impresa esecutrice dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 629, della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)
- » in quanto a € 223,88 per essere versata, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., in favore dell'INAIL di Trapani, giusta nota pec del 23/04/2018, acquisita al protocollo generale del Comune in data 10/05/2018 al n. 21656;
- » in quanto a € 1.942,70 per essere versata, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., in favore dell'INAIL di Ragusa, giusta nota pec del 24/04/2018, acquisita al protocollo generale del Comune in data 10/05/2018 al n. 21661;
- » in quanto a € 10.200,00 per essere versata, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., in favore della Cassa Edile della Provincia di Trapani, giusta nota pec del 20/03/2018, acquisita al protocollo del Comune in data 26/03/2018 al n. 1181.-

5. Dare Atto, altresì, che la suddetta spesa di € 269.266,39 è contenuta entro quella all'uopo finanziata con i fondi del Ministero delle Infrastrutture, giusta nota prot. n. 26239/RU del 27/11/2007 del Direttore Generale di detto Ministero, Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici, Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative, Divisione V, così per come previsto nel Protocollo d'Intesa Ministero/Regione/Comune di Castelvetrano del 03/06/2010 e in parte con fondi del Comune, giusto impegno assunto con provvedimento dirigenziale n. 764 del 31/12/2008.-

6. Attesta la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.-

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Raffaele Giobbe

IL DIRIGENTE
del II Settore - Servizi Tecnici

Vista/i:

- » la proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento e RUP, Geom. Raffaele Giobbe;
- » la determina della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni del Sindaco, n. 17 del 20/04/2018 di attribuzione dell'incarico di dirigente ad interim del II Settore Servizi Tecnici;
- » l'art. 40 lett. m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 del 16/12/2008 Pubblicato nella G.U.R.S. Parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 dell'8/05/2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21/03/2013, pubblicato sulla GURS n. 37 del 09/08/2013, che ne attribuisce la propria competenza;

Attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interesse anche potenziale;

DETERMINA

Di approvare la proposta di determinazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata.-

Attesta la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.-

IL DIRIGENTE
Dott. Andrea Antonino Di Como

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.-

Castelvetrano,

IL DIRIGENTE
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E
GESTIONE DELLE RISORSE

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal _____ e così per 15 giorni consecutivi.

- Castelvetrano,

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Copia conforme all'originale
- Castelvetrano

Il Responsabile

Grobbe

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT04030410288
- Progressivo di invio: ALB1048280
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: L446K4

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: [REDACTED]
- Codice fiscale: [REDACTED]
- Denominazione: EDILCI SRL
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

CITTÀ DI CASTELVETRANO	
III SETTORE - UFFICI TECNICI	
2° SERVIZIO	
PROT. N.	668
DEL	21 GIU 2017

Dati della sede

- Indirizzo: [REDACTED]
- Numero civico: SN
- [REDACTED]
- Comune: [REDACTED]
- Provincia: [REDACTED]
- Nazione: IT

Recapiti

- Telefono: [REDACTED]
- Fax: [REDACTED]

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 81001210814
- Denominazione: Comune di Castelvetro - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE

Dati della sede

- Indirizzo: PIAZZA UMBERTO I
- Numero civico: 2
- CAP: 91022
- Comune: CASTELVETRANO
- Provincia: TP
- Nazione: IT

Da "Pec Scibilia" <scibilia@pec.cassaediletrapani.it>
A "rgiobbe@pec.comune.castelvetrano.tp.it" <rgiobbe@pec.comune.castelvetrano.tp.it>
Data martedì 20 marzo 2018 - 15:09

R: POSTA CERTIFICATA: Programma innovativo in Ambito Urbano - Contratto di Quartiere II Belvedere- Impresa EDILCI S.r.l. - Richiesta quantificazione debito.

In allegato il sollecito versamenti inviato tramite pec all'impresa ed al consulente , così come avevamo fatto a dicembre quando c'era l'altra richiesta del DURC, tanto si doveva, cordialmente, Maria Anna Scibilia, Ufficio Imprese e Durc 0923/22055 int. 1


Da: Per conto di: rgiobbe@pec.comune.castelvetrano.tp.it [mailto:posta-certificata@pec.aruba.it]
Inviato: martedì 20 marzo 2018 11:51
A: scibilia@pec.cassaediletrapani.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Programma innovativo in Ambito Urbano - Contratto di Quartiere II Belvedere- Impresa EDILCI S.r.l. - Richiesta quantificazione debito.

Messaggio di posta certificata

Il giorno 20/03/2018 alle ore 11:50:57 (+0100) il messaggio
"Programma innovativo in Ambito Urbano - Contratto di Quartiere II Belvedere- Impresa EDILCI S.r.l. - Richiesta quantificazione debito." è stato inviato da "rgiobbe@pec.comune.castelvetrano.tp.it" indirizzato a:
scibilia@pec.cassaediletrapani.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec286.20180320115057.32451.10.1.62@pec.aruba.it

Allegato(i)

Sollecito versamenti 13729.pdf (31 Kb)



CASSA EDILE C.E.T.I.M.A.

91100 TRAPANI - Via Marinella, 27 - Tel. 0923-22055 - FAX 0923-28083 - cassaediletp@virgilio.it
Codice Fiscale 80002230813

Ufficio: Recupero Crediti

Trapani 20/03/2018

Protocollo N. 932

Oggetto: Sollecito versamenti

Spett.le Impresa
13729 EDILCI S.R.L.

C/DA QUARTARELLA
97015 MODICA RG

Da una verifica della posizione contributiva di codesta Impresa, si evince, che ad oggi, non risultano effettuati accantonamenti per i periodi appresso elencati:

13729 EDILCI S.R.L. - 01573840889 - MODICA												
Periodo	Docum.	Op.	Present.	Data vers.	Retribuz.	Dovuto	Versato	Rit.vers.	Rit.pres.	Altri	Saldo	L
Nov 2016	9427	8	19/12/2016	16/02/2017	10.302,00			9,00			9,00	
Dic 2016	10321	8	18/01/2017	16/02/2017	9.624,00			3,00			3,00	
Gen 2017	371	7	21/02/2017	06/03/2017	6.898,00			1,00			1,00	
Feb 2017	1381	7	24/03/2017	06/04/2017	7.166,00			1,00			1,00	
Mar 2017	2017	7	21/04/2017		7.924,00	2.593,00					2.593,00	
Apr 2017	2894	9	22/05/2017		8.516,00	2.520,00					2.520,00	
Mag 2017	3899	7	20/06/2017		9.816,00	2.722,00					2.722,00	
Giu 2017	4730	7	24/07/2017		6.521,00	1.989,00					1.989,00	
Lug 2017	5448	1	11/08/2017		0,00	234,00					234,00	
Ago 2017	6314	1	20/09/2017		78,00	128,00					128,00	
Totale					66.845,00	10.186,00	0,00	14,00	0,00	0,00	10.200,00	

Vi invitiamo, pertanto, ad effettuare il versamento di quanto dovuto, entro e non oltre gg. 10 dalla ricezione della presente, ricordandoVi a tal proposito che, il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario utilizzando il seguente IBAN di riferimento IT73 P051 3216 4007 0257 0157 352 oppure, consultando il ns sito sarà possibile trovare l'elenco degli Istituti Bancari presso i quali si possono effettuare i versamenti di cui in narrativa. Nel caso che abbiate già provveduto al pagamento di quanto dovuto, Vi preghiamo di ritenere nulla la nostra richiesta.

L'Ufficio Recupero Crediti rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento (Tel. 0923 22055 int. 6).
Vi ringraziamo per l'attenzione e Vi porgiamo distinti saluti.

IL PRESIDENTE

Qualifica:	SOCIO DI MAGGIORANZA
Quota di Proprietà	€ 5.282,00
Codice Fiscale:	[REDACTED]
Cognome e Nome:	CICERO SANALENA VINCENZO
Sesso:	M
Dati di Nascita:	[REDACTED]

Qualifica:	AMMINISTRATORE
Codice Fiscale:	[REDACTED]
Cognome e Nome:	GIANNI' CONCETTA
Sesso:	F
Dati di Nascita:	[REDACTED]

Qualifica:	AMMINISTRATORE - DIRETTORE TECNICO - PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA AI SENSI D.M. 37/2008
Codice Fiscale:	[REDACTED]
Cognome e Nome:	ROCCASALVA CHRISTIAN
Sesso:	M
Dati di Nascita:	[REDACTED]

SOCIETA' COLLEGATE

Qualifica:	SOCIO DI MAGGIORANZA
Quota di Proprietà	€ 5.282,00
Codice Fiscale:	[REDACTED]
Ragione Sociale:	EDILZETA S.P.A.
Capitale Delib.:	€ 1.200.000,00

PERSONE

Qualifica:	SINDACO SUPLENTE
Codice Fiscale:	[REDACTED]
Cognome e Nome:	BUSCEMA GIUSEPPE
Sesso:	M
Dati di Nascita:	[REDACTED]

Qualifica:	DIRETTORE TECNICO
Codice Fiscale:	[REDACTED]
Cognome e Nome:	DI ROSA ANTONINO
Sesso:	M
Dati di Nascita:	[REDACTED]

Qualifica:	SINDACO
Codice Fiscale:	[REDACTED]
Cognome e Nome:	FIGURINO GANGITANO CARMEN
Sesso:	F
Dati di Nascita:	[REDACTED]

Qualifica:	SOCIO DI MAGGIORANZA
Quota di Proprietà	€ 40,80
Codice Fiscale:	[REDACTED]
Cognome e Nome:	FIORE MARIA GRAZIA
Sesso:	F
Dati di Nascita:	[REDACTED]

Qualifica:	SINDACO
Codice Fiscale:	[REDACTED]
Cognome e Nome:	GUGLIOTTA LAURA
Sesso:	F
Dati di Nascita:	[REDACTED]

Qualifica:	DIRETTORE TECNICO
Codice Fiscale:	[REDACTED]
Cognome e Nome:	IACONO GIOVANNI
Sesso:	M
Dati di Nascita:	[REDACTED]

Qualifica:	SINDACO SUPPLENTE
Codice Fiscale:	[REDACTED]
Cognome e Nome:	MIGLIORE ROSARIO
Sesso:	M
Dati di Nascita:	[REDACTED]

Qualifica:	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
Codice Fiscale:	[REDACTED]
Cognome e Nome:	SCAPELLATO MARIA AUSILIA
Sesso:	F
Dati di Nascita:	[REDACTED]

Qualifica:	DIRETTORE TECNICO - SOCIO
Quota di Proprietà	€ 39,60
Codice Fiscale:	[REDACTED]
Cognome e Nome:	ZACCARIA GIANLUCA
Sesso:	M
Dati di Nascita:	[REDACTED]

Qualifica:	RESPONSABILE TECNICO - DIRETTORE TECNICO - AMMINISTRATORE UNICO - SOCIO
Quota di Proprietà	€ 39,60
Codice Fiscale:	[REDACTED]
Cognome e Nome:	ZACCARIA GIORGIO
Sesso:	M
Dati di Nascita:	[REDACTED]



Comune di Castelvetrano

Provincia di Trapani

OGGETTO: Programma Innovativo in ambito urbano denominato "Contratto di Quartiere II - Quartiere Belvedere"

COMMITTENTE: Comune di Castelvetrano - I.A.C.P. della Prov. di Trapani

IMPRESA: EDILCI S.R.L.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 6 DI euro 244'787,63

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	13/09/2012	324'800,00
2	05/06/2013	324'000,00
3	21/12/2014	748'711,47
4	25/06/2015	825'676,22
5	16/10/2015	879'016,65
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		3'102'204,34
anticipazione		0,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 16/04/2012 repertorio n. 8333 registrato a in data ___/___/___ al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	3'363'811,03
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	3'363'811,03
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	16'819,06
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	3'102'204,34
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	3'119'023,40
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	244'787,63
per I.V.A. al 10%	24'478,76
TOTALE GENERALE euro	269'266,39

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 141 c.3 del D.P.R. 207/2010 si può pagare all'impresa la rata di euro 244'787,63 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro duecentoquarantaquattromilasettecentoottantasette/63).

Castelvetrano, 19 GIU. 2017

Il Direttore dei Lavori
Arch. Luca De Vincenti



Il Responsabile del
Procedimento
Geom. Raffaele Giobbe



Comune di Castelvetrano
Provincia di Trapani

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 6 A TUTTO IL 05/05/2017

OGGETTO: Programma Innovativo in ambito urbano denominato "Contratto di Quartiere II - Quartiere Belvedere"

COMMITTENTE: Comune di Castelvetrano - I.A.C.P. della Prov. di Trapani

IMPRESA: EDILCI S.R.L.




Contratto in data 16/04/2012 rep. n. 8333 registrato a in data __/__/__ al n. di euro 3 446 605.03

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	4 500 000.00
Data Consegna:	09/05/2012	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	09/05/2012	Importo per la Sicurezza:	157 500.00
Giorni Utili per Ultimazione:	827	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	28/04/2014	IMPORTO DI VARIANTE	4 500 000.00
Giorni di Sospensione:	450	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni:	2	Importo per la Sicurezza (variante):	157 500.00
Nuova Data Ultimazione:	05/01/2016	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00



N.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE 2016 euro 3'541'282,79 - 100%)					
01 04_001.001 001	OG1 - Edifici civili e industriali - INTERVENTO "A.1. - PIAZZA UNITA' D'ITALIA: PALAZZINE 1+2+3" - SCHEDE 5,4,3 - SCAVI - RIMOZIONI - DISFACIMENTI - DEMOLIZIONI - BONIFICHE - RINTERRI - TRASPORTI	SOMMANO % aliquote	100,000	86'194,82 (2,434000%))	86'194,82 (2,434000%)
01 04_001.001 001	OG1 - Edifici civili e industriali - INTERVENTO "A.1. - PIAZZA UNITA' D'ITALIA: PALAZZINE 1+2+3" - SCHEDE 5,4,3 - OPERE PROVVISORIALI	SOMMANO % aliquote	100,000	70'103,94 (1,979620%))	70'103,94 (1,979620%)
01 04_001.001 001	OG1 - Edifici civili e industriali - INTERVENTO "A.1. - PIAZZA UNITA' D'ITALIA: PALAZZINE 1+2+3" - SCHEDE 5,4,3 - SOTTOFONDI - VESPAI E MASSETTI - TETTI E MANTI DI COPERTURA	SOMMANO % aliquote	100,000	45'943,22 (1,297361%))	45'943,22 (1,297361%)
01 04_001.001 001	OG1 - Edifici civili e industriali - INTERVENTO "A.1. - PIAZZA UNITA' D'ITALIA: PALAZZINE 1+2+3" - SCHEDE 5,4,3 - IMPERMEABILIZZAZIONI	SOMMANO % aliquote	100,000	29'571,87 (0,835061%))	29'571,87 (0,835061%)
01 04_001.001 001	OG1 - Edifici civili e industriali - INTERVENTO "A.1. - PIAZZA UNITA' D'ITALIA: PALAZZINE 1+2+3" - SCHEDE 5,4,3 - INTONACI - OPERE DI RECUPERO E RESTAURO	SOMMANO % aliquote	100,000	255'427,88 (7,212863%))	255'427,88 (7,212863%)
01 04_001.001 001	OG1 - Edifici civili e industriali - INTERVENTO "A.1. - PIAZZA UNITA' D'ITALIA: PALAZZINE 1+2+3" - SCHEDE 5,4,3 - OPERE DA PITTORE	SOMMANO % aliquote	100,000	5'488,99 (0,155000%))	5'488,99 (0,155000%)
01 04_001.001 001	OG1 - Edifici civili e industriali - INTERVENTO "A.1. - PIAZZA UNITA' D'ITALIA: PALAZZINE 1+2+3" - SCHEDE 5,4,3 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - OPERE IN PIETRA DA TAGLIO	SOMMANO % aliquote	100,000	35'377,42 (0,999000%))	35'377,42 (0,999000%)
01 04_001.001 001	OG1 - Edifici civili e industriali - INTERVENTO "A.1. - PIAZZA UNITA' D'ITALIA: PALAZZINE 1+2+3" - SCHEDE 5,4,3 - OPERE IN FERRO - INFISSI IN GENERE - OPERE IN VETRO	SOMMANO % aliquote	100,000	245'673,98 (6,937429%))	245'673,98 (6,937429%)
01 04_001.001 001	OG1 - Edifici civili e industriali - INTERVENTO "A.1. - PIAZZA UNITA' D'ITALIA: PALAZZINE 1+2+3" - SCHEDE 5,4,3 - ONERI SPECIALI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZA (INTERO CDQ2)	SOMMANO % aliquote	100,000	13'421,46 (0,379000%))	13'421,46 (0,379000%)
01 04_001.002 001	OG1 - Edifici civili e industriali - INTERVENTO "A.2. - VIA CAVALLARI: PALAZZINE A+B+C+D" - SCHEDE 6,7,8,9 - SCAVI - RIMOZIONI - DISFACIMENTI - DEMOLIZIONI - BONIFICHE - RINTERRI - TRASPORTI	SOMMANO % aliquote	100,000	27'763,66 (0,784000%))	27'763,66 (0,784000%)
01 04_001.002 002	OG1 - Edifici civili e industriali - INTERVENTO "A.2. - VIA CAVALLARI: PALAZZINE A+B+C+D" - SCHEDE 6,7,8,9 - OPERE PROVVISORIALI	SOMMANO %	100,000	30'490,44	30'490,44
A RIPIANTARE					
845'457,68					

N. CANTIERE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			845'457,68
	aliquote		(0,861000%)	(0,861000%)
001	OG1 - Edifici civili e industriali - INTERVENTO "A.2. - VIA CAVALLARI: PALAZZINE A+B+C+D" - SCHEDE 6,7,8,9 - OPERE IN C.A. - CONGLOMERATI - ACCIAI - CASSERI - SOLAI - OPERE MURARIE IN GENERE)	
	SOMMANO % aliquote	100,000	31'272,11 (0,883073%)	31'272,11 (0,883073%)
001	OG1 - Edifici civili e industriali - INTERVENTO "A.2. - VIA CAVALLARI: PALAZZINE A+B+C+D" - SCHEDE 6,7,8,9 - SOTTOFONDI - VESPAI E MASSETTI - TETTI E MANTI DI COPERTURA)	
	SOMMANO % aliquote	100,000	31'552,83 (0,891000%)	31'552,83 (0,891000%)
001	OG1 - Edifici civili e industriali - INTERVENTO "A.2. - VIA CAVALLARI: PALAZZINE A+B+C+D" - SCHEDE 6,7,8,9 - IMPERMEABILIZZAZIONI)	
	SOMMANO % aliquote	100,000	8'357,43 (0,236000%)	8'357,43 (0,236000%)
001	OG1 - Edifici civili e industriali - INTERVENTO "A.2. - VIA CAVALLARI: PALAZZINE A+B+C+D" - SCHEDE 6,7,8,9 - INTONACI - OPERE DI RECUPERO E RESTAURO)	
	SOMMANO % aliquote	100,000	46'886,58 (1,324000%)	46'886,58 (1,324000%)
001	OG1 - Edifici civili e industriali - INTERVENTO "A.2. - VIA CAVALLARI: PALAZZINE A+B+C+D" - SCHEDE 6,7,8,9 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - OPERE IN PIETRA DA TAGLIO)	
	SOMMANO % aliquote	100,000	11'863,30 (0,335000%)	11'863,30 (0,335000%)
001	OG1 - Edifici civili e industriali - INTERVENTO "A.2. - VIA CAVALLARI: PALAZZINE A+B+C+D" - SCHEDE 6,7,8,9 - OPERE IN FERRO - INFISSI IN GENERE - OPERE IN VETRO)	
	SOMMANO % aliquote	100,000	50'159,58 (1,416424%)	50'159,58 (1,416424%)
001	OG1 - Edifici civili e industriali - INTERVENTO "A.3. - VIA SAPEGNO: LOTTI 5 E 10" - SCHEDE 19,16 - SCAVI - RIMOZIONI - DISFACIMENTI - DEMOLIZIONI - BONIFICHE - RINTERRI - TRASPORTI)	
	SOMMANO % aliquote	100,000	37'573,01 (1,061000%)	37'573,01 (1,061000%)
001	OG1 - Edifici civili e industriali - INTERVENTO "A.3. - VIA SAPEGNO: LOTTI 5 E 10" - SCHEDE 19,16 - OPERE PROVVISORIALI)	
	SOMMANO % aliquote	100,000	62'716,12 (1,771000%)	62'716,12 (1,771000%)
001	OG1 - Edifici civili e industriali - INTERVENTO "A.3. - VIA SAPEGNO: LOTTI 5 E 10" - SCHEDE 19,16 - OPERE IN C.A. - CONGLOMERATI - ACCIAI - CASSERI - SOLAI - OPERE MURARIE IN GENERE)	
	SOMMANO % aliquote	100,000	35'541,70 (1,003639%)	35'541,70 (1,003639%)
001	OG1 - Edifici civili e industriali - INTERVENTO "A.3. - VIA SAPEGNO: LOTTI 5 E 10" - SCHEDE 19,16 - SOTTOFONDI - VESPAI E MASSETTI - TETTI E MANTI DI COPERTURA)	
	SOMMANO % aliquote	100,000	16'927,33 (0,478000%)	16'927,33 (0,478000%)
001	OG1 - Edifici civili e industriali - INTERVENTO "A.3. - VIA SAPEGNO: LOTTI 5 E 10" - SCHEDE 19,16 - IMPERMEABILIZZAZIONI)	
	SOMMANO % aliquote	100,000	6'551,37 (0,185000%)	6'551,37 (0,185000%)
	A RIPORTARE			1'184'839,04

N.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			1'184'859,04	
03 04_001.007	OG1 - Edifici civili e industriali - INTERVENTO "A.3. - VIA SAPEGNO: LOTTI 5 E 10" - SCHEDE 19,16 - INTONACI - OPERE DI RECUPERO E RESTAURO	SOMMANO % aliquote	100,000	100'607,84 (2,841000%))	100'607,84 (2,841000%)
03 04_001.007	OG1 - Edifici civili e industriali - INTERVENTO "A.3. - VIA SAPEGNO: LOTTI 5 E 10" - SCHEDE 19,16 - OPERE DA PITTORE	SOMMANO % aliquote	100,000	4'178,71 (0,118000%))	4'178,71 (0,118000%)
03 04_001.007	OG1 - Edifici civili e industriali - INTERVENTO "A.3. - VIA SAPEGNO: LOTTI 5 E 10" - SCHEDE 19,16 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - OPERE IN PIETRA DA TAGLIO	SOMMANO % aliquote	100,000	15'581,64 (0,440000%))	15'581,64 (0,440000%)
03 04_001.007	OG1 - Edifici civili e industriali - INTERVENTO "A.3. - VIA SAPEGNO: LOTTI 5 E 10" - SCHEDE 19,16 - OPERE IN FERRO - INFISSI IN GENERE - OPERE IN VETRO	SOMMANO % aliquote	100,000	80'141,35 (2,263060%))	80'141,35 (2,263060%)
03 04_001.007	OG1 - Edifici civili e industriali - LAVORAZIONE STRAORDINARIA: L.S.3. (REALIZZAZIONE RIVESTIMENTO A CAPPOTTO CON UTILIZZO: PANNELLI DI SUGHERO BIONDO NATURALE SUPERCOMPATTO) - OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA	SOMMANO % aliquote	100,000	437'879,62 (12,365000 %)	437'879,62 (12,365000%)
03 04_001.007	OG1 - Edifici civili e industriali - INTERVENTO "B" - CENTRO POLIFUNZIONALE COMUNALE - SCAVI - RIMOZIONI - DISFACIMENTI - DEMOLIZIONI - BONIFICHE - RINTERRI - TRASPORTI	SOMMANO % aliquote	100,000	111'692,06 (3,154000%))	111'692,06 (3,154000%)
03 04_001.007	OG1 - Edifici civili e industriali - INTERVENTO "B" - CENTRO POLIFUNZIONALE COMUNALE - OPERE D C.A. - CONGLOMERATI - ACCIAI - CASSERI - SOLAI - OPERE MURARIE IN GENERE	SOMMANO % aliquote	100,000	471'167,68 (13,305000 %)	471'167,68 (13,305000%)
03 04_001.007	OG1 - Edifici civili e industriali - INTERVENTO "B" - CENTRO POLIFUNZIONALE COMUNALE - SOTTOFONDI - VESPAI E MASSETTI - TETTI E MANTI DI COPERTURA	SOMMANO % aliquote	100,000	38'601,97 (1,090056%))	38'601,97 (1,090056%)
03 04_001.007	OG1 - Edifici civili e industriali - INTERVENTO "B" - CENTRO POLIFUNZIONALE COMUNALE - TAMPONATURE - DIVISIONI INTERNE - TRAMEZZI IN GENERE	SOMMANO % aliquote	100,000	168'635,89 (4,762000%))	168'635,89 (4,762000%)
03 04_001.007	OG1 - Edifici civili e industriali - INTERVENTO "B" - CENTRO POLIFUNZIONALE COMUNALE - IMPERMEABILIZZAZIONI	SOMMANO % aliquote	100,000	29'853,01 (0,843000%))	29'853,01 (0,843000%)
03 04_001.007	OG1 - Edifici civili e industriali - INTERVENTO "B" - CENTRO POLIFUNZIONALE COMUNALE - OPERE D PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA	SOMMANO % aliquote	100,000	41'806,26 (1,180540%))	41'806,26 (1,180540%)
04	OG1 - Edifici civili e industriali - INTERVENTO "B" - CENTRO POLIFUNZIONALE COMUNALE -				
	A RIPORTARE			2'685'005,07	

Num. Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI				
			unitario	TOTALE			
					R I P O R T O		2'685'005,07
04_006.007 008	OG03 - Edifici civili e industriali - INTERVENTO "B" - CENTRO POLIFUNZIONALE COMUNALE - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - OPERE IN PIETRA DA TAGLIO	SOMMANO % aliquote	100,000	128'442,33 (3,627000%))	128'442,33 (3,627000%)		
04_006.007 009	OG03 - Edifici civili e industriali - INTERVENTO "B" - CENTRO POLIFUNZIONALE COMUNALE - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - OPERE IN PIETRA DA TAGLIO	SOMMANO % aliquote	95,270	100'997,39 (2,852000%))	96'220,21 (2,717100%)		
04_006.007 010	OG03 - Edifici civili e industriali - INTERVENTO "B" - CENTRO POLIFUNZIONALE COMUNALE - OPERE IN PIETRA DA TAGLIO - INFISSI IN GENERE - OPERE IN VETRO	SOMMANO % aliquote	99,130	118'739,21 (3,353000%))	117'706,18 (3,323829%)		
04_006.008 011	OG03 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... - INTERVENTO "C1" - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - SCAVI - RIMOZIONI - DISFACIMENTI - DEMOLIZIONI - BONIFICHE - RINTERRI - TRASPORTI	SOMMANO % aliquote	40,230	27'515,77 (0,777000%))	11'069,59 (0,312587%)		
04_006.008 012	OG03 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... - INTERVENTO "C3" - STRADA DI PIANO- VERDE ATTREZZATO PER LO SPORT - SCAVI - RIMOZIONI - DISFACIMENTI - DEMOLIZIONI - BONIFICHE - RINTERRI - TRASPORTI	SOMMANO % aliquote	88,120	18'733,39 (0,529000%))	16'507,86 (0,466155%)		
04_006.008 013	OG03 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... - INTERVENTO "C3" - STRADA DI PIANO- VERDE ATTREZZATO PER LO SPORT - SOTTOFONDI STRADALI - PAVIMENTAZIONI STRADALI - MARCIAPIEDI E BORDURE	SOMMANO % aliquote	97,360	153'160,48 (4,325000%))	149'117,04 (4,210820%)		
04_006.007 014	OG11 - Impianti tecnologici - INTERVENTO "B" - CENTRO POLIFUNZIONALE COMUNALE - IMPIANTI IDRICO SANITARI	SOMMANO % aliquote	56,990	46'284,57 (1,307000%))	26'377,58 (0,744859%)		
04_006.007 015	OG11 - Impianti tecnologici - INTERVENTO "B" - CENTRO POLIFUNZIONALE COMUNALE - IMPIANTI TERMICI	SOMMANO % aliquote	92,970	35'129,53 (0,992000%))	32'659,92 (0,922262%)		
04_006.010 016	OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua - INTERVENTO "C3" - STRADA DI PIANO-VERDE ATTREZZATO PER LO SPORT - IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SOMMANO % aliquote	99,970	26'949,16 (0,761000%))	26'941,08 (0,760772%)		
04_006.009 017	OS24 - Verde e arredo urbano - INTERVENTO "C2" - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI VIA CAMPOBELLO- SCAVI - RIMOZIONI - DISFACIMENTI - DEMOLIZIONI - BONIFICHE - RINTERRI - TRASPORTI	SOMMANO % aliquote	41,210	13'492,29 (0,381000%))	5'560,17 (0,157010%)		
04_006.009 018	OS24 - Verde e arredo urbano - INTERVENTO "C.2" - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI VIA CAMPOBELO-SOTTOFONDI STRADALI - PAVIMENTAZIONI STRADALI-MARCIAPIEDI E BORDURE	SOMMANO % aliquote	100,000	56'562,50 (1,597232%))	56'562,50 (1,597232%)		
					A R I P O R T A R E		3'352'169,53

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>			
	<i>Tipologia Appalto: a Corpo</i> <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i> <i>Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso euro 149'606,87</i>			
	LAVORI A CORPO euro			3'363'811,03
	<i>aliquota</i>			<i>(94,988489%)</i>
	PER LAVORI A CORPO euro			3'363'811,03
	TOTALE euro			3'363'811,03
	Castelvetro, 14/06/2017 <div style="text-align: center;">  L'Impresa Edilizia S.p.A. Il Direttore dei Lavori Arch. Luca De Vincenti </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>			
	A RIPORTARE			





Città di Castelvetrano

II SETTORE

- UFFICI TECNICI -



Dirigente: Dott. Andrea A. Di Como Tel. 0924-909658 - fax: 0924-909655 -
Funziario: Geom. Raffaele Giobbe Tel. 0924-909632 - fax: 0924-909637

Via della Rosa, 1 - 91022 Castelvetrano (TP)

Apertura al pubblico: Martedì e Venerdì, dalle ore 08.30 alle 14.00
Mercoledì dalle ore 15.30 alle 18.00

Spett.le
I.N.A.I.L.
pec: mazara@postacert.inail.it
mail: mazara@inail.it

OGGETTO: Programma innovativo in Ambito Urbano "Contratto di Quartiere II Belvedere"
IMPRESA: EDILCI S.r.l., da Modica (RG), Variante San Filippo, 1 Bis, P.I. 01573840889
Richiesta quantificazione debito (art. 30, comma 5, del D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.)



Con contratto di appalto repertorio n. 8333 del 16/04/2012, registrato a Castelvetrano il 27/04/2012 al n. 48, l'impresa Cicerò Santalena Pietro, da Modica (RG), ha appaltato i "Lavori di realizzazione di un "Programma innovativo in Ambito Urbano - Contratto di Quartiere II Belvedere",-

I relativi lavori sono stati consegnati in data 09/05/2012 ed effettivamente iniziati il 14/05/2012.-

Con successiva deliberazione di G.M. n. 510 del 16/12/2014 l'A.C. di Castelvetrano ha preso atto del subentro, nella prosecuzione dell'appalto, dell'impresa EDILCI S.r.l. da Modica (RG), Variante San Filippo, 1 Bis, P.I. 01573840889.-

Ad oggi i lavori dell'appalto sono totalmente ultimati, per cui si rende necessario procedere alla liquidazione dell'ultimo SAL e dello Stato finale dei lavori.-

Atteso che dal riscontro telematico effettuato presso lo Sportello dell'INAIL, emerge che l'impresa EDILCI Srl risulta non regolare ai fini DURC (importo non determinabile) presso l'I.N.A.I.L. (vedasi istanza Numero protocollo INAIL_10036772, data richiesta 29/12/2017, successivamente riverificata con istanza Numero protocollo INAIL_11002419, data richiesta 19/03/2018),

Si chiede

la quantificazione e comunicazione del debito che l'impresa deve ancora pagare a codesto I.N.A.I.L., al fine di attuare l'intervento sostitutivo a cura della S.A., previsto dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i..-

Per qualsivoglia comunicazione al riguardo, lo scrivente può essere raggiunto telefonicamente o alla posta elettronica indicati a piè pagina.-

Distinti saluti



IL R.U.P.
Geom. Raffaele Giobbe

Protocollo generale n. 14992 del 13 APR 2018 - protocollo del Servizio n. 1403 4° Ser. del 13 APR 2018
Si riferisce al protocollo n. del



Città di Castelvetrano

Selinunte

II SETTORE

-- UFFICI TECNICI --



Via della Rosa, 1 – 91022 Castelvetrano (TP)

Dirigente: **Dott. Andrea A. Di Como** Tel. 0924-909656 - fax: 0924 909655 -
Funzionario: **Geom. Raffaele Giobbe** Tel. 0924-909632 - fax: 0924 909637

Apertura al pubblico: Martedì e Venerdì, dalle ore 08:30 alle 14:00
Mercoledì dalle ore 15:30 alle 18:00

Spett.le
Cassa Edile della Provincia di Trapani
pec: scibilia@pec.cassaediletrapani.it
mail: scibilia@cassaediletrapani.it

OGGETTO: Programma innovativo in Ambito Urbano "Contratto di Quartiere II Belvedere"
IMPRESA: EDILCI S.r.l., da Modica (RG), Variante San Filippo, 1 Bis, P.I. 01573840889
Richiesta quantificazione debito (art. 30, comma 5, del D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.)

Con contratto di appalto repertorio n. 8333 del 16/04/2012, registrato a Castelvetrano il 27/04/2012 al n. 48, l'impresa Cicero Santalena Pietro, da Modica (RG), ha appaltato i "Lavori di realizzazione di un "Programma innovativo in Ambito Urbano - Contratto di Quartiere II Belvedere",-

I relativi lavori sono stati consegnati in data 09/05/2012 ed effettivamente iniziati il 14/05/2012.-

Con successiva deliberazione di G.M. n. 510 del 16/12/2014 l'A.C. di Castelvetrano ha preso atto del subentro, nella prosecuzione dell'appalto, dell'impresa EDILCI S.r.l. da Modica (RG), Variante San Filippo, 1 Bis, P.I. 01573840889.-

Ad oggi i lavori dell'appalto sono totalmente ultimati, per cui si rende necessario procedere alla liquidazione dell'ultimo SAL e dello Stato finale dei lavori.-

Atteso che dal riscontro telematico effettuato presso lo Sportello dell'INAIL, emerge che l'impresa EDILCI Srl risulta non regolare al fini DURC (importo non determinabile) presso la Cassa Edile della Provincia di Trapani (vedasi istanza Numero protocollo INAIL_10036772, data richiesta 29/12/2017, successivamente riverificata con istanza Numero protocollo INAIL_11002419, data richiesta 19/03/2018),

Si chiede

la quantificazione e comunicazione del debito che l'impresa deve ancora pagare a codesta Cassa Edile, al fine di attuare l'intervento sostitutivo a cura della S.A., previsto dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.-

Per qualsivoglia comunicazione al riguardo, lo scrivente può essere raggiunto telefonicamente o alla posta elettronica indicati a piè pagina.-

Distinti saluti



IL R.U.P.
Geom. Raffaele Giobbe

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
SEDE DI RAGUSA

CITTÀ DI CASTELVETRANO
III SETTORE - UFFICI TECNICI
5° SERVIZIO
PROT. N. 1561
DEL 10 MAG. 2018

RAGUSA, 20/04/2018

Spett.le
CITTÀ DI CASTELVETRANO

Pec: rgiobba@pec.comune.castelvetro.it

Oggetto: Art. 4, comma 2, D.P.R. n. 207/2010. Intervento sostitutivo della stazione appaltante. Dati per il pagamento.

DURC PROT.N.	INAIL_10036772 E INAIL_11002419
CODICE FISCALE DITTA	01573840889
CODICE CLIENTE INAIL	19488572
DENOMINAZIONE DITTA	EDILCI SRL

Come richiesto da codesta stazione appaltante con nota protocollo 17992 del 13/04/2018, si conferma l'ammontare del debito indicato nel durc del 19/3/2018.

Codesta stazione appaltante può versare la somma di **€ 1.942,70 (Millenovecentoquarantadue/70)** a copertura dei sottospecificati debiti non iscritti a ruolo utilizzando il modello di pagamento unificato F24 da compilare come segue:

nella sezione "CONTRIBUENTE" indicare nel campo "CODICE FISCALE" il codice fiscale della ditta, nel campo "CODICE FISCALE DEL COOBBIGATO, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", il codice fiscale della stazione appaltante e valorizzare il campo "CODICE IDENTIFICATIVO" con il codice "51" che identifica il pagamento a titolo di intervento sostitutivo;

nella sezione "INAIL" riportare i seguenti dati, compilando un rigo per ciascun numero di riferimento

CODICE SEDE	CODICE DITTA	C.C.	NUMERO DI RIFERIMENTO	CAUSALE	IMPORTO A DEBITO DA VERSARE	
41700	19488572	07	110005	P	10,39	
41700	19488572	07	110006	P	27,18	
41700	19488572	07	110007	P	24,34	
41700	19488572	07	902017	P	1.880,79	
-----					TOTALE €	1.942,70

Si ricorda che il pagamento deve essere effettuato con la massima tempestività, avendo cura di inviare alla scrivente Sede copia della ricevuta di versamento (via e-mail all'indirizzo ragusa@inail.it o via PEC all'indirizzo ragusa@postacert.inail.it).

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELLA SEDE
(Dr. Giorgio Stracquadanio)

Si forniscono i dati del funzionario competente:
Carfi Giovanni tel. 0932/656627

part. g.

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Direzione Territoriale Palermo-Trapani
Sede di Trapani
Via Vito Sorba, 18
91100 TRAPANI
Tel. 0923/550209
e-mail: trapani@inail.it
posta PEC: trapani@postacert.inail.it
Cod. fisc. 01165400589-p.iva 00968951004
IBAN IT 54 1 03069 03201 1000033000

Trapani, li 30/4/2018

SPETT. COMUNE DI CASTELVETRANO
cod. fisc.

E-mail PEC: rgjobbe@pec.comune.castelvetroano.tp.it
E-mail: rgjobbe@comune.castelvetroano.tp.it

Oggetto: Intervento sostitutivo, COMUNICAZIONE
DURC Richiesta n° INAIL_10036772 del 29/12/2017
Codice fiscale ditta: 01573840889
Codice ditta INAIL: 19488572 /07
Denominazione ditta: EDILCI SRL

Con riferimento alla Vs. comunicazione preventiva PEC prot. 17992 del 13/4/2018 con la quale chiedete di attivare l'intervento sostitutivo per un importo di €.223,88, si comunica che la ditta EDILCI SRL cod.fisc. 01573840889, alla data del 29/12/2017, era in regola.

Per quanto sopra si resta a Vs. completa disposizione per eventuali/ulteriori chiarimenti e si provvede ad archiviare la richiesta.

Distinti saluti.



IL RESPONSABILE DELLA SEDE
ING. M. BOSCO

M. Bosco

Per eventuali comunicazioni, si forniscono i dati del funzionario competente:
Cognome e nome: Sig.ra Tomasi Barbara
Tel. 0923/550202-209
e-mail b.tomasi@inail.it

COMUNE DI CASTELVETRANO
Prot. n. 21636
del 10 MAG 2018

CITTÀ DI CASTELVETRANO
III SETTORE - UFFICI TECNICI
5° SERVIZIO
PROT. N. 1960
DEL 10 MAG 2018

E. INAIL. 41900. 23/04/2018. 0013736