



COMUNE DI CASTELVETRANO

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

IV DIREZIONE

P.N.R.R. - LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRIAZIONI E PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ATTO IV DIREZIONE N. 327 DEL 13-11-2023

OGGETTO: EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI DEI GIORNI 10 E 11 NOVEMBRE 2021 IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE – LAVORI DI RIMESSA IN PRISTINO SERVIZI A RETE DANNEGGIATI. C.I.G.: 9019733722. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giuseppe Aggiato

Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle norme di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse.

Premesso che:

- Nei giorni 10 e 11 novembre 2021 l'intero territorio comunale è stato interessato da eccezionali eventi meteorologici di notevole gravità con piogge di rara intensità che hanno causato danni sia alle infrastrutture (strade, rete fognarie, ecc.) che alle proprietà private (aziende e abitazioni) determinando una situazione gravissima che ha portato alla richiesta da parte dell'Amministrazione della dichiarazione dello stato di calamità naturale;
- con Deliberazione di G.M. n. 272 del 24.11.2021 è stato dichiarato conseguentemente all'evento lo stato di calamità naturale in tutto il territorio comunale, ai sensi dell'art. 5 della legge 225 del 24.02.1992 e s.m.i.;
- con Deliberazioni n. 499 e 500 del 25 novembre 2021 la Giunta Regionale Siciliana ha dichiarato lo stato di crisi e di emergenza per gli eventi che, nei giorni dall'8 al 17 novembre, hanno interessato tutto il territorio siciliano;
- la Regione Siciliana a seguito degli eventi meteo avversi di cui trattasi ha indetto per il giorno 01.12.2021 presso la Presidenza Ufficio di gabinetto Palazzo d'Orleans dedicata riunione operativa per affrontare le problematiche relative agli eventi meteo dell'11.11.2021 occorsi nel territorio comunale;
- a seguito della riunione di cui trattasi e di specifiche note del Dipartimento Regionale di Protezione Civile è stata delineata una linea programmatica per attivare le procedure di somma urgenza per ripristinare i servizi a rete danneggiati dal violento nubifragio di cui trattasi;
- con verbale di somma urgenza del 10.12.2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.) il Dott. Vincenzo Caime, Responsabile della VI Direzione, ha dichiarato la sussistenza della circostanza di somma urgenza che autorizza l'immediata esecutività degli interventi atti ad eliminare i pericoli vari e nello stesso tempo ha disposto alla ditta La Marmora Giuseppe da Castelvetro di effettuare i citati interventi;
- con nota prot. 50174 del 14.12.2021 il Responsabile della ex VI D.O. ha trasmesso al Dipartimento Regionale di Protezione il seguente quadro economico di spesa necessaria per l'esecuzione dei lavori, dell'importo complessivo di €. 220.000,00, di cui €. 200.000,00 a carico del Dipartimento Regionale Protezione Civile ed €. 20.000,00 a carico del Comune di Castelvetro,

A)	Lavori a misura	€.	206.000,00	
a.1	Oneri per la sicurezza 3% sui lavori	€.	6.180,00	
a.2	Importo lavori soggetti a ribasso	€.	199.820,00	
a.3	Ribasso d'asta (21%)	- €.	41.962,20	
a.4	Lavori al netto del ribasso d'asta	€.	157.857,80	
a.5	Importo contrattuale compreso O.S.			€. 164.037,80
B)	Somme a disposizione			
b.1	I.V.A. sui lavori (22% di a.5)	€.	36.088,32	
b.2	Imprevisti iva compresa	€.	3.528,88	
b.3	Contributo ANAC	€.	225,00	
b.4	Oneri di conferimento in discarica iva compresa	€.	12.000,00	
b.5	Incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/2016	€.	4.420,00	
	Totale somme in amministrazione			€. 55.962,20
	Importo totale lavori			€. 220.000,00

- con Deliberazione di G.M. n. 323 del 29.12.2021 è stata data approvazione dei lavori di somma urgenza e prenotata la spesa necessaria ad espletare i lavori;

- con Determinazione n. 37 del 29.12.2021 della IV Direzione è stata impegnata la somma di €. 20.000,00 al codice 08.01.2.202 (cap. peg 22490/5 del redigendo bilancio di previsione 2021-2023 quale cofinanziamento dei lavori di somma urgenza;

- D.D.G. n. 849 del 20/12/2021, la Regione Siciliana Protezione Civile ha impegnato in favore del Comune di Castelvetrano la somma di €. 198.000,00 quale contributo nella misura del 90% su una spesa complessiva di €. 220.000,00 per i lavori da eseguire in emergenza di rimessa in pristino delle strade e fognature danneggiate dal violento nubifragio del 10 e 11 Novembre, a valere sui fondi di cui al capitolo 516032, codice U.2.02.01.09.012 del bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2021, Rubrica 4 del Dipartimento Regionale di Protezione Civile.

- con Determinazione n. 98 del 19.07.2022 è stato preso atto del superiore D.D.G. n. 849 del 20/12/2021;

- con il superiore verbale di somma urgenza del 10.12.2021, i lavori sono stati affidati alla ditta La Marmora Giuseppe con sede in Castelvetrano Via Seggio C.da Strasatto, per un importo contrattuale di € 164.037,80, (compreso € 6.180,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 22%, calcolato sull'offerta a ribasso del 21,00% sull'importo presunto dei lavori al netto degli oneri della sicurezza;

- i lavori hanno avuto concreto inizio in pari data 20/12/2021.

- i lavori sono stati completati il 28.07.2023 come da certificato di ultimazione dei lavori redatto il 01.08.2023 ai sensi dell'art. 12 comma 1 D.M. 49/2018;

VISTA la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione a firma del Direttori dei Lavori Geom. Melchiorre Pisciotta e del R.U.P. Geom. Giuseppe Aggiato, redatti il 27.10.2023, che nel confermare l'importo dei lavori eseguiti, liquida all'Impresa la residua somma come di seguito specificata:

- Importo lordo dei lavori eseguiti	€	173.240,41
- A dedurre il ribasso d'asta del 21,00% dedotta dell'aliquota di incidenza della sicurezza su € 168.043,20	€	<u>- 35.289,07</u>
Restano nette	€	137.951,34
Revisione prezzi art. 26 D.L. 50 del 17.05.2022	€	<u>25.877,05</u>
Sommano Lavori e Revisione prezzi	€	163.828,39
- Certificato n. 1 del 06.09.2022	€	84.400,00
- Certificato n. 2 del 27.06.2023	€	74.400,00
- Certificato n. 3 del 21.08.2023	€	<u>4.200,00</u>
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive	€	163.000,00
Resta il credito netto dell'Impresa in	€	828,39
IVA al 22%	€	<u>182,25</u>
Importo totale	€.	1.010,64

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo netto autorizzato per lavori	€	164.037,80
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€	<u>163.828,39</u>
con una minore spesa di	€	209,41

Ritenuto che nulla osta all'approvazione del conto finale e del certificato di regolare esecuzione, nelle risultanze avanti citate;

Riconosciuta, pertanto, l'opportunità del presente provvedimento;

Considerato che trattandosi di determina di approvazione atti di contabilità finale, si provvederà al pagamento e liquidazione delle somme in favore di detta impresa, con successiva determina dirigenziale,

Che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;

Dare atto che:

- la presente determinazione è stata redatta, per quanto possibile, seguendo la scheda di cui all'allegato "A" del Piano Auditing 2022/2024 approvato con Deliberazione della G.M. n. 10 del 01/02/2022 e in conformità al documento unico di programmazione (DUP) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 09/02/2022;
- la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economica-finanziaria dell'Ente;
- il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste della normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso situazioni di conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;

Vista la determina del Sindaco n. 38 del 28/09/2023 di conferimento degli incarichi ai Responsabili delle Direzioni sino al 31/12/2023;

Riconosciuta l'opportunità del presente provvedimento;

PROPONE

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui s'intende ripetuto e trascritto:

1. Approvare la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, con tutti gli elaborati tecnico-amministrativi allegati, relativi alla *Somma Urgenza per lavori di rimessa in pristino servizi a rete danneggiati*, redatti dal Geom. Melchiorre Pisciotta, nella qualità di Direttore dei Lavori, con le seguenti risultanze:

a) Lavori al netto del ribasso d'asta del 21,00%		
Compreso oneri per la sicurezza e revisione prezzi	€	163.828,39
a dedurre:		
b) - per n. 3 acconti già corrisposti	€	<u>163.000,00</u>
Sommano le detrazioni	€	<u>163.000,00</u>
Resta il credito dell'Impresa	€	828,39
IVA al 22%	€	<u>182,25</u>
Importo totale	€.	1.010,64

2. Di provvedere con successiva determina dirigenziale alla liquidazione e pagamento delle somme dovute a saldo in favore dell'impresa beneficiaria;

3. Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del decreto Legge 174/2012, di modifica del D.Lgs n. 267/2000;

4. Di disporre la pubblicazione del presente atto per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on line ed in modo permanente nella sezione del sito istituzionale dedicata agli estratti delle Determine dei Responsabili di Direzione.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giuseppe Aggiato

IL RESPONSABILE DELLA IV DIREZIONE ORGANIZZATIVA

Vista la superiore proposta di determinazione;

Attestata la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Di approvare integralmente la superiore proposta di Determinazione

Il Responsabile della IV Direzione
Arch. Vincenzo Barresi

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE
F.to ARCH. VINCENZO BARRESI

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**