



CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 562 del 23 DIC. 2015

OGGETTO: LAVORI DI TRASFORMAZIONE DEL RIFUGIO SANITARIO PER CANI DI VIA ERRANTE VECCHIA IN CANILE SANITARIO E PER IL RIFUGIO.

CUP: C31E14000140004 - CIG: 5943610621.

Rescissione contratto rep. n. 8437 del 28/04/2015 e registrato a Castelvetrano in data 08/05/2015 al n. 16 in capo alla ditta Edilservizi Pronto Intervento di Grimaldi Diego, con sede in Castelvetrano via P. Luna n. 2/C, P. IVA: 02404850816.

PRESA D'ATTO.

L'anno duemila quindici il giorno ventitré del mese di dicembre in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errente nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior
 CHIOFALO Vincenzo
 CALCARA Paolo
 SIGNORELLO Girolamo
 STUPPIA Salvatore
 RIZZO Giuseppe
 MATTOZZI Matilde

- Sindaco
 - Assessore
 - Assessore
 - Assessore
 - Assessore
 - Assessore
 - Assessore

pres.	ass.
X	
X	
	X
X	
	X
X	
	X

Con la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott. Livio Elia Maggio

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa esprime parere **FAVOREVOLE**;
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 53 e 55 della Legge n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere **FAVOREVOLE**.

Visto il Provvedimento Dirigenziale n. 1105 del 15/12/2015 del Dirigente del III Settore Uffici Tecnici con la quale è stato disposto di:

- 1) **RESCINDERE** il contratto rep. n. 8437 del 28/04/2015 e registrato a Castelvetro in data 08/05/2015 al n. 16 così come implementato dall'atto di sottomissione del 13/05/2015 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Castelvetro in data 10/06/2015 al n. 1130 Serie III, relativo ai lavori di "trasformazione del rifugio sanitario per cani di via Errante Vecchia in canile sanitario e per il rifugio" con la ditta Edilservizi Pronto Intervento di Grimaldi Diego, con sede in Castelvetro via P. Luna n. 2/C, P. IVA: 02404850816, per l'importo di € 62.200,78 (di cui € 47.578,96 per lavori, € 1.907,19 per oneri della sicurezza ed € 12.714,63 per incidenza della manodopera) al netto del ribasso d'asta del 2,8035% oltre IVA;
- 2) **PROPORRE** la presa d'atto della presente rescissione all'Amministrazione Comunale.
- 3) **DEMANDARE** alla D.L. e al R.U.P. la chiusura contabile delle lavorazioni, realizzate in conformità al progetto, ad oggi eseguite e a calcolare l'importo dei lavori relativi alla dismissione dei beni posti in opera difformemente al progetto inserendoli come voce a debito dell'impresa nella suddetta chiusura contabile;
- 4) **COMUNICARE** la presente rescissione contrattuale al 1° Servizio del settore per le incombenze derivanti dalla tenuta dell'albo degli operatori economici;
- 5) **IMPLEMENTARE** a cura del RUP il portale dell'ANAC relativamente all'oggetto del presente provvedimento a seguito della presa d'atto dell'Amministrazione Comunale.
- 6) **ESPRIMERE** per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa parere favorevole.

Visto l'art. 136, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. che disciplina i casi di grave inadempimento contrattuale da parte dell'impresa esecutrice;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) **PRENDERE ATTO** della rescissione del contratto rep. n. 8437 del 28/04/2015 e registrato a Castelvetro in data 08/05/2015 al n. 16 così come implementato dall'atto di sottomissione del 13/05/2015 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Castelvetro in data 10/06/2015 al n. 1130 Serie III, relativo ai lavori di "trasformazione del rifugio sanitario per cani di via Errante Vecchia in canile sanitario e per il rifugio" con la ditta Edilservizi Pronto Intervento di Grimaldi Diego, con sede in Castelvetro via P. Luna n. 2/C, P. IVA: 02404850816, per l'importo di € 62.200,78 (di cui € 47.578,96 per lavori, € 1.907,19 per oneri della sicurezza ed € 12.714,63 per incidenza della manodopera) al netto del ribasso d'asta del 2,8035% oltre IVA.
- 2) **DARE MANDATO** al Dirigente del III Settore Uffici Tecnici di procedere al compimento di tutti i susseguenti e necessari atti, scaturenti dall'approvazione del presente atto.

Impresa Edilservizi Pronto Intervento
di Grimaldi Diego
via P. Luna n. 2/C,
91022 Castelvetroano
P. IVA: 02404850816

All. A

CITTÀ DI CASTELVETRANO	
PROT. N.	22085
DEL	10 GIU. 2015

CITTÀ DI CASTELVETRANO	
III SETTORE - UFFICI TECNICI	
4° SERVIZIO	
PROT. N.	1628
DEL	10 GIU

Al Comune di Castelvetroano
via Della Rosa
91022 Castelvetroano


Oggetto: trasformazione del rifugio sanitario per cani di via Errante Vecchia in canile sanitario e per il rifugio;
Impresa: Edilservizi Pronto Intervento di Grimaldi Diego, con sede in Castelvetroano via P. Luna n. 2/C, P. IVA: 02404850816;
Contratto: rep. n. 8437 del 28/04/2015 e registrato a Castelvetroano in data 08/05/2015 al n. 16;
Importo contrattuale dei lavori: € 53.655,69 (di cui € 41.042,60 per lavori, € 1.645,19 per oneri della sicurezza ed € 10.967,90 per incidenza della manodopera) al netto del ribasso d'asta del 2,8035%;
CUP: C31E14000140004 - **CIG:** 5943610621.

In riferimento ai lavori di cui all'oggetto, per motivi di reperibilità di specifico materiale, quale la rete di recinzione, si chiede alla S.V. 15 giorni di sospensione a decorrere dalla data odierna.

Castelvetroano, 10/06/2015

L'Impresa

Edilservizi Pronto Intervento
di Grimaldi Diego





Città di Castelvetro

III° Settore Uffici Tecnici
4° Servizio

Via Della Rosa (trav. Via Giallonghi) - 91022 Castelvetro (TP)

Tel.: 0924/909404

fax: 0924/909403

DIRIGENTE: **Ing. Giambattista Impellizzeri**

e-mail: g.impellizzeri@comune.castelvetro.tp.it

FUNZIONARIO: **arch. Vincenzo Barresi**

e-mail: vbarresi@comune.castelvetro.tp.it

All'Impresa Edilservizi Pronto Intervento
di Grimaldi Diego
via P. Luna n. 2/C
91022 Castelvetro

Oggetto: trasformazione del rifugio sanitario per cani di via Errante Vecchia in canile sanitario e per il rifugio;

Impresa: Edilservizi Pronto Intervento di Grimaldi Diego, con sede in Castelvetro via P. Luna n. 2/C, P. IVA: 02404850816;

Contratto: rep. n. 8437 del 28/04/2015 in corso di registrazione;

Importo dei lavori come da aggiudicazione: € 53.655,69 (di cui € 41.042,60 per lavori, € 1.645,19 per oneri della sicurezza ed € 10.967,90 per incidenza della manodopera) al netto del ribasso d'asta del 2,8035%;

Scadenza tempo utile a seguito proroghe: 30/05/2015;

Variante in corso d'opera: approvata con Delibera di Giunta Municipale n. 257 del 04/06/2015;

Atto di sottomissione: del 13/05/2015 reg. all'Agenzia delle Entrate di Castelvetro il 10/06/2015 al n. 1130 serie III;

Nuovo importo contrattuale: € 62.200,78 (€ 47.578,96 per lavori ed € 1.907,19 per oneri della sicurezza ed € 12.714,63 per incidenza della manodopera) al netto del ribasso d'asta del 2,8035%;

Scadenza tempo utile a seguito variante: 09/07/2015;

CUP: C31E14000140004 - **CIG:** 5943610621.

VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI

L'anno duemilaquindici (2015) il giorno 12 (dodici) del mese di giugno in Castelvetro.

Vista la nota acquisita al prot. gen. n. 22085 del 10/06/2015 con la quale l'impresa Edilservizi Pronto Intervento di Grimaldi Diego chiede un periodo di sospensione dei lavori per 15 giorni a causa della mancata reperibilità di specifico materiale (rete di recinzione) da utilizzare per il proseguo dei lavori;

Considerato che:

- per una esecuzione dei lavori di che trattasi a regola d'arte e secondo la normativa è necessario installare esclusivamente il materiale previsto in progetto;
- il reperimento del materiale da utilizzare, da parte di fornitori non locali, prevede tempi di consegna legati alla produzione e trasporto.

A seguito del preavviso dato per le vie brevi il R.U.P. ha convocato sui luoghi il Signor Grimaldi Diego per conto dell'impresa esecutrice, constatato che le opere la cui esecuzione rimane interrotta sono quelle riscontrabili dagli stati di avanzamento,

CONCORDANO

di sospendere i lavori a decorrere dal 10/07/2015.


Si dichiara esplicitamente che durante il periodo della sospensione, l'impresa dovrà provvedere alla cura, custodia e guardiana del cantiere e di tutto ciò che in esso è presente, nonché attuare tutte le cautele occorrenti per il perfetto mantenimento delle opere contrattuali già eseguite.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso


L'IMPRESA
Ediservizi Pronto Intervento
di Grimaldi Diego



La DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. V. Barresi - Geom. T. Concadoro



IL R.U.P.
Arch. Vincenzo Barresi





Città di Castelvetro

III° Settore Uffici Tecnici
4° Servizio

Via Della Rosa (trav. Via Giallonghi) - 91022 Castelvetro (TP)

Tel.: 0924/909404

fax: 0924/909403

DIRIGENTE: **Ing. Giambattista Impellizzeri**

e-mail: g.impellizzeri@comune.castelvetro.tp.it

FUNZIONARIO: **arch. Vincenzo Barresi**

e-mail: vbarresi@comune.castelvetro.tp.it

Oggetto: trasformazione del rifugio sanitario per cani di via Errante Vecchia in canile sanitario e per il rifugio;

Impresa: Edilservizi Pronto Intervento di Grimaldi Diego, con sede in Castelvetro via P. Luna n. 2/C, P. IVA: 02404850816;

Contratto: rep. n. 8437 del 28/04/2015 in corso di registrazione;

Importo dei lavori come da aggiudicazione: € 53.655,69 (di cui € 41.042,60 per lavori, € 1.645,19 per oneri della sicurezza ed € 10.967,90 per incidenza della manodopera) al netto del ribasso d'asta del 2,8035%;

Scadenza tempo utile a seguito proroghe: 30/05/2015;

Variante in corso d'opera: approvata con Delibera di Giunta Municipale n. 257 del 04/06/2015;

Atto di sottomissione: del 13/05/2015 reg. all'Agenzia delle Entrate di Castelvetro il 10/06/2015 al n. 1130 serie III;

Nuovo importo contrattuale: € 62.200,78 (€ 47.578,96 per lavori ed € 1.907,19 per oneri della sicurezza ed € 12.714,63 per incidenza della manodopera) al netto del ribasso d'asta del 2,8035%;

Scadenza tempo utile a seguito variante: 09/07/2015;

Sospensione dei lavori: dal 10/07/2015;

CUP: C31E14000140004 - **CIG:** 5943610621.

VERBALE DI RIPRESA LAVORI

(art. 158 del Regolamento dei Lavori Pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

L'anno duemilaquindici (2015) il giorno sei (06) del mese di ottobre in Castelvetro.

Il sottoscritto Direttore dei lavori, visto il verbale di sospensione in data 12/06/2015 col quale i summenzionati lavori furono sospesi,

considerato che:

- sono cessate le cause che impedivano il proseguo dei lavori;
- l'impresa si è dichiarata disponibile alla ripresa dei lavori, secondo le indicazioni impartite dalla D.L.

Prese le opportune disposizioni dal Responsabile del Procedimento, con l'intervento dal Sig. Grimaldi Diego, n.q. di legale rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori, ha compilato il presente verbale col quale viene stabilito che i lavori di che trattasi siano ripresi a decorrere dal 07/10/2015 e la loro ultimazione, in conseguenza del periodo di sospensione, dovrà avvenire entro il 15/11/2015.


Le attività verranno riprese prevedendo il completamento della recinzione e la collocazione delle tettoie.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

L'IMPRESA
Edilservizi Pronto Intervento
di Grimaldi Diego



La DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. V. Barresi – Geom. T. Concadero



IL R.U.P.
Arch. Vincenzo Barresi





Città di Castelvetro

III° Settore Uffici Tecnici
4° Servizio

Via Della Rosa (trav. Via Giallonghi) - 91022 Castelvetro (TP)

Tel.: 0924/909404

fax: 0924/909403

DIRIGENTE: **Ing. Giambattista Impellizzeri**

e-mail: g.impellizzeri@comune.castelvetro.tp.it

FUNZIONARIO: **arch. Vincenzo Barresi**

e-mail: vbarresi@comune.castelvetro.tp.it

Oggetto: trasformazione del rifugio sanitario per cani di via Errante Vecchia in canile sanitario e per il rifugio;

Impresa: Edilservizi Pronto Intervento di Grimaldi Diego, con sede in Castelvetro via P. Luna n. 2/C, P. IVA: 02404850816;

Contratto: rep. n. 8437 del 28/04/2015 in corso di registrazione;

Importo dei lavori come da aggiudicazione: € 53.655,69 (di cui € 41.042,60 per lavori, € 1.645,19 per oneri della sicurezza ed € 10.967,90 per incidenza della manodopera) al netto del ribasso d'asta del 2,8035%;

Scadenza tempo utile a seguito proroghe: 30/05/2015;

Variante in corso d'opera: approvata con Delibera di Giunta Municipale n. 257 del 04/06/2015;

Atto di sottomissione: del 13/05/2015 reg. all'Agenzia delle Entrate di Castelvetro il 10/06/2015 al n. 1130 serie III;

Nuovo importo contrattuale: € 62.200,78 (€ 47.578,96 per lavori ed € 1.907,19 per oneri della sicurezza ed € 12.714,63 per incidenza della manodopera) al netto del ribasso d'asta del 2,8035%;

Scadenza tempo utile a seguito variante: 09/07/2015;

Sospensione dei lavori: dal 10/07/2015;

Ripresa lavori: 06/10/2015;

Nuova scadenza tempo utile: 15/11/2015.

CUP: C31E14000140004 - **CIG:** 5943610621.

VERBALE DI CONTESTAZIONE

(art. 164 del Regolamento dei Lavori Pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

L'anno duemilaquindici (2015) il giorno quattro (04) del mese di novembre in Castelvetro.

Il sottoscritto Direttore dei lavori, in seguito alla comunicazione per le vie brevi da parte dell'appaltatore, si è recato congiuntamente al Geom. Natale Pompei (direttore tecnico dell'impresa esecutrice) presso il cantiere in oggetto per la constatazione e verifica delle lavorazioni eseguite, onde procedere alla redazione dello S.A.L..

Dal sopralluogo è stato accertato che la rete di recinzione verticale installata ha maglia cm

3x3, che risulta essere conforme a quella dettagliatamente descritta nella voce AN.02 (cm 2x2) di cui all'elenco prezzi allegato sia al progetto originario che in quello di variante in corso d'opera.

Il suddetto materiale non può essere in alcun modo accettato poiché lo stesso risulta essere conforme ai requisiti prescritti di cui all'Allegato I, parte B, del D.P.R.S. 12 gennaio 2007, n. 7.



All'atto del sopralluogo è stato inoltre constatato che la rete collocata nella parte superiore a quella verticale, posta con angolo di 45° aggettante verso l'interno delle aree recintate, risulta essere quella proveniente dalla dismissione di alcuni tratti di recinzione esistente.

Pertanto si contesta la tipologia della rete di recinzione verticale posta in opera a delimitazione degli spazi per il ricovero degli animali.


Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA
Edilservizi Pronto Intervento
di Grimaldi Diego


La DIREZIONE DEI LAVORI
Arch. V. Ferrasi - Geom. F. Concadoro



Visto: Il R.U.P.
Arch. Vincenzo Bauresi



Visto: Il Dirigente del Settore
Ing. Giambattista Impellizzeri



All. "E"

Cartella attuale: Posta in Arrivo

> Scollegarsi

Componi

Indirizzi

Cartelle

Opzioni

Ricerca

Aiuto

[Lista messaggi](#) [Visualizza il](#) [Messaggio](#) [Precedente](#) [Su](#) [Successivo](#) [Inoltra](#) [Inoltra come Allegato](#) [Rispondi](#) [Rispondi a](#)

Oggetto: Trasformazione del rifugio sanitario per cani di via Errante Vecchia in canile sanitario e per il rifugio.

Da: vbarresi@pec.comune.castelvetrano.tp.it

Data: Lun, 9 Novembre 2015 2:17 pm

A: grimaldi.diego@pec.it

Priorità: Normale

Opzioni: [Visualizza l'intestazione completa](#) | [Guarda la versione stampabile](#)

Si invita codesta impresa, già convocata per le vie brevi, a presentarsi il giorno 11/11/2015 alle ore 9,00 presso i nostri uffici per la notifica del verbale di contestazione relativo alle opere eseguite in difformità al progetto di cui al contratto rep. n. 8437 del 28/04/2015 (rete di recinzione) nell'ambito dei lavori di cui all'oggetto).

[Scarica come file](#)

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Oggetto: CONSEGNA: Trasformazione del rifugio sanitario per cani di via Errante Vecchia in canile sanitario e per il rifugio.
Data: Lun, 9 Novembre 2015 2:17 pm
A: vbarresi@pec.comune.castelvetrano.tp.it

-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a grimaldi.diego@pec.it
"posta certificata" --

Il giorno 09/11/2015 alle ore 14:17:55 (+0100) il messaggio con Oggetto
"Trasformazione del rifugio sanitario per cani di via Errante Vecchia in canile
sanitario e per il rifugio." inviato da "vbarresi@pec.comune.castelvetrano.tp.it"
ed indirizzato a "grimaldi.diego@pec.it"
è stato correttamente consegnato al destinatario.

Identificativo del messaggio: opec279.20151109141754.19429.07.1.16@pec.aruba.it
Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file
"postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere
come nome l'oggetto del messaggio originale).
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

NOTA

La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di
consegna (file postacert.eml),
dipende dal tipo di ricevuta di consegna che è stato scelto di ricevere, secondo la
seguente casistica:

- Ricevuta di consegna completa (Default): il messaggio originale completo è allegato alla ricevuta di consegna.
- Ricevuta di consegna breve: il messaggio originale è allegato alla ricevuta di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno verranno sostituiti con i rispettivi hash.
- Ricevuta di consegna sintetica: il messaggio originale non verrà allegato nella ricevuta di consegna.

Per maggiori dettagli consultare:

<http://kb.aruba.it/KB/a701/ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=135830>

Attachments:

daticert.xml	
Size:	1.3 k
Type:	application/xml

Trasformazione del rifugio sanitario per cani di via Errante Vecchia in canile sanitario e per il rifugio.	
Size:	1.2 k
Type:	message/rfc822
Da:	vbarresi@pec.comune.castelvetrano.tp.it

smime.p7s	
Size:	3.3 k
Type:	application/x-pkcs7-signature

All. "F"

Cartella attuale: Posta in Arrivo

Scollegarsi |

Componi

Indirizzi

Cartelle

Opzioni

Ricerca

Aiuto

[Lista messaggi](#)

[Messaggio](#)

[Visualizza il](#)

[Precedente](#)

[Su](#)

[Successivo](#)

[Inoltra](#)

[Inoltra come Allegato](#)

[Rispondi](#)

[Rispondi a](#)

Oggetto: Lavori per la trasformazione del rifugio sanitario per cani di via Errante Vecchia in canile sanitario e per il rifugio

Da: vbarresi@pec.comune.castelvetrano.tp.it

Data: Mer, 11 Novembre 2015 1:39 pm

A: grimaldi.diego@pec.it

Priorità: Normale

Opzioni: [Visualizza l'intestazione completa](#) | [Guarda la versione stampabile](#)

Si trasmette in allegato, a valere come notifica, il verbale di contestazione del 04/11/2015 inerente i lavori in oggetto.

[Scarica come file](#)

Allegati:

[Verbale di contestazione del 04_11_2015.pdf](#)

1015 k

[application/pdf]

[download](#)

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Oggetto: CONSEGNA: Lavori per la trasformazione del rifugio sanitario per cani di via Errante Vecchia in canile sanitario e per il rifugio
Data: Mer, 11 Novembre 2015 1:39 pm
A: vbarresi@pec.comune.castelvetrano.tp.it

-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a grimaldi.diego@pec.it
"posta certificata" --

Il giorno 11/11/2015 alle ore 13:39:35 (+0100) il messaggio con Oggetto "Lavori per la trasformazione del rifugio sanitario per cani di via Errante Vecchia in canile sanitario e per il rifugio" inviato da vbarresi@pec.comune.castelvetrano.tp.it

ed indirizzato a grimaldi.diego@pec.it
è stato correttamente consegnato al destinatario.

Identificativo del messaggio: opec279.20151111133934.20828.08.1.16@pec.aruba.it
Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

NOTA

La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di consegna (file postacert.eml), dipende dal tipo di ricevuta di consegna che è stato scelto di ricevere, secondo la seguente casistica:

- Ricevuta di consegna completa (Default): il messaggio originale completo è allegato alla ricevuta di consegna.
- Ricevuta di consegna breve: il messaggio originale è allegato alla ricevuta di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno verranno sostituiti con i rispettivi hash.
- Ricevuta di consegna sintetica: il messaggio originale non verrà allegato nella ricevuta di consegna.

Per maggiori dettagli consultare:

<http://kb.aruba.it/KB/a701/ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=135830>

Attachments:

daticert.xml
Size: 1.3 k
Type: application/xml

Lavori per la trasformazione del rifugio sanitario per cani di via Errante Vecchia in canile sanitario e per il rifugio	
Size:	1016 k
Type:	message/rfc822
Da: vbarresi@pec.comune.castelvetrano.tp.it	

smime.p7s
Size: 3.3 k
Type: application/x-pkcs7-signature



Città di Castelvetro

III° Settore Uffici Tecnici
4° Servizio

Via Della Rosa (trav. Via Giallonghi) - 91022 Castelvetro (TP)

Tel.: 0924/909404

fax: 0924/909403

DIRIGENTE: **Ing. Giambattista Impellizzeri**

e-mail: g.impellizzeri@comune.castelvetro.tp.it

FUNZIONARIO: **arch. Vincenzo Barresi**

e-mail: vbarresi@comune.castelvetro.tp.it

Oggetto: trasformazione del rifugio sanitario per cani di via Errante Vecchia in canile sanitario e per il rifugio;

Impresa: Edilservizi Pronto Intervento di Grimaldi Diego, con sede in Castelvetro via P. Luna n. 2/C, P. IVA: 02404850816;

Contratto: rep. n. 8437 del 28/04/2015 e registrato a Castelvetro in data 08/05/2015 al n. 16;

Importo contrattuale dei lavori: € 53.655,69 (di cui € 41.042,60 per lavori, € 1.645,19 per oneri della sicurezza ed € 10.967,90 per incidenza della manodopera) al netto del ribasso d'asta del 2,8035%;

Variante in corso d'opera: approvata con Delibera di Giunta Municipale n. 257 del 04/06/2015;

Atto di sottomissione: del 13/05/2015 reg. all'Agenzia delle Entrate di Castelvetro il 10/06/2015 al n. 1130 serie III;

Nuovo importo contrattuale: € 62.200,78 (€ 47.578,96 per lavori ed € 1.907,19 per oneri della sicurezza ed € 12.714,63 per incidenza della manodopera) al netto del ribasso d'asta del 2,8035%;

Scadenza tempo utile a seguito variante: 09/07/2015;

Sospensione dei lavori: dal 10/07/2015;

Scadenza tempo utile a seguito verbale di ripresa dei lavori: 15/11/2015.

CUP: C31E14000140004 - **CIG:** 5943610621.

All'Impresa Edilservizi Pronto Intervento
di Grimaldi Diego
via P. Luna n. 2/C
91022 Castelvetro
PEC: grimaldi.diego@pec.it

e, p. c.

Al Sindaco
Sede

In riferimento ai lavori di cui all'oggetto ed al verbale di ripresa dei lavori del 06/10/2015 (redatto in contraddittorio con codesta impresa) si evince che la data per dare ultimati gli stessi era il 15/11/2015.

Pertanto ai sensi dell'art. 199, comma 1, secondo periodo del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, si invita codesta ditta per il giorno 18/11/2015 alle ore 10,00 ad un sopralluogo congiunto sui luoghi per la redazione, in contraddittorio, di un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

La Direzione dei Lavori
Arch. V. Barresi - Geom. T. Concadoro

Protocollo generale n. 4254P del 17 NOV. 2015 prot. di settore n. 3005 del 17 NOV. 2015

Si risponde a protocollo n. _____ del _____

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "vbarresi@pec.comune.castelvetrano.tp.it" <vbarresi@pec.comune.castelvetrano.tp.it>

Data martedì 17 novembre 2015 - 08:54

CONSEGNA: trasformazione rifugio sanitario x cani via errante in canile sanitario

-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a grimaldi.diego@pec.it "posta certificata" --

Il giorno 17/11/2015 alle ore 08:54:37 (+0100) il messaggio con Oggetto "trasformazione rifugio sanitario x cani via errante in canile sanitario" inviato da "vbarresi@pec.comune.castelvetrano.tp.it" ed indirizzato a "grimaldi.diego@pec.it" è stato correttamente consegnato al destinatario.

[Identificativo del messaggio: opec:279.20151117085546.26750.07.3.66@pec.aruba.it

Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

NOTA

La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di consegna (file postacert.eml),

dipende dal tipo di ricevuta di consegna che è stato scelto di ricevere, secondo la seguente casistica:

- Ricevuta di consegna completa (Default): il messaggio originale completo è allegato alla ricevuta di consegna.
- Ricevuta di consegna breve: il messaggio originale è allegato alla ricevuta di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno verranno sostituiti con i rispettivi hash.
- Ricevuta di consegna sintetica: il messaggio originale non verrà allegato nella ricevuta di consegna.

Per maggiori dettagli consultare:

<http://kb.aruba.it/KB/a701/ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=1359305>

Allegato(i)

daticert.xml (948 bytes)

postacert.eml (567 Kb)

rrime.p7s (2 Kb)



Città di Castelvetro

III° Settore Uffici Tecnici
4° Servizio

Via Della Rosa (trav. Via Giallonghi) - 91022 Castelvetro (TP)

Tel.: 0924/909404

fax: 0924/909403

DIRIGENTE: **Ing. Giambattista Impellizzeri**

e-mail: g.impellizzeri@comune.castelvetro.tp.it

FUNZIONARIO: **arch. Vincenzo Barresi**

e-mail: vbarresi@comune.castelvetro.tp.it

Oggetto: trasformazione del rifugio sanitario per cani di via Errante Vecchia in canile sanitario e per il rifugio;

Impresa: Edilservizi Pronto Intervento di Grimaldi Diego, con sede in Castelvetro via P. Luna n. 2/C, P. IVA: 02404850816;

Contratto: rep. n. 8437 del 28/04/2015 in corso di registrazione;

Importo dei lavori come da aggiudicazione: € 53.655,69 (di cui € 41.042,60 per lavori, € 1.645,19 per oneri della sicurezza ed € 10.967,90 per incidenza della manodopera) al netto del ribasso d'asta del 2,8035%;

Scadenza tempo utile a seguito proroghe: 30/05/2015;

Variante in corso d'opera: approvata con Delibera di Giunta Municipale n. 257 del 04/06/2015;

Atto di sottomissione: del 13/05/2015 reg. all'Agenzia delle Entrate di Castelvetro il 10/06/2015 al n. 1130 serie III;

Nuovo importo contrattuale: € 62.200,78 (€ 47.578,96 per lavori ed € 1.907,19 per oneri della sicurezza ed € 12.714,63 per incidenza della manodopera) al netto del ribasso d'asta del 2,8035%;

Scadenza tempo utile a seguito variante: 09/07/2015;

Sospensione dei lavori: dal 10/07/2015;

Ripresa lavori: 06/10/2015;

Nuova scadenza tempo utile: 15/11/2015.

CUP: C31E14000140004 - **CIG:** 5943610621.

VERBALE DI SOPRALLUOGO

*(art. 199, comma 1, secondo periodo
del Regolamento dei Lavori Pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)*

Premesso che:

- con verbale di ripresa dei lavori del 06/10/2015, redatto in contraddittorio con l'impresa esecutrice, fu stabilito che la data per dare ultimati i lavori di che trattasi era il 15/11/2015
- nessuna formale comunicazione di avvenuta ultimazione lavori è pervenuta a questa stazione appaltante (art. 119, comma 1, primo periodo del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
- con nota prot. gen. n. 42549 del 17/11/2015 trasmessa a mezzo PEC del 17/11/2015 si invitava (art. 119, comma 1, secondo periodo del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), per il giorno

18/11/2015 alle ore 10,00 per un sopralluogo congiunto sui luoghi per la redazione, in contraddittorio, di un verbale di constatazione sullo stato dei lavori;

- che il sito del cantiere è a confine con il canile rifugio regolarmente in attività.

L'anno duemilaquindici (2015) il giorno diciotto (18) del mese di novembre in Castelvetro.

Il sottoscritto Direttore dei lavori si è recato congiuntamente al Geom. Maurizio Camera e al Sig. Francesco Mandina, dipendenti comunali in servizio presso il III Settore Uffici Tecnici – 4° Servizio, presso il cantiere in oggetto per la constatazione dello stato dei lavori.

Giunti sui luoghi all'ora stabilita gli intervenuti non potevano accedere all'interno del cantiere in quanto lo stesso presentava l'ingresso temporaneo lungo la via Errante Vecchia chiuso per mezzo di una transenna provvisoria in legno.

Alle ore 10,15 circa, accedendo al canile rifugio in attività, si giungeva sul confine con l'area di cantiere dove si poteva riscontrare la mancata presenza dell'impresa esecutrice e quindi la totale inattività del cantiere.

Alle ore 10,30 persistendo la mancata presenza dell'impresa non si è potuto procedere ad espletare il sopralluogo.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto dagli intervenuti e inviato all'impresa esecutrice nella casella PEC con valere di notifica.

Con nota a parte sarà assegnato un termine per la ripresa dei lavori, oggi in ritardo di esecuzione, secondo quanto previsto dall'art. 136, 4 comma del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..



Per la Direzione dei Lavori
Geom. T. Concadoro

A handwritten signature in black ink, appearing to read "T. Concadoro".

I dipendenti comunali

Geom. Maurizio Camera

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maurizio Camera".

Sig. Mandina Francesco

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Francesco Mandina".

II R.U.P.
Arch. Vincenzo Barresi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Vincenzo Barresi".

p.p.v. il Dirigente del Settore
Ing. Giambattista Impellizzeri

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giambattista Impellizzeri".

All. "I"



Città di Castelvetro

III° Settore Uffici Tecnici
4° Servizio

Via Della Rosa (trav. Via Giallonghi) - 91022 Castelvetro (TP)

Tel.: 0924/909404

fax: 0924/909403

DIRIGENTE: **Ing. Giambattista Impellizzeri**

e-mail: g.impellizzeri@comune.castelvetro.tp.it

FUNZIONARIO: **arch. Vincenzo Barresi**

e-mail: vbarresi@comune.castelvetro.tp.it

Oggetto: trasformazione del rifugio sanitario per cani di via Errante Vecchia in canile sanitario e per il rifugio;

Impresa: Edilservizi Pronto Intervento di Grimaldi Diego, con sede in Castelvetro via P. Luna n. 2/C, P. IVA: 02404850816;

Contratto: rep. n. 8437 del 28/04/2015 e registrato a Castelvetro in data 08/05/2015 al n. 16;

Importo contrattuale dei lavori: € 53.655,69 (di cui € 41.042,60 per lavori, € 1.645,19 per oneri della sicurezza ed € 10.967,90 per incidenza della manodopera) al netto del ribasso d'asta del 2,8035%;

Variante in corso d'opera: approvata con Delibera di Giunta Municipale n. 257 del 04/06/2015;

Atto di sottomissione: del 13/05/2015 reg. all'Agenzia delle Entrate di Castelvetro il 10/06/2015 al n. 1130 serie III;

Nuovo importo contrattuale: € 62.200,78 (€ 47.578,96 per lavori ed € 1.907,19 per oneri della sicurezza ed € 12.714,63 per incidenza della manodopera) al netto del ribasso d'asta del 2,8035%;

Scadenza tempo utile a seguito variante: 09/07/2015;

Sospensione dei lavori: dal 10/07/2015;

Scadenza tempo utile a seguito verbale di ripresa dei lavori: 15/11/2015.

CUP: C31E14000140004 - **CIG:** 5943610621.

All'Impresa Edilservizi Pronto Intervento
di Grimaldi Diego
via P. Luna n. 2/C
91022 Castelvetro
PEC: grimaldi.diego@pec.it

e. p. c.

Al Sindaco
Sede

In riferimento al verbale di sopralluogo del 18/11/2015 (che si allega in copia) ed ai sensi dell'art. 136, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si assegna a codesta impresa un termine di 15 giorni a decorrere dalla ricezione della presente per dare i lavori ultimati in conformità al progetto.

I lavori potranno riprendere senza nessuna ulteriore autorizzazione e/o comunicazioni da parte di questa stazione appaltante.



La Direzione dei Lavori
Arch. V. Barresi - Geom. T. Concadoro

Protocollo generale n. 43062 del 19/11/2015 prot. di settore n. 3033 del 19/11/2015

Si risponde a protocollo n. _____ del _____

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Oggetto: CONSEGNA: Lavori per la "trasformazione del rifugio sanitario per cani di via Errante Vecchia in canile sanitario e per il rifugio".
Data: Gio, 19 Novembre 2015 2:16 pm
A: vbarresi@pec.comune.castelvetrano.tp.it

-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a grimaldi.diego@pec.it
"posta certificata" --

Il giorno 19/11/2015 alle ore 14:16:07 (+0100) il messaggio con Oggetto
"Lavori per la "trasformazione del rifugio sanitario per cani di via Errante
Vecchia in canile sanitario e per il rifugio"." inviato da
vbarresi@pec.comune.castelvetrano.tp.it

ed indirizzato a grimaldi.diego@pec.it
è stato correttamente consegnato al destinatario.

Identificativo del messaggio: opec279.20151119141606.26658.01.1.16@pec.aruba.it
Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file
"postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere
come nome l'oggetto del messaggio originale).
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

NOTA

La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di
consegna (file postacert.eml),
dipende dal tipo di ricevuta di consegna che è stato scelto di ricevere, secondo la
seguente casistica:

- Ricevuta di consegna completa (Default): il messaggio originale completo è allegato alla ricevuta di consegna.
- Ricevuta di consegna breve: il messaggio originale è allegato alla ricevuta di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno verranno sostituiti con i rispettivi hash.
- Ricevuta di consegna sintetica: il messaggio originale non verrà allegato nella ricevuta di consegna.

Per maggiori dettagli consultare:

<http://kb.aruba.it/KB/a701/ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=135830>

Attachments:

daticert.xml
Size: 1.3 k
Type: application/xml

Lavori per la "trasformazione del rifugio sanitario per cani di via Errante Vecchia in canile sanitario e per il rifugio".

Size: 1.6 M
Type: message/rfc822
Da: vbarresi@pec.comune.castelvetrano.tp.it

smime.p7s
Size: 3.3 k
Type: application/x-pkcs7-signature